ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "QTB Progress"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казыгурт-Проект"
Генеральный подрядчик: ТОО "Асар строй групп"
ДОГОВОР: №147 от 24.05.2021 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общей средней школы "Сырдария" в с.о.Коссеит, Шардаринского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2021г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№147 от 24.05.2021 г.		Бюджет		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания общей средней школы "Сырдария" в с.о.Коссеит, Шардаринского района, Туркестанской области	125 447 234,4	13 440 775,1		65 447 234,4					7 012 203,7	65 447 234,4
ИТОГО	125 447 234,4	13 440 775,1		65 447 234,4					7 012 203,7	65 447 234,4

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области"
_____ **Жолаев Р.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "QTB Progress"
_____ **Киргизова А.С**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Казыгурт-Проект"
_____ **Ермекбаев С.А**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель
ТОО "Асар строй групп"
_____ **Козбахов К.Б.**

"Сырдария" жом директоры Н. Нурымова
Завхоз М. Тастанбеков

Заказчик: ГУ "Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "QTB Progress"
Авторский надзор: ТОО "Казыгурт-Проект"
Генеральный подрядчик: ТОО "Асар строй групп"
Договор: №147 от 24.05.2021 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общей средней школы "Сырдария" в с.о.Коссеит, Шардаринского района,

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за **июль** месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимоL13:L2678сть с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Блок А											
1.1 Фасад											
6	**1115-0402-0403**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**220,87**	176,17	1,7	38911	376	19808	13608	56721
					84,79	0,78	18727	173	–	4202	
		Итого по разделу 1.1					**56 721**				
1.2 Утепление стен											
7	**1115-0213-0101**	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 72 %**	**м2**	**471,28**	3890,94	30,96	6112436	48642	1917563	2993897	2950453

				2639,33	7,61	4146231	11959	–	728507	
8	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	37,86	18203		2859582		2859582	–	2344713
					–		–		–	228767
		Итого по разделу 1.2					5 295 166			
	1.3 Проемы. Дверные									
9	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %	м2	5,29	2948,2	62,57	15596	331	2052	9608	27220
					2497,73	24,95	13213	132	–	2016	
10	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,07	52098		107843		107843	–	116470
					–		–		–	8627	
11	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,22	47540		153079		153079	–	165325
					–		–		–	12246	
12	1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1622,5	1038	3245	2076	120	1287	4895
					524,5	369,5	1049	739	–	363	
13	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490		980		980	–	1058
					–		–		–	78	

14	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	2	3783		7566		7566	–	8171
					–		–		–	605	
15	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1612		3224		3224	–	3482
					–		–		–	258	
16	2109-0404-0804	Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.	2	1681		3362		3362	–	3631
					–		–		–	269	
17	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3544		7088		7088	–	7655
					–		–		–	567	
18	2109-0404-0404	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3169		6338		6338	–	6845
					–		–		–	507	
19	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	29,9	1820,87	93,55	54444	2797	15059	27215	88192
					1223,68	40,47	36588	1210	–	6533	
20	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	62,1	1535,12	129,36	95331	8033	22567	49218	156113
					1042,37	58,41	64731	3627	–	11564	
21	2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	62,1	5040		312984		312984	–	338023
					–		–		–	25039	

22	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	29,9	5097		152400		152400	–	164592
					–		–		–	12192	
23	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	31	1612		49972		49972	–	53970
					–		–		–	3998	
24	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	31	3544		109864		109864	–	118653
					–		–		–	8789	
		Итого по разделу 1.3					1 264 295				

1.4 Проемы. Оконные. Витражи

25	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	3,06	2501,96	208,5	7656	638	3089	3045	11557
					1283,99	98,04	3929	300	–	856	
26	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,06	16191		49544		49544	–	53508
					–		–		–	3964	
27	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	1,8	1106,67	6,11	1992	11	1521	335	2513
					255,56	2,78	460	5	–	186	

28	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1,8	1571		2828		2828	–	3054
					–		–		–	226	
29	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	1,8	1500,56	7,22	2701	13	1802	639	3607
					492,22	1,11	886	2	–	267	
30	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих / ФРАМУГИ / НР = 72 %	м2 проемов	57,8	3244,12	201,71	187510	11659	75616	76146	284748
					1734,17	95,55	100235	5523	–	21092	
31	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	57,8	12875		744175		744175	–	803709
					–		–		–	59534	
32	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 72 % К=4,000;	м2	23,408	8032,47	570,92	188024	13364	117	130205	343687
					7456,55	269,01	174543	6297	–	25458	
33	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=4,000;	м2	23,408	12875		301378		301378	–	325488
					–		–		–	24110	

	Итого по разделу 1.4					1 831 871				
1.5 Внутренняя отделка										
34 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	2562,96	877,26	5,86	2248395	15031	739996	1078541	3593091
				582,67	1,8	1493368	4606	–	266155	
36 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1365,52	1450,5	94,88	1980686	129562	440386	1087152	3313265
				1033,11	72,64	1410738	99196	–	245427	
37 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	4551,68	1495,95	14,74	6809090	67113	3138919	2608908	10171438
				791,59	4,49	3603058	20425	–	753440	
40 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	220,87	3247,55	53,74	717287	11870	163007	394831	1201087
				2455,79	27,01	542410	5966	–	88969	
	Итого по разделу 1.5					18 278 881				
1.6 Полы										
42 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	135,68	4949,42	159,53	671537	21645	494153	119007	853788
				1147,84	70,38	155739	9549	–	63244	
43 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	135,68	710,66	35,06	96422	4757	41006	38101	145285

				373,37	16,65	50659	2259	–	10762	
44	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	792,14	5259,91	57,8	8863999	97405	7544796	912707	4963297,21
					125,02	27,21	1221798	45851	–	782136	
45	1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 72 %	м2 пола	264,35	1567,37	32,28	828669	17064	564777	183173	546394,5
					466,86	14,34	246828	7579	–	80947	
46	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 72 %	м2 пола	578,25	1010,06	13,3	1168139	15381	703522	328809	808352
					388,44	6,44	449236	7443	–	119756	
		Итого по разделу 1.5					7 317 117				
	1.10 Отмостка										
57	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	36,843	19236,92	10,21	708746	376	559035	107521	881568
					4053,28	–	149335	–	–	65301	
		Итого по разделу 1.10					881568				
	3.2 Проемы. Дверные										
115	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %	м2	2,3	2949,13	63,04	6783	145	893	4177	11837
					2497,83	24,78	5745	57	–	877	
116	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,3	52098		119825		119825	–	129411
					–		–		–	9586	
117	1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1624	1039	1624	1039	60	644	2449
					525	370	525	370	–	181	

118	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1	490		490		490	–	529
					–		–		–	39	
119	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	3783		3783		3783	–	4086
					–		–		–	303	
120	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612		1612		1612	–	1741
					–		–		–	129	
121	2109-0404-0804	Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.	1	1681		1681		1681	–	1815
					–		–		–	134	
122	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3544		3544		3544	–	3828
					–		–		–	284	
123	2109-0404-0404	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3169		3169		3169	–	3423
					–		–		–	254	
124	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	16,1	1820,87	93,54	29316	1506	8109	14654	47488
					1223,66	40,5	19701	652	–	3518	
125	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	17,25	1535,19	129,39	26482	2232	6269	13672	43366
					1042,38	58,43	17981	1008	–	3212	

126	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 / Д-1 /	м2	16,1	5097		82062		82062	–	88627
					–		–		–	6565	
127	2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 / Д-2 /	м2	17,25	5040		86940		86940	–	93895
					–		–		–	6955	
128	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	1612		19344		19344	–	20892
					–		–		–	1548	
129	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	12	3544		42528		42528	–	45930
					–		–		–	3402	
		Итого по разделу 3.2					499317				

Блок Б

3.3 Внутренняя отделка

136	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	100,48	5222,52	23,9	524759	2401	251273	196006	778426
					2697,9	11,41	271085	1146	–	57661	
		Итого по разделу 3.3					778426				

3.4 Полы

139	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	346,74	5259,91	57,8	2277646	25028	1938671	234524	2172516

140	1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 72 %	м2 пола	433,02	1567,37	32,28	678704	13976	462569	150024	895026
					466,86	14,34	202159	6208	–	66298	
141	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	195,78	398,86	2,63	78088	515	59504	13187	98577
					92,29	1,26	18069	246	–	7302	
142	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	117,56	1753,33	15,75	206121	1851	169071	25792	250466
					299,41	5,3	35199	623	–	18553	
		Итого по разделу 3.4					3416585				
	3.9 Отмостка										
186	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	16,371	19236,82	10,2	314926	167	248403	47776	391718
					4053,26	–	66356	–	–	29016	
	Раздел 4 Прочие										
33	2111-0403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из всапного каучика температурай применения от -200 *С до 150*С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20*С сопротивлением диффузии водянного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 19мм,диаметром 54мм ГОСТ 16381-77	м2 покрытия	119,3	1268		154822		151270		163656
									–	12386	
		Итого по разделу 3.9					555374				
	4.2 Проемы. дверные										
203	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	7,68	1820,96	93,62	13985	719	3868	6990	22653
					1223,7	40,36	9398	310	–	1678	

204	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	20,93	1535,12	129,34	32130	2707	7606	16589	52617
					1042,38	58,43	21817	1223	–	3898	
205	2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 / Д-1 /	м2	17,25	5040		86940		86940	–	93895
					–		–		–	6955	
206	2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 / Д-2 /	м2	3,68	5040		18547		18547	–	20031
					–		–		–	1484	
207	2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 / Д-3 /	м2	6,21	3896		24194		24194	–	26130
					–		–		–	1936	
208	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 / Д-4 /	м2	1,47	5239		7701		7701	–	8317
					–		–		–	616	
209	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	10	1612		16120		16120	–	17410
					–		–		–	1290	
210	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	10	3544		35440		35440	–	38275

				–		–		–	2835	
	Итого по разделу 4.2					279328				

Раздел 1 Электроосвещение. Блок А, Б

1.1 Монтажные работы

1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	4047,38	1370	32379	10960	587	17816	54211
					2604	489	20832	3912	–	4016	
2	2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	5506		27530		27530	–	29732
					–		–		–	2202	
3	2307-0201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	–	6061
					–		–		–	449	
4	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 ПРИМ.	шт.	2	4717		9434		9434	–	10189
					–		–		–	755	
5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	69	2294,33	26,33	158309	1817	71277	61355	237237
					1235	–	85215	–	–	17573	
6	2307-0204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	9149		73192		73192	–	79047
					–		–		–	5855	

7	2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17	4163		70771		70771	–	76433
					–		–		–	5662	
8	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	44	492		21648		21648	–	23380
					–		–		–	1732	
9	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	478	2344,74	852,83	1120784	407651	97001	624774	1885203
					1288,98	526,38	616132	251610	–	139645	
		Итого по разделу 1.1					**2401493**				

1.2 Кабельные изделия

32	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	2760	317,77	147,15	877042	406147	124791	335331	1309363
					125,4	43,35	346104	119633	–	96990	
33	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=0,001;	км	1,33	171879		228599		228599	–	246887
					–		–		–	18288	
34	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=0,001;	км	0,53	232021		122971		122971	–	132809
					–		–		–	9838	
35	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=0,001;	км	0,9	269000		242100		242100	–	261468
					–		–		–	19368	

36	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2230	365,7	15,9	815510	35449	184473	434201	1349688
					267,08	3,35	595588	7469	–	99977	
37	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2230	32		71360		71360	–	77069
					–		–		–	5709	
		Итого по разделу 1.2					3377284				
	Раздел 2 Электроосвещение. Мастерская										
38	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4047	1369,5	8094	2739	147	4455	13553
					2604	489,5	5208	979	–	1004	
39	2307-0201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	–	6061
					–		–		–	449	
40	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 ПРИМ.	шт.	1	4717		4717		4717	–	5094
					–		–		–	377	
41	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	16	2294,31	26,38	36709	422	16527	14227	55011
					1235	–	19760	–	–	4075	
42	2307-0204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9149		18298		18298	–	19762
					–		–		–	1464	

43	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	492		5904		5904	–	6376
					–		–		–	472	
44	2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4163		8326		8326	–	8992
					–		–		–	666	
		Итого по разделу 2					**114849**				

Благоустройство территорий

Раздел 2 Ограждение

1	1107-0519-0104	Разборка старого сетчатого ограждения школы НР = 118 % ктрр2=0,5; ктрм2=0,5; кзпр2=0,5; кэкс2=0,5; кзпм2=0,5; кмат2=0;	м ограждения	174,5	290,67	38,77	50722	6765	–	55133	114323
					251,9	15,85	43957	2766	–	8468	
2	8601-0605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	127239	4809	127239	4809	99535	22424	161636
					22895	1747	22895	1747	–	11973	
3	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	2	70652	156	141304	312	120256	18964	173089
					10368	52	20736	104	–	12821	
4	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	83,625	39632	2107	3314226	176198	2789479	373721	3982983
					4168	743	348549	62133	–	295036	
		Итого по разделу 2					**4 432 031**				

Раздел 1 Отопление. Блок А

1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	146	16852,28	185,58	2460433	27095	2303715	102718	2768203
				887,83	89,32	129623	13041	–	205052	
	Итого по разделу 1					2768203				
	в том числе									

Итого по смете 53 548 508,71

Итого по смете		**53 548 509**
- Временные здания и сооружения - 2,32 %		**1 242 325**
- Итого		**54 790 834**
- Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %		**739 676**
- Итого		**55 530 510**
- Непредвиденные работы и затраты - 2 %		**1 110 610**
- Итого		**56 641 121**
- Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)		**5 253 838**
- Итого		**61 894 959**
- Итого в текущих ценах на 2020 год К=1,049		**64 927 812**
- Итого с понижающим коэффициентом К=0,9		**58 435 031**
- НДС 12%		**7 012 204**
- Стоимость строительства		**65 447 234,4**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "QTB Progress"
_____Болебай Ы.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Казыгурт-Проект"
_____Ермекбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Асар строй групп"
_____Козбахов К.Б.