КГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
дчик: ТОО "Дорстрой"

аименование объекта - Развитие и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктурой в микрорайонов Шугыла-2, Шугыла-3 и Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области. Строительство гравинных дорог

Договор о государственных закупках работ №84 от 06.08.2019 года.

АКТ №1

приемки выполненных работ за август 2019 года

Составлена 2кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Строительный мусоры и остатки растительного слоя. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**4517,52036**		**184,20**	**832147,89**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00984	44,452	762,00	33872,73
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	128,885	1554,00	200287,1
		Итого оплата труда:				**51,83**	**234160**
1. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	32,210	4161,00	134025,48
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	32,210	1554,00	50054,27
1. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	96,675	6867,00	663866,8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	96,675	1554,00	150232,94
		Итого эксплуатация машин:				**176,62**	**797892,26**
1. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,181	2119,00	382,91
		Итого материалов:				**0,08**	**382,91**
		Накладные расходы	%	72		37,32	168595,05
		Сметная прибыль	%	8		17,72	80059,44
		Сметная стоимость:				**239,25**	**1080802,4**
2	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**7227,9734**		**247,00**	**1785309**
		Сметная прибыль	%	8		19,76	142824,75
		Сметная стоимость:				**266,76**	**1928134**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3008937**
ИТОГО			Тенге				**3 008 937**

	...енные здания и сооружения 1,3%					
	ИТОГО					**39 116**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%					**3 048 053**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**21 946**
	Итого:					**100 808**
	Непредвиденные работы и затраты-2%					**3 170 807**
	Итого:					**61 400**
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961					**3 232 207**
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,88674521018					**3 393 482**
	НДС 12%					**3 009 153,48**
	Всего по акту выполненых работ:					**361 098,42**
						3 370 251,90

Заказчик:
КГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Руководитель _____ Әбдрахман Б.С.

Подрядчик:
ТОО "Дорстрой"

Директор _____ Ербулатов С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Инженер _____ Табикабилов Х.У.

Авторский надзор:
ТОО "Димаш-Сервис"

Главный инженер _____ Бойданов М.С.