Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел образования Панфиловского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Розыбакиева,22** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120640009722**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240001543**
Договор (контракт)	Договор №251 от 17.08.2021г.	

Номер документа	Дата составления
00000000048	**05.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания средней школы Хоргос в с.Хоргос Панфиловского района Алматинской области			Работа	1	35 000 000,00	35 000 000,00	3 750 000,00
				Итого	1	x	35 000 000,00	3 750 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мухамет Л.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания средней школы Хоргос в селе Хоргос, Панфиловского района, Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №251 от 17 августа 2021 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания средней школы Хоргос в селе Хоргос, Панфиловского района, Алматинской области»	235 014 000,00	35 000 000,00						3 750 000,00	35 000 000,00
за ноябрь 2021 год	35 000 000,00	35 000 000,00						3 750 000,00	35 000 000,00

Итого за ноябрь 2021 г. - 35 000 000 (тридцать пять миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"
_____ Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Аймереке» «АЙМЕРЕКЕ» Тыханов Р.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Икар строй» _____ Азанбеков А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **«Капитальный ремонт здания средней школы Хоргос в селе Хоргос, Панфиловского района, Алматинской области»**

Акт №4
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета 2-1-1. Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 1 Внутренняя отделка помещений										
			1.5 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа Литер А/1										
1	33	1211-0101-0109	Левкас стен внутри здания. Выравнивание сплошное (левкас) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	360	1359,31	29,39	489350	10582	82108	291633	843462	

					1101,83	23,29	396660	8386	–	62479	
1.7 Обшивка шахт и каналов гипсокартоном. Литер А/1											
2	45	1110-0404-0101	Шахты и каналы.. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	70	2346,36	18,63	164245	1304	77396	77467	261049
						1222,07	7,56	85545	529	–	19337	
3	46	1115-0206-0203	Шахты и каналы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	70	1126,67	9,61	78867	673	17535	48712	137785
						866,56	3,3	60659	231	–	10206	
4	47	1115-0405-0105	Шахты и каналы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70	490,03	3,86	34302	270	9449	19778	58406
						351,19	1,99	24583	139	–	4326	
1.9 Обшивка шахт и каналов гипсокартоном. Столовая												

5	57 1110-0404-0101	Шахты и каналы.. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	26	2346,38	18,65	61006	485	28747	28774	96962
					1222,08	7,58	31774	197	–	7182	
6	58 1115-0206-0203	Шахты и каналы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	26	1126,62	9,62	29292	250	6512	18093	51176
					866,54	3,31	22530	86	–	3791	
7	59 1115-0405-0105	Шахты и каналы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26	490	3,85	12740	100	3509	7346	21693
					351,19	2	9131	52	–	1607	

Раздел 3 Заполнение дверных проемов

3.1 Заполнение дверных проемов

6	52 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	222	1715	32,69	380729	7257	187060	204525	632074
					839,69	13,35	186412	2963	–	46820	

Раздел 6 Ограждение ОГ1 - 357,5 м. п. (143 секции)

7	91 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	182,5	4122,45	1001,35	752347	182746	2278	754503	1627398
					3108,62	394,99	567323	72086	–	120548	
8	94 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=143,000;	т	0,143	922671,33	1377,62	131942	197	93634	34762	180040
					266510,49	622,38	38111	89	–	13336	
9	95 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	265,20065	970,1	1,09	257270	289	34608	178018	470111
					838,51	0,56	222373	149	–	34823	
10	96 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=143,000;	м3	6,435	12376		79640		79640	–	86011
					–		–		–	6371	

Всего **33 834 653,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 101 176,00

затраты на эксплуатацию машин, тенге	940 456,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	311 207,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 592 240,00
- перевозка грузов, тенге	44 820,00
- оборудование, тенге	14 580 434,00
- накладные расходы, тенге	5 149 294,00
в т.ч. зарплата, тенге	463 437,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 426 233,00
Всего	**33 833 220,23**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	231 033,43
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	263 031,57
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**394 937,02**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**34 722 222,25**
НДС (12 %)	4 166 666,67
Итого	**38 888 888,92**
Итого с понижающим коэффициентом 0,89999999929	**35 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»
_____Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Аймереке» _____ Тыханов Р.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Икар строй» _____ Азанбеков А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.