Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел образования Панфиловского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Розыбакиева,22**	**120640009722**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143**	**061240001543**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №251 от 17.08.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000050	**16.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания средней школы Хоргос в с.Хоргос Панфиловского района Алматинской области			Работа	1	66 775 943,99	66 775 943,99	7 154 565,43
				Итого	1	x	66 775 943,99	7 154 565,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мұхамет Л.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания средней школы Хоргос в селе Хоргос, Панфиловского района, Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №251 от 17 августа 2021 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания средней школы Хоргос в селе Хоргос, Панфиловского района, Алматинской области»	301 789 943,99	66 775 943,99						7 154 565,43	66 775 943,99
за ноябрь 2021 год	66 775 943,99	66 775 943,99						7 154 565,43	66 775 943,99

Итого за ноябрь 2021 г. - 66 775 943 (шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок три) тенге 99 тиын

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»
_____ Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Аймерекe» _____ Тыханов Р.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Икар строй» _____ Азанбеков А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания средней школы Хоргос в селе Хоргос, Панфиловского района, Алматинской области»

Акт №5
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета 2-1-1. Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 1 Внутренняя отделка помещений										
			1.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа Литеры А, А/2										
1	3	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	432,8	546,82	3,87	236662	1673	63913	137547	404146	

					395,28	1,98	171076	858	–	29937	
	8 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	592	490,03	3,87	290100	2289	79907	167262	493951
					351,19	1,98	207904	1174	–	36589	
3	7 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	48	5238,73	26,25	251459	1260	98951	121510	402807
					3151	13,33	151248	640	–	29838	
4	8 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	684	976,65	4,22	668031	2889	169641	397586	1150866
					724,42	2,17	495501	1482	–	85249	

1.2 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа. Литеры А, А/2

Всего	**63 639 254,31**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 873 395,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 321 651,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	804 275,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 160 211,00
- оборудование, тенге	7 186 447,00
- накладные расходы, тенге	10 148 888,00
в т.ч. зарплата, тенге	913 402,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 988 057,00
Всего	**63 639 254,31**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	677 433,69
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	771 258,25
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 158 029,99**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**66 245 976,24**
НДС (12 %)	7 949 517,15
Итого	**74 195 493,38**
Итого с понижающим коэффициентом 0,89999999929	**66 775 943,99**

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району управления образования Алматинской области»

_____ Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:

Эксперт ТОО «Аймерекe» _____ Тыханов Р.Б.

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ Азанбеков А.С.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нур-Шапагат-Курылыс» _____ Канаев К.Н.