Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Этикет Строй"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-квартирному девятиэтажному дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова, №2 города Кокшетау Акмолинской области (Реконструкция водопровода по ул. Гагарина)"

РДС РК 1.03-02-2010

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

11.06.2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		№74	от 06.05.2020г.	.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (март 2021 г.) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	1 259 359,37									1 259 359,37
в том числе:										
Акт №1 за март 2021г.	1 259 359,37	1 124 428,01							134 931,36	1 259 359,37
Итого:	1 259 359,37	1 124 428,01							134 931,36	1 259 359,37
Итого к оплате с НДС 12%										1 259 359,37

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»

Садуакасов Ш.С.

ПОДРЯДЧИК:

Гл. инженер ТОО "Этикет Строй"

Жарков Д.А.

28.07.2021г.

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»

Исполнитель:ТОО "Этикет Строй"

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-квартирному девятиэтажному дому со встроенным паркингом по ул. Темирбекова, №2 города Кокшетау Акмолинской области (Реконструкция водопровода по ул. Гагарина)

Наименование сметы: Реконструкция сетей водопровода

Договор №74 от 06.05.2020г.

АКТ № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод В 1										
	1.1 Земляные работы										
1	2301-0501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,05	9212		9673		9673	–	10438
					–		–		–	765	
2	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. НР = 72 %	м3 грунта	60	33,1	33,1	1986	1986	–	412	2590
					–	9,53	–	572	–	192	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	60	132,23	63	7934	3780	–	4231	13138

				69,23	28,72	4154	1723	–	973	
1.2 Трубопроводы										
4 1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1175	125140,43	–	14704	–	6952	7674	24168
				65974,47	–	7752	–	–	1790	
5 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0.8:	шт.	1	1460	128	1460	128	–	1369	3055
				1332	51	1332	51	–	226	
6 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	65309	161	65309	161	63483	1712	72383
				1665	64	1665	64	–	5362	
7 1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	2734	231	8202	693	726	6748	16146
				2261	11	6783	33	–	1196	
8 2302-0103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	5	7983		39915		39915	–	43108
				–		–		–	3193	
9 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1218	802	2436	1604	–	1235	3965
				416	207,5	832	415	–	294	
10 2302-0302-8017	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9645		19290		19290	–	20833
				–		–		–	1543	
11 1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0.8:	задвижка или клапан	1	6818	3659	6818	3659	–	4132	11826
				3159	1015	3159	1015	–	876	
12 1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	9235	4573	9235	4573	713	5165	15552

				3949	1268	3949	1268	–	1152	
13	2304-0102-1907	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	212435		212435		212435	–	229430
					–		–		–	16995	
	1.3 Колодцы из сборных ж/б элементов d=1500 (4 шт)										
14	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,18	18076,1	6500,31	57482	20671	–	44240	109860
					11575,79	2476,73	36811	7876	–	8138	
	Итого по разделу 1						**576 492**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						66 437				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						37 255				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						13 017				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						353 187				
	Накладные расходы, тенге						76 918				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						42 695				
	Раздел 2 Водопровод В 1										
15	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,18	51007,23	8236,48	162203	26192	89997	55300	234903
					14469,81	3095,91	46014	9845	–	17400	
16	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	18039		18039		18039	–	19482
					–		–		–	1443	
17	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	19808		39616		39616	–	42785
					–		–		–	3169	

18	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	15198		15198		15198	–	16414
					–		–		–	1216	
19	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	7754		15508		15508	–	16749
					–		–		–	1241	
20	1122-1101-0207	Врезка в существующие сети диаметр 250 мм. НР = 99 %	врезка	2	60831	20412,5	121662	40825	60900	29536	163294
					9968,5	4948,5	19937	9897	–	12096	
21	1122-0501-0110	(гильза) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	816000	314000	816	314	48	535	1459
					454000	86000	454	86	–	108	
22	2301-0503-0108	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1,01	8505		8590		8590	–	9277
					–		–		–	687	

Итого по разделу 2	**504 363**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 331
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге	247 896
Накладные расходы, тенге	85 371
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 360

Итого по смете	**1 080 855**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	132 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 586
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 845
- материалы, изделия и конструкции, тенге	601 083
Накладные расходы, тенге	162 289
Сметная прибыль (8 %), тенге	80 064

		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:					1 080 855				

		Временные здания и сооружения 2%					21 617				
		ИТОГО					1 102 472				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 4,158%					45 841				
		ИТОГО					1 148 313				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					22 966				
		ИТОГО с оборудованием					1 171 279				
		НДС-12%					140 554				
		ВСЕГО по акту:					1 311 833				
		Скидка поставщика К=0,96					1 259 359,37				

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» — Садуакасов Ш.С.

Технадзор:

ТОО "Инжиниринг-СТ" — Феоктистов Ю.Ф.

Авторский надзор:

Директор ТОО "TAU PROJEKT" — Байжанов А.Е.

Подрядчик:

Гл. инженер ТОО "Этикет Строй" — Жарков Д.А.