Объект: «Строительства инженерной инфраструктуры северо-западного и южного района в с.Чапаев, Акжаикского района, ЗКО (корректировка)»(газоснабжение)2 этап,завершающий этап»

Форма №3

Полная стоимость: 87779932,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 41494627,00 тенге
б) отчетный период 15750000,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Стройорганизация БаКС»**
Адрес: **ЗКО. г.Уральск, Промзона Желаево, 7/1**
БИН **030540008038**
БИК **NFBAKZ23**
Банк **АО «DeltaBank»**
ИИК (р/с) **KZ946391022030000142**

Справка №2/2 от 28 июля 2014 г.

О стоимости выполненных работ по строительства инженерной инфраструктуры северо-западного и южного района в с.Чапаев, Акжаикского района, ЗКО (корректировка)»(газоснабжение)2 этап,завершающий этап»

Договор №22 от 30.04.2014г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительства инженерной инфраструктуры северо-западного и южного района в с.Чапаев, Акжаикского района, ЗКО (корректировка)»(газснабжение)2 этап,завершающий этап» АКТ №2/3 - 5486943 тенге АКТ №2/4 - 7144433 тенге АКТ №2/5 - 3118624 тенге	тенге	87779932-00	-	-	-	25744627-00	15750000-00	15750000-00	41494627-00

Сумма к оплате прописью: **Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч тенге 00 тиын.**
в том числе НДС – 1687500,00 (один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот тенге) 00 тиын

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Бакиев А.Б.**

ТОО "СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ БаКС" ЖШС

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»

Субподрядчик

Договор №22 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

Наименование обьекта: Строительство инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

А К Т N2/5 от 28.07.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ на газопровод низкого давления Г1 (ГРПШ №5)за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					342,00	11,25	342	11	0,05	0
2.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)КВТ(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2053,00	9,24	9,24	18980	18980	--	--
					--	3,00	--	6162	0,01	24
3.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)КВТ(л.с.)при перемещении 2 группы грунтов добавд\лят на каждые последую 10 м	м3	2053,00	39,55	39,55	81200	81200	--	--
					--	12,84	--	26363	0,05	101
4.	Е0101-24-2	Обратное перемещение грунта	м3	2053,00	9,24	9,24	18980	18980	--	--
					--	3,00	--	6162	0,01	24
5.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)КВТ (л.с.)при перемещени 2 группы грунтов добавлять каждые последующ 10 м	м3	2053,00	39,55	39,55	81200	81200	--	--
					--	12,84	--	26363	0,05	101

6.	E0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	км	3,778	163506,22	129306,22	621651	491622	239,00	909
					34200,00	22266,78	130028	84658	77,51	295
7.	E0101-39-6	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы	км	3,778	-40293,4	-23193,4	-153196	-88181	-120	-456
					-17100	-4029,4	-65014	-15320	-13,8	-52
8.	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,052	121367,16	49858,78	6311	2593	336,00	17
					61425,00	18834,75	3194	979	91,99	5
9.	E0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	129222,58	54072,58	258	108	352,00	1
					64575,00	20425,50	129	41	99,76	0
10.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,249	58881,69	25695,31	14662	6398	194,00	48
					33075,00	6813,45	8236	1697	26,38	7
11.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	117,00	300,57	225,64	35166	26400	0,41	48
					69,53	58,98	8135	6901	0,23	26
12.	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	104,00	440,21	332,43	45782	34573	0,61	64
					102,38	86,87	10648	9034	0,33	35
ИТОГО:							771492	673901		633
					95698	153051				566

Накладные расходы :

На общестроительные работы	258672
Всего накладных расходов:	258672
Итого с накладными	1030164

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	61810
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1091974
Итого с временными, 3,4 %	1129101
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	1152575
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	1159790
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1164429

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1176073
Пересчет в текущих ценах, К-2,32119	2729888
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	125077
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2784486
Налог на добавленную стоимость, 12 %	765474
Итого с НДС	3118624

Сдал: Директор Бакиев А.Б.

Принял: Руководитель Мулдашев М.Т.

Тех. надзор ИП Киреев К.М.

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»
Субподрядчик
Договор №22 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

Наименование обьекта: Строительство инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

А К Т N2/4 от 28.07.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ на газопровод низкого давления Г1 (ГРПШ №4)за июль2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					342,00	11,25	342	11	0,05	0
2.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)КВТ (л.с.)при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2066,00	9,24	9,24	19100	19100	--	--
					--	3,00	--	6201	0,01	24
3.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)КВТ (л.с.)при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последую 10 м	м3	2066,00	39,55	39,55	81714	81714	--	--
					--	12,84	--	26530	0,05	102
4.	Е0101-24-2	Обратное перемещение грунта	м3	2066,00	9,24	9,24	19100	19100	--	--
					--	3,00	--	6201	0,01	24
5.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2066,00	39,55	39,55	81714	81714	--	--
					--	12,84	--	26530	0,05	102
6.	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	км	3,922	163506,22	129306,22	625738	494855	239,00	915
					34200,00	22266,78	130883	85215	77,51	297
7.	Е0101-39-6	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на	км	3,922	-40293,4	-23193,4	-154203	-88761	-120	-459
					-17100	-4029,4	-65442	-15421	-13,8	-53

		каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы								
8.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,049	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	5947 3010	2443 923	336,00 91,99	16 5
9.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	129222,58 64575,00	54072,58 20425,50	258 129	108 41	352,00 99,76	1 0
10.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	3,273	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	162721 97962	64596 17013	179,00 20,64	569 66
11.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,128	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	7537 4234	3289 872	194,00 26,38	25 3
12.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,156	70811,26 40500,00	30144,88 8009,55	11047 6318	4703 1249	236,00 31,06	37 5
13.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,365	78245,00 41850,00	36133,62 9612,90	28559 15275	13189 3509	247,00 37,30	90 14
14.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	254,00	300,57 69,53	225,64 58,98	76344 17661	57312 14981	0,41 0,23	105 57
15.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	73,00	440,21 102,38	332,43 86,87	32136 7474	24268 6342	0,61 0,33	45 24
16.	8-4-2783	Отвод полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR 11DN140PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	км	107	281 -	-	30067 -	-	-	-
17.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,098	160329,25 82575,00	60626,12 22902,75	15712 8092	5941 2244	442,00 111,85	43 11
18.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,098	344129,70 32175,00	48453,95 18303,75	33725 3153	4748 1794	185,00 89,40	18 9
19.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	98,00	2327,20 112,50	97,07 36,00	228066 11025	9513 3528	0,78 0,18	76 18
20.	Е0106-1-13	Устройство бетонной отмостки	м3	0,294	9630,95 771,75	95,97 36,25	2831 227	28 11	4,90 0,18	1 0
21.	8-4-3665	Деталь полиэтилен-сталь ДУ63-ДУ57мм	км	98	464 -	-	45472 -	-	-	-
22.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим	км	0,001	160329,25	60626,12	160	61	442,00	0

		испытанием			82575,00	22902,75	83	23	111,85	0
23.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,001	344129,70 32175,00	48453,95 18303,75	344 32	48 18	185,00 89,40	0 0
24.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,00	2327,20 112,50	97,07 36,00	2327 112	97 36	0,78 0,18	1 0
25.	Е0106-1-13	Устройство бетонной отмостки	м3	0,003	9630,95 771,75	95,97 36,25	29 2	-- --	4,90 0,18	0 0
26.	С Прайс	Деталь полиэтилен-сталь ПНД110х10-ДУ108х4	шт	1,00	1863,46 --	-- --	1863 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	шт	37,00	423,45 247,50	1,57 --	15668 9158	58 --	1,68 --	62 --
28.	Ц0110-926-1	Прокладка проводника изолированного	км	3,922	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	24758 5016	19743 2773	21,00 4,2	80 16
29.	С151607-98	Стоимость алюминиевого провода	1000м	0,147	2008,00 --	-- --	295 --	-- --	-- --	-- --
30.	С11061-115	Лента сигнальная с логотипом "ГАЗ"	км	3,922	13100,00 --	-- --	50134 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,022	139706,75 48375,00	90794,12 19582,83	3074 1064	1997 431	286,00 84,07	6 2
32.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,022	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	1295 728	565 150	194,00 26,38	4 1
33.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	4,00	1733,58 486,00	290,34 110,25	6934 1944	1161 441	2,74 0,53	11 2
34.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,049	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	5947 3010	2443 923	336,00 91,99	16 5
35.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,13	129222,58 64575,00	54072,58 20425,50	16799 8395	7029 2655	352,00 99,76	46 13
36.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	3,273	123549,87 61875,00	51496,99 19453,50	392641 196639	163657 61823	337,00 95,01	1071 302
37.	Е0122-9-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с пневматическим испытанием	км	0,156	127395,56 75150,00	41432,06 15651,00	19874 11723	6463 2442	411,00 76,44	64 12

38.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,365	160329,25 82575,00	60626,12 22902,75	58520 30140	22129 8360	442,00 111,85	161 41
		Исключается гидравлическое								
39.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,049	- 62566,88 -45675,00	- 6788,50 -2565,00	- 3066 -2238	- 333 -126	-253,00 -12,52	- 12 - 1
40.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,13	-70153,47 -48825,00	-10674,97 -4032,00	-9120 -6347	-1388 -524	-270,00 -19,69	-35 - 3
41.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	3,273	-64249,36 -45900,00	-8122,48 -3069,00	-204184 -145870	-25813 -9753	-254,00 -14,99	-807 - 48
42.	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	км	0,156	-82893,01 -59400,00	-12499,51 -4722,75	-12931 -9266	-1950 -737	-328,00 -23,06	-51 - 4
43.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,365	-115636,32 -66375,00	-31953,19 -12071,25	-42207 -24227	-11663 -4406	-360,00 -58,95	-131 -22
44.	39-20-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов Диаметром до 108мм	м2	6,00	23,62 22,5	- -	142 135	-- --	0,1 -	1 -
45.	39-20-1	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов Диаметром до 60мм	м2	2,00	19,12 18	- -	38 36	-- --	0,1 -	- -
46.	39-20-3	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов Диаметром до 219мм	м2	3,00	32,62 31,5	- -	98 94	-- --	0,2 -	1 -
47.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,00	21,80 5,81	0,05 0,02	174 46	-- --	0,03 0,00	0 0
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,00	20,36 4,16	0,02 --	163 33	-- --	0,02 --	0 --
	ИТОГО:						1683852 320785	982196 252303		1973 1023

Накладные расходы :

На монтажные работы	10599
На общестроительные работы	665542
Всего накладных расходов:	676141
Итого с накладными	2359993

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	141600
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2501593
Итого с временными, 3,4 %	2586647
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	2640423
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	2656953
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2667580
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2694256
Пересчет в текущих ценах, К-2,32119	6253881
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	125077
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6378958
Налог на добавленную стоимость, 12 %	765475
Итого с НДС	**7144433**

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

Тех. надзор Киреев К.М.

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»
Субподрядчик
Договор №22 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

Наименование обьекта: Строительство инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

А К Т N2/3 от 28.07.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работна газопровод низкого давления Г1 (ГРПШ №2) за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					342,00	11,25	342	11	0,05	0
2.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)КВТ (Л.С.) при перемещении 2 группы грунта до 10 м	м3	1717,00	9,24	9,24	15873	15873	--	--
					--	3,00	--	5154	0,01	20
3.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)КВТ (Л.С.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последу 10 м	м3	1717,00	39,55	39,55	67911	67911	--	--
					--	12,84	--	22048	0,05	84
4.	E0101-24-2	Обратное перемещение грунта	м3	1717,00	9,24	9,24	15873	15873	--	--
					--	3,00	--	5154	0,01	20
5.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)КВТ (л.с.)при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последу 10 м	м3	1717,00	39,55	39,55	67911	67911	--	--
					--	12,84	--	22048	0,05	84
6.	E0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	км	3,246	163506,22	129306,22	519950	411194	239,00	760
					34200,00	22266,78	108756	70803	77,51	246
7.	E0101-39-6	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов	км	3,246	-40293,4	-23193,4	-128133	-73755	-120	-382

	диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы			-17100	-4029,4	-54378	-12813	-13,8	-44
8.	E0122-9-1 Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,036	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	4369 2211	1795 678	336,00 91,99	12 3
9.	E0122-9-3 Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	129222,58 64575,00	54072,58 20425,50	258 129	108 41	352,00 99,76	1 0
10.	E0122-11-2 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	2,679	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	130566 78604	51831 13651	179,00 20,64	456 53
11.	E0122-11-3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,567	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	33386 18754	14569 3863	194,00 26,38	110 15
12.	E0122-34-1 Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	100,00	300,57 69,53	225,64 58,98	30057 6953	22564 5898	0,41 0,23	41 23
13.	E0122-34-2 Установка полиэтиленовых тройников	шт	64,00	440,21 102,38	332,43 86,87	28174 6552	21276 5560	0,61 0,33	39 21
14.	E0122-9-5 Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,072	160329,25 82575,00	60626,12 22902,75	11544 5945	4365 1649	442,00 111,85	32 8
15.	E0122-13-5 Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,072	344129,70 32175,00	48453,95 18303,75	24777 2317	3489 1318	185,00 89,40	13 6
16.	E0108-3-1 Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	72,00	2327,20 112,50	97,07 36,00	167558 8100	6989 2592	0,78 0,18	56 13
17.	E0106-1-13 Устройство бетонной отмостки	м3	0,216	9630,95 771,75	95,97 36,25	2080 167	21 8	4,90 0,18	1 0
18.	E0122-9-5 Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,001	160329,25 82575,00	60626,12 22902,75	160 83	61 23	442,00 111,85	0 0
19.	E0122-13-5 Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,001	344129,70 32175,00	48453,95 18303,75	344 32	48 18	185,00 89,40	0 0
20.	E0108-3-1 Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,00	2327,20 112,50	97,07 36,00	2327 112	97 36	0,78 0,18	1 0
21.	E0106-1-13 Устройство бетонной отмостки	м3	0,003	9630,95 771,75	95,97 36,25	29 2	-- --	4,90 0,18	0 0

22.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	шт	24,00	423,45 247,50	1,57 --	10163 5940	38 --	1,68 --	40 --
23.	Ц0110-926-1	Прокладка проводника изолированного	км	3,246	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	20172 4087	16085 2260	21,00 4,2	65 13
24.	С11061-115	Лента сигнальная с логотипом "ГАЗ"	км	3,246	13100,00 --	-- --	40846 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр)	км	0,011	78245,00 41850,00	36133,62 9612,90	861 460	397 106	247,00 37,30	3 0
26.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	км	0,044	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	2591 1455	1131 300	194,00 26,38	9 1
27.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	4,00	1733,58 486,00	290,34 110,25	6934 1944	1161 441	2,74 0,53	11 2
28.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,036	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	4369 2211	1795 678	336,00 91,99	12 3
29.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,569	129222,58 64575,00	54072,58 20425,50	73528 36743	30767 11622	352,00 99,76	200 57
30.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	2,679	123549,87 61875,00	51496,99 19453,50	315052 157781	131317 49606	337,00 95,01	859 242
31.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,036	-62566,88 -45675,00	-6788,50 -2565,00	-2252 -1644	-244 -92	-253,00 -12,52	-9 0
32.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,569	-70153,47 -48825,00	-10674,97 -4032,00	-39917 -27781	-6074 -2294	-270,00 -19,69	-154 -11
33.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	2,679	-64249,36 -45900,00	-8122,48 -3069,00	-163836 -117045	-20712 -7826	-254,00 -14,99	-648 -38
34.	Е0113-16-6	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов Диаметром до 108мм	м2	6,00	23,62 22,5	- -	142 135	-- --	0,1 -	1 -
35.	Е0113-16-6	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов Диаметром до 60мм	м2	2,00	19,12 18	- -	38 36	-- --	0,1 -	- -
36.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,00	21,80 5,81	0,05 0,02	174 46	-- --	0,03 0,00	0 0

37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,00	20,36 4,16	0,02 --	163 33	-- --	0,02 --	0 --

ИТОГО:	1264530 248483	881478 202485	1534 814

Накладные расходы :	
На монтажные работы	26613
На общестроительные работы	521638
Всего накладных расходов:	548251
Итого с накладными	1812481
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	108749
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1921230
Итого с временными, 3,4 %	1986552
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	2027852
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	2040546
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2048709
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2069196
Пересчет в текущих ценах, К-2,32119	4802996
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	149767
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4899056
Налог на добавленную стоимость, 12 %	916577
Итого с НДС	5486943

Сдал: Директор Бакиев А.Б.

Принял: Руководитель Мулдашев М.Т.

Тех. надзор Киреев К.М.