Объект: «Строительства инженерной инфраструктуры северо-западного и южного района в с.Чапаев, Акжаикского района, ЗКО (корректировка)»(газоснабжение)2 этап,завершающий этап»

Форма №3

Полная стоимость: 87779932,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 57249627,00 тенге
б) отчетный период 15755000,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Стройорганизация БаКС»**
Адрес: **ЗКО. г.Уральск, Промзона Желаево, 7/1**
БИН **030540008038**
БИК **NFBAKZ23**
Банк **АО «DeltaBank»**
ИИК (р/с) **KZ946391022030000142**

Справка №3/3 от 27 август 2014 г.

О стоимости выполненных работ по строительства инженерной инфраструктуры северо-западного и южного района в с.Чапаев, Акжаикского района, ЗКО (корректировка)»(газоснабжение)2 этап,завершающий этап»

Договор №22 от 30.04.2014г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительства инженерной инфраструктуры северо-западного и южного района в с.Чапаев, Акжаикского района, ЗКО (корректировка)»(газснабжение)2 этап,завершающий этап» АКТ №3/2 - 6531811 тенге АКТ №3/5 - 2801134 тенге АКТ №3/6 - 6422055 тенге	тенге	87779932-00	-	-	-	41494627-00	15755000-00	15755000-00	57249627-00

Сумма к оплате прописью: **Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч тенге 00 тиын.**
в том числе НДС – 1688035,71(один миллион шестьсот восемьдесят восемь тысяч тридцать пять тенге) 71 тиын.

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Бакиев А.Б.**

ТОО «СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ БаКС» ЖШС

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»
Субподрядчик
Договор №22 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

Наименование обьекта: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

А К Т N3/2 от 27.08.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ на газопровод среднего давления Г2 (ГРПШ №4, №5,№6,№7)за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)КВТ(Л.С.)при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	717,00	9,24	9,24	6629	6629	--	--
					--	3,00	--	2152	0,01	8
2.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)КВТ(Л.С.)при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые послед 10 м	м3	717,00	39,55	39,55	28359	28359	--	--
					--	12,84	--	9207	0,05	35
3.	Е0101-24-2	Обратное перемещение грунта	м3	717,00	9,24	9,24	6629	6629	--	--
					--	3,00	--	2152	0,01	8
4.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)КВТ(Л.С)при перемещении 2 группы грунтов добавлят на каждые послед 10 м	м3	717,00	39,55	39,55	28359	28359	--	--
					--	12,84	--	9207	0,05	35
5.	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	км	1,319	163506,22	129306,22	215665	170555	239,00	315
					34200,00	22266,78	45110	29370	77,51	102
6.	Е0101-39-6	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы	км	-1,319	40293,40	23193,40	-53147	-30592	120,00	-158
					17100,00	4029,40	-22555	-5315	13,80	-18
7.	Ц0107-1-2	Установка шкафного	шт	3,00	32082,00	5750,00	96246	17250	107,00	321

		газорегуляторного пункта			---	---	---	---	---	---
					20000,00	2003,01	60000	6009	11,62	35
8.	СПрайс"Виаст"	Стоимость газорегуляторного пункта с двумя регуляторами 485000:2, 38972:1,2	шт	3,00	181207,72	--	543623	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0107-1-2	Установка шкафного газорегуляторного пункта	шт	1,00	32082,00	5750,00	32082	5750	107,00	107
					---	---	---	---	---	---
					20000,00	2003,01	20000	2003	11,62	12
10.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	4,00	276,46	17,71	1106	71	1,07	4
					---	---	---	---	---	---
					186,75	6,75	747	27	0,03	0
11.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					---	---	---	---	---	---
					342,00	11,25	342	11	0,05	0
12.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,008	121367,16	49858,78	971	399	336,00	3
					---	---	---	---	---	---
					61425,00	18834,75	491	151	91,99	1
13.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,323	51202,26	20326,01	16538	6565	179,00	58
					---	---	---	---	---	---
					30825,00	5353,43	9956	1729	20,64	7
14.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,996	58881,69	25695,31	58646	25593	194,00	193
					---	---	---	---	---	---
					33075,00	6813,45	32943	6786	26,38	26
15.	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи Газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 90x8.2 СТ РК ИСО 4437-2004	км	363,0	466,0	--	169158	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	---	---	--	--	--
16.	8-4-1227	Труба полиэтиленовая для подачи Газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 110x10,4	км	464,6	692,0	--	321503	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	---	---	--	--	
17	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	133,00	300,57	225,64	39976	30010	0,41	55
					---	---	---	---	---	---
					69,53	58,98	9247	7844	0,23	30
18.	У1-34-41	Ограда металлическая из сетки, Натянутой на уголки по ж/бетонным Столбам , без цоколя высотой 1,7м типа М2В, монтаж металлоконструкций	м	56,40	1470,67	2,57	82946	145	1	56
					---	---	---	---	---	---
					172,84	0,79	9748	47	0,0	0
19.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	калитка	4,00	4487,91	6,87	17952	27	3,20	13
					---	---	---	---	---	---
					547,94	1,87	2192	7	0,01	0
20.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	6,80	2201,51	68,13	14972	463	0,14	1
					---	---	---	---	---	---
					21,38	12,76	145	87	0,04	0
21.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	6,00	9032,78	--	54197	--	3,66	22
					---	---	---	---	---	---
					567,00	--	3402	--	--	--
22.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08	5239,08	327,33	419	26	11,60	1
					---	---	---	---	---	---
					1890,00	123,75	151	10	0,60	0
23.	Ц0110-926	Прокладка проводника	км	1,319	6469,41	5158,75	8533	6804	21,00	28

-1	изолированного			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				4368,86	2415,60	5763	3186	14,01	18
24. C11061-115	Лента сигнальная с логотипом "ГАЗ"	км	1,319	13100,00	--	17279	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
25. E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	км	0,041	58881,69	25695,31	2414	1054	194,00	8
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				33075,00	6813,45	1356	279	26,38	1
26. E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр)	км	0,08	78245,00	36133,62	6260	2891	247,00	20
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				41850,00	9612,90	3348	769	37,30	3
27. E0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	10,00	1733,58	290,34	17336	2903	2,74	27
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				486,00	110,25	4860	1102	0,53	5
28. E0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,004	160329,25	60626,12	641	243	442,00	2
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				82575,00	22902,75	330	92	111,85	0
29. E0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,004	344129,70	48453,95	1377	194	185,00	1
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				32175,00	18303,75	129	73	89,40	0
30. E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	4,00	2327,20	97,07	9309	388	0,78	3
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				112,50	36,00	450	144	0,18	1
31. E0106-1-13	Устройство бетонной отмостки	м3	0,012	9630,95	95,97	116	1	4,90	0
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				771,75	36,25	9	--	0,18	0
32. СПрайс	Деталь полиэтилен-сталь ДУ63-ДУ57	шт	4,00	464,00	--	1856	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
33. E0125-57-1	Установка опознавательного знака	шт	6,00	423,45	1,57	2541	9	1,68	10
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				247,50	--	1485	--	--	--
34. C11011-955	Стоимость опознавательного знака	шт	6,00	451,00	--	2706	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
35. 39-20-1	Контроль внешним осмотром иизмерением трубопроводов диаметром до 60мм	стык	13,00	19,12	--	249	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
36. 39-20-1	Контроль внешним осмотром иизмерением трубопроводов диаметром до 108мм	стык	45,00	23,62	--	1063	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
37. E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,008	121367,16	49858,78	971	399	336,00	3
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				61425,00	18834,75	491	151	91,99	1
38. E0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,998	129222,58	54072,58	128964	53964	352,00	351
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				64575,00	20425,50	64446	20385	99,76	100
39. E0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,323	123549,87	51496,99	39907	16634	337,00	109
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				61875,00	19453,50	19986	6283	95,01	31
40. E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим	км	-0,008	62566,88	6788,50	-501	-54	253,00	-2
				--------	--------	--------	--------	--------	--------

		испытанием			45675,00	2565,00	-365	-21	12,52	-0
41.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,998	70153,47	10674,97	-70013	-10654	270,00	-269
					48825,00	4032,00	-48727	-4024	19,69	-20
42.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,323	64249,36	8122,48	-20753	-2624	254,00	-82
					45900,00	3069,00	-14826	-991	14,99	-5
43.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,00	21,80	0,05	174	--	0,03	0
					5,81	0,02	46	--	0,00	0
44.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,00	20,36	0,02	163	--	0,02	0
					4,16	--	33	--	--	--

ИТОГО:

1833919	395647	1145
240985	105294	429

Накладные расходы :

На монтажные работы	83903
На общестроительные работы	225950
На металломонтажные работы	13856
Всего накладных расходов:	323709
Итого с накладными	2157628

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	129458
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2287086
Итого с временными, 3,4 %	2364847
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	2414012
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	2429124
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2438840
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2463229
Пересчет в текущих ценах, К-2,32119	5717622
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	114353
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5831975
Налог на добавленную стоимость, 12 %	699836
Итого с НДС	6531811

Сдал
Директор Бакиев А.Б.

Принял
Руководитель Мулдашев М.Т.

Тех. надзор Киреев К.М.

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»

Договор №22 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

Наименование объекта: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) ЗКО северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

А К Т N3/5 от 27.08.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ на газопровод низкого на газопровод низкого давления Г1 (Г1 (ГРПШ№5)за август 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,104	160329,25	60626,12	16674	6305	442,00	46		
					82575,00	22902,75	8588	2382	111,85	12		
2.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,104	344129,70	48453,95	35789	5039	185,00	19		
					32175,00	18303,75	3346	1904	89,40	9		
3.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	104,00	2327,20	97,07	242029	10095	0,78	81		
					112,50	36,00	11700	3744	0,18	19		
4.	Е0106-1-13	Устройство бетонной отмостки	м3	0,312	9630,95	95,97	3005	30	4,90	2		
					771,75	36,25	241	11	0,18	0		
5.	С130804-3665	Деталь полиэтилен-сталь ДУ63-ДУ57	шт.	104,00	464,00	--	48256	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,001	160329,25	60626,12	160	61	442,00	0		
					82575,00	22902,75	83	23	111,85	0		
7.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,001	344129,70	48453,95	344	48	185,00	0		
					32175,00	18303,75	32	18	89,40	0		
8.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,00	2327,20	97,07	2327	97	0,78	1		

					112,50	36,00	112	36	0,18	0
9.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонной отмостки	м3	0,003	9630,95	95,97	29	--	4,90	0
					771,75	36,25	2	--	0,18	0
10.	С	Деталь полиэтилен-сталь ПНД110х10-ДУ108х4	шт	1,00	1863,46	--	1863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0125-57- 1	Установка опознавательного знака	шт	24,00	423,45	1,57	10163	38	1,68	40
					247,50	--	5940	--	--	--
12.	Ц0110-926 -1	Прокладка проводника изолированного	км	3,802	6469,41	5158,75	24597	19614	21,00	80
					1310,66	724,68	4983	2755	4,2	16
13.	С151607-9 8	Стоимость алюминиевого провода	1000м	0,682	2008,00	--	1369		--	-- --
					--	--	--	--	--	--
14.	С11061-11 5	Лента сигнальная с логотипом "ГАЗ"	км	3,802	13100,00	--	49806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-11- 6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр)	км	0,028	78245	36133,62	2191	1012	247,00	7
					41850	9612,90	1172	269	37,30	1
16.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	км	0,042	58791,69	25695,31	2473	1079	194,00	8
					33075,00	6813,45	1389	286	26,38	1
17.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	5,00	1733,58	290,34	8668	1452	2,74	14
					486,00	110,25	2430	551	0,53	3
18.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,052	121367,16	49858,78	6311	2593	336,00	17
					61425,00	18834,75	3194	979	91,99	5
19.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,251	129222,58	54072,58	32435	13572	352,00	88
					64575,00	20425,50	16208	5127	99,76	25
20.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	3,426	123549,87	51496,99	423282	176429	337,00	1155
					61875,00	19453,50	211984	66648	95,01	326
21.	Е0122-9-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с пневматическим испытанием	км	0,127	127395,56	41432,06	16179	5262	411,00	52
					75150,00	15651,00	9544	1988	76,44	10
22.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,052	-62546,88	-6788,50	-3253	-353	-253,00	-13
					-45675,00	-2565,00	-2375	-133	-12,52	-1
23.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,251	-70153,47	-10674,97	-17609	-2679	-270,00	-68
					-48825,00	-4032,00	-12255	-1012	-19,69	- 5
24.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	3,426	-64249,36	-8122,48	-220118	- 27828	-254,00	-870
					-45900,00	-3069,00	-157253	-10514	-14,99	-51

25.	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	км	0,127	-82893,01	-12499,51	-10527	-1587	-328,00	-42
					-59400,00	-4722,75	-7544	-600	-23,06	-3
26.	СПрайс	Контроль внешним осмотром иизмерением трубопроводов диаметром до 60мм	стык	2,00	19,12	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Контроль внешним осмотром иизмерением трубопроводов диаметром до 108мм	стык	4,00	23,62	--	94	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Контроль внешним осмотром иизмерением трубопроводов диаметром до 219мм	стык	1,00	32,62	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,00	21,80	0,05	174	--	0,03	0
					5,81	0,02	46	--	0,00	0
30.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,00	20,36	0,02	163	--	0,02	0
					4,16	--	33	--	--	--
ИТОГО:							676968	210279		617
							101600	74242		367

Накладные расходы :

На монтажные работы	10434
На общестроительные работы	237886
Всего накладных расходов:	248320
Итого с накладными	925288

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55517
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	980805
Итого с временными, 3,4 %	1014153
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	1035237
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	1041717
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1045884
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1056343
Пересчет в текущие цены, К-2,32119	2451973
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	49039
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2501012
Налог на добавленную стоимость, 12 %	300122
Итого с НДС	2801134

Сдал:
Директор Бакиев А.Б.

Принял:
Руководитель Мулдашев М.Т.

Тех. надзор Киреев К.И.

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»
Субподрядчик
Договор №22 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

Наименование обьекта: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

А К Т N3/6 от 27.08.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ на газопроводе низкого давления Г1 (ГРПШ №6) за август 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
1.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61	28,48		498	28		2,03	2
					342,00	11,25		342	11		0,05	0
2.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) КВТ (л.с.)при перемещение 2 группы грунтов до 10 м	м3	1863,00	9,24	9,24		17223	17223		--	--
					--	3,00		--	5592		0,01	21
3.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) КВТ (л.с.)при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые послед 10 м	м3	1863,00	39,55	39,55		73685	73685		--	--
					--	12,84		--	23923		0,05	92
4.	Е0101-24-2	Обратное перемещение грунта	м3	1863,00	9,24	9,24		17223	17223		--	--
					--	3,00		--	5592		0,01	21
5.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)КВТ (л.с.)при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые послед 10 м	м3	1863,00	39,55	39,55		73685	73685		--	--
					--	12,84		--	23923		0,05	92
6.	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	км	3,451	163506,22	129306,22		564260	446236		239,00	825
					34200,00	22266,78		118024	76843		77,51	267
7.	Е0101-39-6	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при	км	-3,451	40293,40	23193,40		-139053	-80040		120,00	-414
					17100,00	4029,40		-59012	-13905		13,80	-48

		изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы							
8.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,052	121367,16	49858,78	6311	2593	336,00	17
					61425,00	18834,75	3194	979	91,99	5
9.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	129222,58	54072,58	258	108	352,00	1
					64575,00	20425,50	129	41	99,76	0
10.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	2,859	51202,26	20326,01	146387	58112	179,00	512
					30825,00	5353,43	88129	15305	20,64	59
11.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,572	58881,69	25695,31	33680	14698	194,00	111
					33075,00	6813,45	18919	3897	26,38	15
12.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	108,00	300,57	225,64	32461	24369	0,41	45
					69,53	58,98	7509	6370	0,23	24
13.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	104,00	440,21	332,43	45782	34573	0,61	64
					102,38	86,87	10648	9034	0,33	35
14.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,104	160329,25	60626,12	16674	6305	442,00	46
					82575,00	22902,75	8588	2382	111,85	12
15.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,104	344129,70	48453,95	35789	5039	185,00	19
					32175,00	18303,75	3346	1904	89,40	9
16.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	104,00	2327,20	97,07	242029	10095	0,78	81
					112,50	36,00	11700	3744	0,18	19
17.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонной отмостки	м3	0,312	9630,95	95,97	3005	30	4,90	2
					771,75	36,25	241	11	0,18	0
18.	С130804-3 665	Деталь полиэтилен-сталь ДУ63-ДУ57	шт.	104,00	464,00	--	48256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,001	160329,25	60626,12	160	61	442,00	0
					82575,00	22902,75	83	23	111,85	0
20.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,001	344129,70	48453,95	344	48	185,00	0
					32175,00	18303,75	32	18	89,40	0
21.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,00	2327,20	97,07	2327	97	0,78	1
					112,50	36,00	112	36	0,18	0

	иизмерением трубопроводов диаметром до 108мм			--	--	--	--	--	--
38.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,00	21,80	0,05	174	--	0,03	0
					5,81	0,02	46	--	0,00	0
39.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,00	20,36	0,02	163	--	0,02	0
					4,16	--	33	--	--	--

ИТОГО:	1520945	876707	1742
	261111	226430	921

Накладные расходы :

На монтажные работы	9516
На общестроительные работы	590912
Всего накладных расходов:	600428
Итого с накладными	2121373

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	127285
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2248655
Итого с временными, 3,4 %	2325110
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	2373449
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	2388306
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2397860
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2421838
Пересчет в текущих ценах, К-2,32119	5621547
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	112431
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5733978
Налог на добавленную стоимость, 12 %	688077
Итого с НДС	6422055

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

Тех. надзор Киреев К.М.

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.