Объект: «Строительства инженерной инфраструктуры северо-западного и южного района в с.Чапаев, Акжаикского района, ЗКО (корректировка)»(газоснабжение)2 этап,завершающий этап»

Форма №3

Полная стоимость: 87779932,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 84999627,00 тенге
б) отчетный период 27750000,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Стройорганизация БаКС»**
Адрес: **ЗКО. г.Уральск, Промзона Желаево, 7/1**
БИН **030540008038**
БИК **NFBAKZ23**
Банк **АО «DeltaBank»**
ИИК (р/с) **KZ946391022030000142**

Справка №4/4 от 22 сентябрь 2014 г.

О стоимости выполненных работ по строительства инженерной инфраструктуры северо-западного и южного района в с.Чапаев, Акжаикского района, ЗКО (корректировка)»(газоснабжение)2 этап,завершающий этап»

Договор №22 от 30.04.2014г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительства инженерной инфраструктуры северо-западного и южного района в с.Чапаев, Акжаикского района, ЗКО (корректировка)»(газснабжение)2 этап,завершающий этап» АКТ №4/ 1- 453332 тенге АКТ №4/2 - 2725770 тенге АКТ №4/ 3 - 2156772 тенге АКТ №4/4 9926011 тенге АКТ №4/5 - 2155671 тенге АКТ №4/6 - 10332444 тенге	тенге	87779932-00	-	-	-	57249627-00	27750000-00	27750000-00	84999627-00

Сумма к оплате прописью: **Двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч тенге 00 тиын.**
в том числе НДС 2973214,29 (два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи двести четырнадцать тенге) 29 тиын.

Заказчик:
Руководитель: **Муздашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Бакиев А.Б.**

ТОО "СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ БаКС" ЖШС

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»

Субподрядчик
Договор №22 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

Наименование обьекта: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

А К Т N 4/1 от 22.09.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ на газопровод среднего давления Г2 ГРПШ №4,№5,№6,№7) за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	м	76,00	1388,70 66,83	104,20 34,12	105541 5079	7919 2593	0,41 0,17	31 13
2.	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	м	19,60	1470,67 172,84	2,57 0,79	28825 3388	50 15	1,00 0,00	20 0
ИТОГО:							134366 8467	7969 2608		51 13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	12318
На металломонтажные работы	3063
Всего накладных расходов:	15381
Итого с накладными	149747

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8985
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	158732
Итого с временными, 3,4 %	164129
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	167541
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	168590
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	169264
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	170957
Пересчет в текущих ценах, К-2,32119	396824
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7736
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	404760
Налог на добавленную стоимость, 12 %	48572
Итого с НДС	453332

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.

Тех. надзор Киреев К.М.

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»

Субподрядчик

Договор №22 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

Наименование обьекта: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

А К Т N 4/2 от 22.09.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ на газопровод среднего давления Г2 (ГРПШ № 1)за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	км	0,525	163506,22 34200,00	129306,22 22266,78	85841 17955	67886 11690	239,00 77,51	125 41
2.	E0101-39-6	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы	км	-0,525	40293,40 17100,00	23193,40 4029,40	-21154 -8978	-12177 -2115	120,00 13,80	-63 -7
3.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт, (л.с.)при Перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	275,00	9,24 --	9,24 3,00	2542 --	2542 825	-- 0,01	-- 3
4.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)КВТ, (л.с.) При перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые последующ 10 м	м3	275,00	39,55 --	39,55 12,84	10877 --	10877 3531	-- 0,05	-- 14
5.	E0101-24-2	Обратное перемещение грунта	м3	275,00	9,24 --	9,24 3,00	2542 --	2542 825	-- 0,01	-- 3
6.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт,(л.с.)при Перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые последующ 10 м	м3	275,00	39,55 --	39,55 12,84	10877 --	10877 3531	-- 0,05	-- 14
7.	7-1-2	Установка шкафного газорегуляторного пункта	шт	1,00	32082	5750	32082	5750	107	107

8.	СПрайс-лист	Стоимость газорегуляторного пункта сдвумя регуляторами 485000:2, 38972:1,12	шт	1,00	20000 181207,72 -- --	2003,01 -- --	20000 181208 -- --	2003 -- --	11,62 -- --	12 -- --
9.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	1,07 0,03	1 0
10.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	4950,00 --	-- --	4950 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,004	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	485 246	199 75	336,00 91,99	1 0
12	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали ВСТ2КП-ВСТ4КП, 57х3 мм	м	4,016	250,00 --	-- --	1004 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4,00	227,00 --	-- --	908 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,525	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	26881 16183	10671 2811	179,00 20,64	94 11
15.	С130804-1225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	530,25	323,00 --	-- --	171271 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	0,41 0,23	1 0
17.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1,00	440,21 102,38	332,43 86,87	440 102	332 87	0,61 0,33	1 0
18.	С130804-2758	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	261,00 --	-- --	522 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130804-2810	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90х90х90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	780,00 --	-- --	780 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,001	160329,25 82575,00	60626,12 22902,75	160 83	61 23	442,00 111,85	0 0
21.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,001	344129,70 32175,00	48453,95 18303,75	344 32	48 18	185,00 89,40	0 0
22.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина	м	1,00	1055,00 --	-- --	1059 --	-- --	-- --	-- --

		стенки 4,5 мм									
23.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,00	2327,20	97,07	2327	97	0,78	1
					112,50	36,00	112	36	0,18	0
24.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонной отмостки	м3	0,00	9630,95	95,97	29	--	4,90	0
					771,75	36,25	2	--	0,18	0
25.	С130804-3 665	Деталь полиэтилен-сталь ДУ63-ДУ57	шт.	1,00	464,00	--	464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,001	160329,25	60626,12	160	61	442,00	0
					82575,00	22902,75	83	23	111,85	0
27.	Е0122-13- 5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,001	344129,70	48453,95	344	48	185,00	0
					32175,00	18303,75	32	18	89,40	0
28.	С130806-9 0	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1,004	1055,00	--	1059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,00	2327,20	97,07	2327	97	0,78	1
					112,50	36,00	112	36	0,18	0
30.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонной отмостки	м3	0,003	9630,95	95,97	29	--	4,90	0
					771,75	36,25	2	--	0,18	0
31.	С130804-3 665	Деталь полиэтилен-сталь ДУ63-ДУ57	шт.	1,00	464,00	--	464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0125-57- 1	Установка опознавательного знака	шт	6,00	423,45	1,57	2541	9	1,68	10
					247,50	--	1485	--	--	--
33.	С11011-95 5	Стоимость опозновательного знака	шт	6,00	451,00	--	2706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0110-926 -1	Прокладка проводника изолированного	км	0,515	6449,41	5158,75	3332	2657	21,00	11
					1310,66	724,68	675	373	4,2	72
35.	С151607-9 8	Стоимость алюминиевого провода	км	0,515	2008,00	--	1034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11061-11 5	Лента сигнальная с логотипом "ГАЗ"	км	0,515	13100,00	--	6747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

37.	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	м	30,00	1388,70 66,83	104,20 34,12	41661 2005	3126 1024	0,41 0,17	12 5
38.	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	м	30,00	1470,67 172,84	2,57 0,79	44120 5185	77 24	1,00 0,00	30 0
39.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	калитка	2,00	4487,91 547,94	6,87 1,87	8976 1096	14 4	3,20 0,01	6 0
40.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,40	2201,51 21,38	68,13 12,76	7485 73	232 43	0,14 0,04	0 0
41.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,00	9032,78 567,00	-- --	27098 1701	-- --	3,66 --	11 --
42.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04	5239,08 1890,00	327,33 123,75	210 76	13 5	11,60 0,60	0 0
43.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,04	73000,00 --	-- --	2920 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,066	5881,69 33075,00	25695,31 6813,45	3886 2183	1696 450	194,00 26,38	13 2
45.	С130804-1252	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 110Х12,3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	66,66	842,00 --	-- --	56128 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	6,00	1733,58 486,00	290,34 110,25	10401 2916	1742 661	2,74 0,53	16 3
47.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,525	123549,87 61875,00	51496,99 19453,50	64864 32484	27036 10213	337,00 95,01	177 50
48.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,525	64249,36 45900,00	8122,48 3069,00	-33731 -24097	-4264 -1611	254,00 14,99	-133 -8
49.	39-20-2	Контроль внешним осмотром иизмерением трубопроводов диаметром до 108мм	стык	2,00	23,62 --	-- --	47 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,00	21,80 5,81	0,05 0,02	87 23	-- --	0,03 0,00	0 0
51.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	4,00	20,36	0,02	81	--	0,02	0

6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,16	--	17	--	--	--
ИТОГО:				772295	132720		425
				72160	34729		146

Накладные расходы :

На монтажные работы	21237
На общестроительные работы	101183
На металломонтажные работы	5678
Всего накладных расходов:	128098
Итого с накладными	900393

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54024
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	954417
Итого с временными, 3,4 %	986867
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	1007384
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	1013690
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1017745
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1027922
Пересчет в текущих ценах, К-2,345905	2386003
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47721
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2433724
Налог на добавленную стоимость, 12 %	292046
Итого с НДС	2725770

Сдал: БаКС

Директор Бакиев А.Б.

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.

Тех. надзор Киреев К.М.

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»
Субподрядчик
Договор №22 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

Наименование обьекта: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

А К Т N 4/3 от 22.09.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ на газопровод среднего давления Г2 (ГППШ № 2)за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)КВТ(л.с.)при Перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	221,00	9,24 --	9,24 3,00	2043 --	2043 663	-- 0,01	-- 3
2.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)кВт,(л.с.)при Перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые последующ 10 м	м3	221,00	39,55 --	39,55 12,84	8741 --	8741 2838	-- 0,05	-- 11
3.	Е0101-24-2	Обратное перемещение грунта	м3	221,00	9,24 --	9,24 3,00	2043 --	2043 663	-- 0,01	-- 3
4.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)кВт,(л.с.)при Перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые последующ 10 м	м3	221,00	39,55 --	39,55 12,84	8741 --	8741 2838	-- 0,05	-- 11
5.	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	км	0,414	163506,22 34200,00	129306,22 22266,78	67692 14159	53533 9218	239,00 77,51	99 32
6.	Е0101-39-6	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы	км	-0,414	40293,40 17100,00	23193,40 4029,40	-16681 -7079	-9602 -1668	120,00 13,80	-50 -6
7.	7-1-2	Установка шкафного газорегуляторного пункта	шт	1,00	32085	5750	32082	5750	107	107

					20000	2003,01	20000	2003	11,62	12
1.	СПрайс-лист	Стоимость газорегуляторного пункта сдвумя регуляторами 48500:2, 38972:1,12	шт	1,00	181207,72	--	181208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	276,46	17,71	276	18	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	0,03	0
8.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	4950,00	--	4950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	121367,16	49858,78	243	100	336,00	1
					61425,00	18834,75	123	38	91,99	0
3.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4,008	250,00	--	1002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4,00	227,00	--	908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,414	51202,26	20326,01	21198	8415	179,00	74
					30825,00	5353,43	12762	2216	20,64	9
5.	С130804-1225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75Х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	418,14	323,00	--	135059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	7,00	300,57	225,64	2104	1579	0,41	3
					69,53	58,98	487	413	0,23	2
6.	С130804-2758	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	261,00	--	1827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,001	160329,25	60626,12	160	61	442,00	0
					82575,00	22902,75	83	23	111,85	0
12.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,001	344129,70	48453,95	344	48	185,00	0
					32175,00	18303,75	32	18	89,40	0
7.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1,004	1055,00	--	1059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

13.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,00	2327,20	97,07	2327	97	0,78	1
					112,50	36,00	112	36	0,18	0
14.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонной отмостки	м3	0,003	9630,95	95,97	29	--	4,90	0
					771,75	36,25	2	--	0,18	0
8.	С130804-3 665	Деталь полиэтилен-сталь ДУ63-ДУ57	шт.	1,00	464,00	--	464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,001	160329,25	60626,12	160	61	442,00	0
					82575,00	22902,75	83	23	111,85	0
16.	Е0122-13- 5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,001	344129,70	48453,95	344	48	185,00	0
					32175,00	18303,75	32	18	89,40	0
9.	С130806-9 0	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1,004	1055,00	--	1059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,00	2327,20	97,07	2327	97	0,78	1
					112,50	36,00	112	36	0,18	0
18.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонной отмостки	м3	0,003	9630,95	95,97	29	--	4,90	0
					771,75	36,25	2	--	0,18	0
.	С130804-3 665	Деталь полиэтилен-сталь ДУ63-ДУ57	шт.	1,00	464,00	--	464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0125-57- 1	Установка опознавательного знака	шт	6,00	423,45	1,57	2541	9	1,68	10
					247,50	--	1485	--	--	--
10.	С11011-95 5	Стоимость опозновательного знака	шт	6,00	451,00	--	2706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151607-9 8	Стоимость алюминиевого провода	км	0,515	2008,00	--	1034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11061-11 5	Лента сигнальная с логотипом "ГАЗ"	км	0,515	13100,00	--	6747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0110-926 -1	Прокладка проводника изолированного	км	0,515	6469,41	15158,75	3332	2657	21,00	11
					1310,66	724,68	675	373	4,2	2
21.	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	м	19,00	1388,70	104,20	26385	1980	0,41	8
					66,83	34,12	1270	648	0,17	3
22.	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя	м	19,00	1470,67	2,57	27943	49	1,00	19
					172,84	0,79	3284	15	0,00	0

		высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций								
23.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	4487,91 547,94	6,87 1,87	4488 548	7 2	3,20 0,01	3 0
24.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,50	2201,76 21,38	68,13 12,76	3303 32	102 19	0,14 0,04	0 0
25.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,50	9032,78 567,00	-- --	13549 850	-- --	3,66 --	5 --
26.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08 1890,00	327,33 123,75	105 38	7 2	11,60 0,60	0 0
13.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00 --	-- --	1460 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130804-1252	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 110Х12,3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	30,30	842,00 --	-- --	25513 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58791,69 33075,00	25695,31 6813,45	1766 992	771 204	194,00 26,38	6 1
28.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	1733,58 486,00	290,34 110,25	3467 972	581 220	2,74 0,53	5 1
29.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,414	123549,87 61875,00	51496,99 19453,50	51150 25616	21320 8054	337,00 95,01	140 39
30.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,414	64249,36 45900,00	8122,48 3069,00	-26599 -19003	-3363 -1271	254,00 14,99	-105 -6
31.	СПрайс	Контроль внешним осмотром иизмерением трубопроводов диаметром до 108мм	стык	2,00	23,62 --	-- --	47 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,00	21,80 5,81	0,05 0,02	44 12	-- --	0,03 0,00	0 0
33.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,00	20,36 4,16	0,02 --	41 8	-- --	0,02 --	0 --
	ИТОГО:						611222 57921	105893 27652		341 116

Накладные расходы :

На монтажные работы	21237
На общестроительные работы	76515
На металломонтажные работы	3464
Всего накладных расходов:	101216
Итого с накладными	712438

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	422747
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	755185
Итого с временными, 3,4 %	780861
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	797095
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	802085
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	805293
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	813346
Пересчет в текущих ценах, К-2,32119	1887931
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37759
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1925690
Налог на добавленную стоимость, 12 %	231082
Итого с НДС	2156772

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

Принял:

Руководитель Муздашев М.Т.

Тех. надзор **Киреев К.М.**

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»
Субподрядчик
Договор №22 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

Наименование обьекта: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

А К Т N 4/4 от 22.09.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ на газопровод низкого давления Г1 (ГРПШ№2)за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					342,00	11,25	342	11	0,05	0
2.	C130904-74	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	шт	1,00	14600,00	--	14600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80 квт,(л.с.)при Перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1704,00	9,24	9,24	15753	15753	--	--
					--	3,00	--	5115	0,01	20
4.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт,(л.с.)при Перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые последующ 10 м	м3	1704,00	39,55	39,55	67396	67396	--	--
					--	12,84	--	21881	0,05	84
5.	E0101-24-2	Обратное перемещение грунта	м3	1704,00	9,24	9,24	15753	15753	--	--
					--	3,00	--	5115	0,01	20
6.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 5959 (80)кВт,(л.с.)при Перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые последующ 10 м	м3	1704,00	39,55	39,55	67396	67396	--	--
					--	12,84	--	21881	0,05	84
7.	E0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	км	3,188	163506,22	129306,22	520931	411970	239,00	761
					34200,00	22266,78	108961	70942	77,51	247

8.	Е0101-39-6	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы	км	-3,188	40293,40 17100,00	23193,40 4029,40	-128375 -54481	-73894 -12838	120,00 13,80	-382 -44
9.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,033	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	4005 2027	1645 622	336,00 91,99	11 3
10.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	129222,58 64575,00	54072,58 20425,50	258 129	108 41	352,00 99,76	1 0
11.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	33,132	250,00 --	-- --	8283 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	2,008	629,00 --	-- --	1263 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	4,00	401,00 --	-- --	1604 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	2,453	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	123909 74596	49189 12955	179,00 20,64	433 50
15.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,449	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	26438 14851	11537 3059	194,00 26,38	87 12
16.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,318	70811,26 40500,00	30144,88 8009,55	22447 12838	9556 2539	236,00 31,06	75 10
17.	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2204,83	231,00 --	-- --	501617 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130804-1225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75Х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	272,70	323,00 --	-- --	88082 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130804-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	327,24	466,00 --	-- --	152494 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	126,25	692,00 --	-- --	87365 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130804-1228	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	321,18	903,00 --	-- --	289114 --	-- --	-- --	-- --

22.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	133,00	300,57 69,53	225,64 58,98	33964 7857	25497 6665	0,41 0,23	47 26
23.	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	45,00	440,21 102,38	332,43 86,87	19810 4607	14960 3909	0,61 0,33	27 15
24.	C130804-2783	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	281,00 --	-- --	562 --	-- --	-- --	-- --
25.	C130804-2785	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	592,00 --	-- --	592 --	-- --	-- --	-- --
26.	C130804-2787	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	1230,00 --	-- --	2460 --	-- --	-- --	-- --
27.	C130804-5374	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,00	493,00 --	-- --	16762 --	-- --	-- --	-- --
28.	C130804-5375	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,00	662,00 --	-- --	18536 --	-- --	-- --	-- --
29.	C130804-5376	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,00	807,00 --	-- --	8877 --	-- --	-- --	-- --
30.	C130804-5378	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	1274,00 --	-- --	7644 --	-- --	-- --	-- --
31.	C130804-5321	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	1506,00 --	-- --	15060 --	-- --	-- --	-- --
32.	C130804-5324	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	2790,00 --	-- --	2790 --	-- --	-- --	-- --
33.	C130804-5374	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	493,00 --	-- --	986 --	-- --	-- --	-- --
34.	C130804-5375	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	662,00 --	-- --	662 --	-- --	-- --	-- --
35.	C130804-5376	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	807,00 --	-- --	807 --	-- --	-- --	-- --

36.	С130804-3407	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	520,00 -- --	-- -- --	1040 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
37.	С130804-3408	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	548,00 -- --	-- -- --	1644 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
38.	С130804-3409	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	613,00 -- --	-- -- --	2452 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
39.	С130804-3410	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	753,00 -- --	-- -- --	3765 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
40.	С130804-3018	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,00	982,00 -- --	-- -- --	44190 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
41.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,065	160329,25 82575,00	60626,12 22902,75	10421 5367	3941 1489	442,00 111,85	29 7
42.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,065	344129,70 32175,00	48453,95 18303,75	22368 2091	3150 1190	185,00 89,40	12 6
43.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	65,26	1055,00 -- --	-- -- --	68849 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
44.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	65,00	2327,20 112,50	97,07 36,00	151268 7312	6310 2340	0,78 0,18	51 12
45.	Е0106-1-13	Устройство бетонной отмостки	м3	0,195	9630,95 771,75	95,97 36,25	1878 150	19 7	4,90 0,18	1 0
46.	СПрайс	Деталь полиэтилен-сталь ДУ63-ДУ57	шт	65,00	464,00 -- --	-- -- --	30160 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
47.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,001	160329,25 82575,00	60626,12 22902,75	160 83	61 23	442,00 111,85	0 0
48.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,001	344129,70 32175,00	48453,95 18303,75	344 32	48 18	185,00 89,40	0 0
49.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	1,004	1055,00 -- --	-- -- --	1059 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
50.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,00	2327,20 112,50	97,07 36,00	2327 112	97 36	0,78 0,18	1 0
51.	Е0106-1-13	Устройство бетонной отмостки	м3	0,003	9630,95	95,97	29	--	4,90	0

				771,75	36,25	2	--	0,18	0		
52.	СПрайс	Деталь полиэтилен-стальПНД 110х10-ДУ105х4	шт	1,00	1863,46	--	1863	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
53.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	шт	26,00	423,45	1,57	11010	41	1,68	44	
					247,50	--	6435	--	--	--	
54.	С11011-955	Стоимость опознавательного знака	шт	26,00	451,00	--	11726	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
55.	Ц0110-926-1	Прокладка проводника изолированного	км	3,188	6469,41	5158,75	20612	16436	21,00	67	
					1310,66	724,68	4176	72309	4,2	13	
56.	С151607-98	Стоимость алюминиевого провода	1000м	3,188	2008,00	--	6397	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
57.	С11061-115	Лента сигнальная с логотипом "ГАЗ"	км	3,188	13100,00	--	41737	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
58.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,022	78245,00	36133,62	1721	795	247,00	5	
					41850,00	9612,90	921	211	37,30	1	
59.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,022	58881,69	25695,31	1295	565	194,00	4	
					33075,00	6813,45	728	150	26,38	1	
60.	С130804-1256	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 180Х20,1 СТ РК ИСО 4437-2004	м	22,22	2251,00	--	50017	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
61.	С130804-1252	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 110Х12,3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	22,22	842,00	--	18709	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
62.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	4,00	1733,58	290,34	6934	1161	2,74	11	
					486,00	110,25	1944	441	0,53	2	
63.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,033	121367,16	49858,78	4005	1645	336,00	11	
					61425,00	18834,75	2027	622	91,99	3	
64.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,451	129222,58	54072,58	58279	24387	352,00	159	
					64575,00	20425,50	29123	9212	99,76	45	
65.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	2,453	123549,87	51496,99	298991	124623	337,00	816	
					61875,00	19453,50	149738	47077	95,01	230	
66.	Е0122-9-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с пневматическим испытанием	км	0,318	127395,56	41432,06	40384	13134	411,00	130	
					75150,00	15651,00	23823	4961	76,44	24	

67.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,033	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	-2065 -1507	-224 -85	253,00 12,52	-8 -0
68.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,451	70153,77 48825,00	10674,97 4032,00	-31639 -22020	-4814 -1818	270,00 19,69	-122 -9
69.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	-2,453	64249,36 45900,00	8122,48 3069,00	-155483 -111078	-19656 -7427	254,00 14,99	-615 -36
70.	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,318	82993,01 59400,00	12499,51 4722,75	-26277 -18830	-3962 -1497	328,00 23,06	-104 -7
71.	39-20-1	Контроль внешним осмотром иизмерением трубопроводов диаметром до 60мм	стык	9,00	19,12 --	-- --	172 --	-- --	-- --	-- --
72.	39-20-2	Контроль внешним осмотром иизмерением трубопроводов диаметром до 108мм	стык	3,00	23,62 --	-- --	71 --	-- --	-- --	-- --
73.	39-20-3	Контроль внешним осмотром иизмерением трубопроводов диаметром до 219мм	стык	2,00	32,62 --	-- --	65 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,00	21,80 5,81	0,05 0,02	109 29	-- --	0,03 0,00	0 0
75.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,00	20,36 4,16	0,02 --	102 21	-- --	0,02 --	0 --
ИТОГО:							2711036 252700	784650 201157		1556 817

Накладные расходы :

На монтажные работы	8888
На общестроительные работы	558897
Всего накладных расходов:	567785
Итого с накладными	3278821

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	196730
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3475551
Итого с временными, 3,4 %	3593719
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	3668432
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	3691397
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3706163
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3743224
Пересчет в текущих ценах, К-2,345905	8688735
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	173774
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8862509

Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

1063502
9926011

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

Тех. надзор Киреев К.М.

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»
Субподрядчик
Договор №22 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

Наименование обьекта: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

А К Т N 4/5 от 22.09.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ на перекладке газопровода среднего давления Г2 за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	991,58	375,08	1983	750	2,46	5
					398,25	141,75	796	284	0,69	1
2.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	444,00	9,24	9,24	4105	4105	--	--
					--	3,00	--	1333	0,01	5
3.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	444,00	39,55	39,55	17561	17561	--	--
					--	12,84	--	5701	0,05	22
4.	E0101-24-2	Обратное перемещение грунта	м3	444,00	9,24	9,24	4105	4105	--	--
					--	3,00	--	1333	0,01	5
5.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	444,00	39,55	39,55	17561	17561	--	--
					--	12,84	--	5701	0,05	22
6.	E0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	км	0,823	163506,22	129306,22	134566	106419	239,00	197
					34200,00	22266,78	28147	18326	77,51	64
7.	E0101-39-6	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при	км	-0,823	40293,40	23193,40	-33161	-19088	120,00	-99
					17100,00	4029,40	-14073	-3316	13,80	-11

		изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах группы								
8.	E0122-11-3	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,807	35329,02	15417,19	28511	12442	116,40	94
					19845,00	4088,07	16015	3299	15,83	13
9.	E01031-A34-1	Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	т	4,842	180,00	180,00	872	872	--	--
					--	126,00	--	610	2,65	13
10.	E010333-A5-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 3	т	4,842	74,50	74,50	361	361	--	--
					--	14,90	--	72	0,31	2
11.	E0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	160329,25	60626,12	321	121	442,00	1
					82575,00	22902,75	165	46	111,85	0
12.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,823	139706,75	90794,12	114979	74724	286,00	235
					48375,00	19582,83	39813	16117	84,07	69
13.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
14.	C130804-3698	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	3669,00	--	7338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	E0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	199804,17	95036,29	400	190	458,00	1
					86400,00	35901,00	173	72	175,34	0
16.	E0122-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,002	455522,91	57818,03	911	116	203,00	0
					35325,00	21840,75	71	44	106,67	0
17.	E0122-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,00	455522,91	57818,03	911	116	203,00	0
					35325,00	21840,75	71	44	106,67	0
18.	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	2,00	2327,20	97,07	4654	194	0,78	2
					112,50	36,00	225	72	0,18	0
19.	E0106-1-13	Устройство бетонной отмостки	м3	0,006	9630,95	95,97	58	1	4,90	0
					771,75	36,25	5	--	0,18	0
20.	E0125-57-1	Установка опознавательного знака	шт	3,00	423,45	1,57	1270	5	1,68	5
					247,50	--	742	--	--	--
21.	E0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	2,00	209,01	180,88	418	362	0,20	0
					28,13	54,63	56	109	0,21	0

22.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,50	10202,15	95,97	5101	48	4,90	2
					771,75	36,25	386	18	0,18	0
23.	Е0109-34-1	Установка стойки	т	0,018	17355,77	2191,28	312	39	73,60	1
					12555,00	101,25	226	2	0,49	0
24.	С12021-245	Стоимость м.к. опор из труб и профилей	т	0,018	172800,00	--	3110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	м	22,00	1388,70	104,20	30551	2292	0,41	9
					66,83	34,12	1470	751	0,17	4
26.	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	м	22,00	1470,67	2,57	32355	57	1,00	22
					172,84	0,79	3802	17	0,00	0
27.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	калитка	2,00	4487,91	6,87	8976	14	3,20	6
					547,94	1,87	1096	4	0,01	0
28.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,40	2201,51	68,13	7486	232	0,14	0
					21,38	12,76	73	43	0,04	0
29.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,00	9032,78	--	27098	--	3,66	11
					567,00	--	1701	--	--	--
30.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04	5239,08	327,33	210	13	11,60	0
					1890,00	123,75	76	5	0,60	0
31.	Ц0110-926-1	Прокладка проводника изолированного	км	0,823	6469,41	5158,75	5324	4246	21,00	17
					1310,66	724,68	1079	133	4,2	3
32.	С151607-98	Стоимость алюминиевого провода	км	0,823	2008,00	--	1653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11061-115	Лента сигнальная с логотипом "ГАЗ№	км	0,823	13100,00	--	10781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,054	147942,61	97234,98	7989	5251	296,00	16
					49950,00	21436,60	2697	1158	91,71	5
35.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	3,00	1733,58	290,34	5201	871	2,74	8
					486,00	110,25	1458	331	0,53	2
36.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим	км	0,823	199804,17	95036,29	164439	78215	458,00	377

	испытанием			86400,00	35901,00	71107	29547	175,34	144
37.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,823	154891,68	66009,80	-127476	-54326	376,00	-309
					70200,00	24936,75	-57775	-20523	121,79	-100
38.	СПрайс	Контроль внешним осмотром иизмерением трубопроводов диаметром до 108мм	стык	34,00	32,62	--	1109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,00	21,80	0,05	87	--	0,03	0
					5,81	0,02	23	--	0,00	0
40.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,00	20,36	0,02	81	--	0,02	0
					4,16	--	17	--	--	--
ИТОГО:							492712	258318		604
							99781	61914		264

Накладные расходы :

На монтажные работы	7426
На общестроительные работы	207325
На металломонтажные работы	4612
Всего накладных расходов:	219363
Итого с накладными	712075

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	42724
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	754799
Итого с временными, 3,4 %	780462
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	796688
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	801675
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	804882
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	812931
Пересчет в текущих ценах, К-2,32119	1886967
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37739
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1924706
Налог на добавленную стоимость, 12 %	230965
Итого с НДС	2155671

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

Принял:

Руководитель Муллашев М.Т.

Тех. надзор Киреев К.М.

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»
Субподрядчик
Договор №22 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

Наименование обьекта: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

А К Т N 4/6 от 22.09.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ на газопроводе низкого давления Г1 (ГРПШ №1) за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61 342,00	28,48 11,25	498 342	28 11	2,03 0,05	2 0
2.	C130904-74	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	шт	1,00	14600,00 --	-- --	14600 --	-- --	-- --	-- --
3.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1832,00	9,24 --	9,24 3,00	16937 --	16937 5499	-- 0,01	-- 21
4.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1832,00	39,55 --	39,55 12,84	72459 --	72459 23525	-- 0,05	-- 90
5.	E0101-24-2	Обратное перемещение грунта	м3	1832,00	9,24 --	9,24 3,00	16937 --	16937 5499	-- 0,01	-- 21
6.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1832,00	39,55 --	39,55 12,84	72459 --	72459 23525	-- 0,05	-- 90
7.	E0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	км	3,464	163506,22 34200,00	129306,22 22266,78	560499 117238	443262 76331	239,00 77,51	819 266

8.	Е0101-39-6	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы	км	-3,464	40293,40 17100,00	23193,40 4029,40	-138126 -58619	-79507 -13813	120,00 13,80	-411 -47
9.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,037	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	4491 2273	1845 697	336,00 91,99	12 3
10.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	129222,58 64575,00	54072,58 20425,50	258 129	108 41	352,00 99,76	1 0
11.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	37,148	250,00 --	-- --	9287 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	2,008	629,00 --	-- --	1263 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	4,00	401,00 --	-- --	1604 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	2,92	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	147667 88899	58620 15439	179,00 20,64	516 60
15.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,544	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	32032 17993	13978 3707	194,00 26,38	106 14
16.	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2510,86	231,00 --	-- --	571610 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130804-1225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75Х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	438,34	323,00 --	-- --	141584 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130804-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	439,35	466,00 --	-- --	204737 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	110,09	692,00 --	-- --	76182 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	216,00	300,57 69,53	225,64 58,98	64923 15018	48738 12740	0,41 0,23	89 49
21.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	61,00	440,21 102,38	332,43 86,87	26853 6245	20278 5299	0,61 0,33	37 20

22.	С130804-2 783	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	79,00	281,00 -- --	--	22199 -- --	--	--	--
23.	С130804-2 784	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	531,00 -- --	--	1062 -- --	--	--	--
24.	С130804-2 785	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	592,00 -- --	--	592 -- --	--	--	--
25.	С130804-2 786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	892,00 -- --	--	892 -- --	--	--	--
26.	С130804-5 374	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48,00	493,00 -- --	--	23664 -- --	--	--	--
27.	С130804-5 375	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,00	662,00 -- --	--	23832 -- --	--	--	--
28.	С130804-5 376	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,00	807,00 -- --	--	7263 -- --	--	--	--
29.	С130804-5 321	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,00	1506,00 -- --	--	21084 -- --	--	--	--
30.	С130804-5 374	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	493,00 -- --	--	1479 -- --	--	--	--
31.	С130804-5 375	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	662,00 -- --	--	1324 -- --	--	--	--
32.	С130804-5 376	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	807,00 -- --	--	807 -- --	--	--	--
33.	С130804-3 407	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,00	520,00 -- --	--	4680 -- --	--	--	--
34.	С130804-3 408	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	548,00 -- --	--	4384 -- --	--	--	--
35.	С130804-3 409	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	613,00 -- --	--	1839 -- --	--	--	--
36.	С130804-3	Тройник полиэтиленовый литой	шт.	61,00	982,00	--	59902	--	--	--

	018	переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
37.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,074	160329,25 -------- 82575,00	60626,12 -------- 22902,75	11864 -------- 6111	4486 -------- 1695	442,00 -------- 111,85	33 -------- 8
38.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,074	344129,70 -------- 32175,00	48453,95 -------- 18303,75	25466 -------- 2381	3586 -------- 1354	185,00 -------- 89,40	14 -------- 7
39.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	74,296	1055,00 -------- --	-- -------- --	78382 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
40.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	74,00	2327,20 -------- 112,50	97,07 -------- 36,00	172213 -------- 8325	7183 -------- 2664	0,78 -------- 0,18	58 -------- 13
41.	Е0106-1-13	Устройство бетонной отмостки	м3	0,222	9630,95 -------- 771,75	95,97 -------- 36,25	2138 -------- 171	21 -------- 8	4,90 -------- 0,18	1 -------- 0
42.	СПрайс	Деталь полиэтилен-сталь ДУ63-ДУ57	шт	74,00	464,00 -------- --	-- -------- --	34336 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
43.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,001	160329,25 -------- 82575,00	60626,12 -------- 22902,75	160 -------- 83	61 -------- 23	442,00 -------- 111,85	0 -------- 0
44.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,001	344129,70 -------- 32175,00	48453,95 -------- 18303,75	344 -------- 32	48 -------- 18	185,00 -------- 89,40	0 -------- 0
45.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1,004	1055,00 -------- --	-- -------- --	1059 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
46.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,00	2327,20 -------- 112,50	97,07 -------- 36,00	2327 -------- 112	97 -------- 36	0,78 -------- 0,18	1 -------- 0
47.	Е0106-1-13	Устройство бетонной отмостки	м3	0,003	9630,95 -------- 771,75	95,97 -------- 36,25	29 -------- 2	-- -------- --	4,90 -------- 0,18	0 -------- 0
48.	СПрайс	Деталь полиэтилен-стальПНД 110x10-ДУ105x4	шт	1,00	1863,46 -------- --	-- -------- --	1863 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
49.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	шт	22,00	423,45 -------- 247,50	1,57 -------- --	9316 -------- 5445	35 -------- --	1,68 -------- --	37 -------- --
50.	С11011-955	Стоимость опознавательного знака	шт	22,00	451,00 -------- --	-- -------- --	9922 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

51.	Ц0110-926-1	Прокладка проводника изолированного	км	3,464	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	22177 4493	17684 2484	21,00 4,2	72 14
52.	С151607-98	Стоимость алюминиевого провода	1000м	3,464	2008,00 --	-- --	6883 --	-- --	-- --	-- --
53.	С11061-115	Лента сигнальная с логотипом "ГАЗ"	км	3,464	13100,00 --	-- --	44907 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,011	78245,00 41850,00	36133,62 9612,90	861 460	397 106	247,00 37,30	3 0
55.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,055	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	3238 1819	1413 375	194,00 26,38	11 1
56.	С130804-1255	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 160Х17,9 СТ РК ИСО 4437-2004	м	11,11	1780,00 --	-- --	19776 --	-- --	-- --	-- --
57.	С130804-1252	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 110Х12,3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	55,55	842,00 --	-- --	46773 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	6,00	1733,58 486,00	290,34 110,25	10401 2916	1742 661	2,74 0,53	16 3
59.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,033	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	4005 2027	1645 622	336,00 91,99	11 3
60.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,546	129222,58 64575,00	54072,58 20425,50	70556 35258	29524 11152	352,00 99,76	192 54
61.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	2,92	123549,87 61875,00	51496,99 19453,50	356318 178448	148517 56104	337,00 95,01	972 274
62.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,037	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	-2315 -1690	-251 -95	253,00 12,52	-9 -0
63.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,546	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	-38304 -26658	-5829 -2201	270,00 19,69	-147 -11
64.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	-2,92	64249,36 45900,00	8122,48 3069,00	-185295 -132376	-23425 -8851	254,00 14,99	-733 -43
65.	СПрайс	Контроль внешним осмотром иизмерением трубопроводов диаметром до 60мм	стык	10,00	19,12 --	-- --	191 --	-- --	-- --	-- --

66.	СПрайс	Контроль внешним осмотром иизмерением трубопроводов диаметром до 108мм	стык	4,00	23,62 -- --	-- -- --	94 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
67.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,60	21,80 5,81	0,05 0,02	187 50	-- --	0,03 0,00	0 0
68.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,60	20,36 4,16	0,02 --	175 36	-- --	0,02 --	0 --
ИТОГО:							2783806 277233	873078 224654		1705 913

Накладные расходы :

На монтажные работы	9523
На общестроительные работы	619748
Всего накладных расходов:	629271
Итого с накладными	3413077

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	204784
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3617861
Итого с временными, 3,4 %	3740869
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	3818641
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	3842546
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3857916
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3896495
Пересчет в текущих ценах, К-2,32119	9044506
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	180890
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9225396
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1107048
Итого с НДС	10332444

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

Тех. надзор Киреев К.М.

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.