Объект: «Строительства инженерной инфраструктуры северо-западного и южного района в с.Чапаев, Акжаикского района, ЗКО (корректировка)»(газоснабжение)2 этап,завершающий этап»

Форма №3

Полная стоимость: 87779932,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 87779932,00 тенге
б) отчетный период 2780305,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Стройорганизация БаКС»**
Адрес: **ЗКО. г.Уральск, Промзона Желаево, 7/1**
**БИН** **030540008038**
БИК **NFBAKZ23**
Банк **АО «DeltaBank»**
ИИК (р/с ) **KZ946391022030000142**

**Справка №5/5 от 24 ноябрь 2014 г.**

**О стоимости выполненных работ по строительства инженерной инфраструктуры северо-западного и южного района в с.Чапаев, Акжаикского района, ЗКО (корректировка)»(газоснабжение)2 этап,завершающий этап»**
**Договор №22 от 30.04.2014г.**

| № п/п | Наименование и виды работ | Ед.изм. | Ст-ть ед. работ (тенге ) | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма факт. расходов по СМР. | Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге ) | Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге ) | Остаток (тенге ) | | | | |
| 1 | Строительства инженерной инфраструктуры северо-западного и южного района в с.Чапаев, Акжаикского района, ЗКО (корректировка)»(газснабжение)2 этап,завершающий этап» АКТ №5/ 1- 1698597 тенге АКТ №5/2 - 1081708 тенге | тенге | 87779932-00 | - | - | - | 84999627-00 | 2780305-00 | 2780305-00 | 87779932-00 |

Сумма к оплате прописью: **Два миллиона семьсот восемьдесят тысяч триста пять тенге 00 тиын.**
**в том числе НДС – 297889,82 (двести девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят девять тенге) 82 тиын.**

**Заказчик:**
**Руководитель:** **Мулдашев М.Т.**

**Подрядчик:**
**Директор:** **Бакиев А.Б.**

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»

Договор №22 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного и южного района п. Чапаево Акжаикского района ЗКО

Наименование обьекта: Строительство инженерной инфраструктуры(газоснабжение) южного района п. Чапаево Акжаикского района ЗКО

# А К Т N 5/1

**приемки выполненных строительно-монтажных работ на надземный газопровод среднего давления Г2 от ПКО до ПК2+33за ноябрь 2014г.**

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0101-149-2 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 43,00 | 209,01 | 180,88 | 8987 | 7778 | 0,20 | 8 |
| | | | | | 28,13 | 54,63 | 1210 | 2349 | 0,21 | 9 |
| 2. | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15 | м3 | 15,48 | 10202,15 | 95,97 | 157929 | 1486 | 4,90 | 76 |
| | | | | | 771,75 | 36,25 | 11947 | 561 | 0,18 | 3 |
| 3. | Е0109-34-1 | Установка опор | т | 1,103 | 17355,77 | 2191,28 | 19143 | 2417 | 73,60 | 81 |
| | | | | | 12555,00 | 101,25 | 13848 | 112 | 0,49 | 1 |
| 4. | С12021-245 | Стоимость м.к. опор из труб и профилей | т | 1,103 | 172800,00 | -- | 190598 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | ЕТ12021 | Стоимость м.к. опор из труб и профилей | т | 1,103 | 6512,00 | -- | 7183 | -- | 21,62 | 24 |
| | | | | | 1953,6 | -- | 2155 | -- | -- | -- |
| 6. | Е0122-9-2 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием | км | 0,233 | 123549,87 | 51496,99 | 28787 | 11999 | 337,00 | 79 |
| | | | | | 61875,00 | 19453,50 | 14417 | 4533 | 95,01 | 22 |
| 7. | С130806-68 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ10704-91/из стали БСТ2КП-БСТ4КП 76х3мм | м | 233,932 | 333,00 | -- | 77899 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | Е0122-36-1 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | шт | 1,00 | 276,46 | 17,71 | 276 | 18 | 1,07 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 186,75 | 6,75 | 187 | 7 | 0,03 | 0 |
| 9. | С130904-7 1 | Краны шаровые сварные стальные КТФ Р 4 МПа, Dy 50 мм | шт | 1,00 | 4950,00 | -- | 4950 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | 39-20-2 | Контроль внешним осмотром и Измерением трубопроводов | м2 | 2,00 | 23,62 | - | 47 | | 0,1 | -- |
| | | Диаметром до 108мм | | | 22,5 | - | 45 | -- | 0,00 | 0 |
| 11. | Е0113-16-4 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за | м2 | 79,00 | 32,52 | 0,05 | 2569 | 4 | 0,03 | 2 |
| | | один раз | | | 5,81 | 0,02 | 459 | 2 | 0,00 | 0 |
| 12. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | м2 | 79,00 | 20,36 | 0,02 | 1608 | 2 | 0,02 | 2 |
| | | ПФ-115 | | | 4,16 | -- | 329 | -- | -- | -- |
| ИТОГО: | | | | | | | 499979 | 23702 | | 273 |
| | | | | | | | 44596 | 7563 | | 35 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 48548 |
| На металломонтажные работы | 12564 |
| Всего накладных расходов: | 61112 |
| Итого с накладными | 561091 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 33665 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 594756 |
| Итого с временными, 3,4 % | 614978 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,079 % | 627763 |
| Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 % | 631693 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 634220 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 640562 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,32119 | 1486867 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 29737 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1516604 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 181993 |
| Итого с НДС | 1698597 |

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.

Тех. надзор Киреев К.М.

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»

Договор №22 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

Наименование обьекта: Рабочий проект инженерной инфраструктуры(газоснабжение) ЗКО северо-западного и южного р-на п. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО

# А К Т N 5/2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ на газопровод низкого на газопровод низкого давления Г1(ГРПШ№5)за ноябрь 2014г

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | км | 3,115 | 51202,26<br>30825 | 20326,01<br>5353,43 | 175419<br>105606 | 69637<br>18341 | 179,00<br>20,64 | 613<br>71 |
| 2. | Е0122-11-4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм | км | 0,145 | 70811,26<br>40500,00 | 30144,88<br>8009,55 | 8993<br>5144 | 3828<br>1017 | 236,00<br>31,06 | 30<br>4 |
| ИТОГО: | | | | | | | 184412<br>110750 | 73765<br>19358 | | 643<br>75 |
| Накладные расходы : | | | | | | | | | | |
| На общестроительные работы | | | | | | | | 172905 | | |
| Всего накладных расходов: | | | | | | | | 172905 | | |
| Итого с накладными | | | | | | | | 357317 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | | | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | | | 21439 | | |

| | |
|---|---|
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 378756 |
| Итого с временными, 3,4 % | 391634 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,079 % | 399776 |
| Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 % | 402278 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 403887 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 407926 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,32119 | 946874 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 18938 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 965812 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 115896 |
| Итого с НДС | 1081708 |

**Сдал:**

**Директор Бакиев А.Б.**

**Тех. надзор** **Киреев К.М.**

**Принял:**

**Руководитель Мулкашев М.Т.**