Объект: «Капитальный ремонт здании Мергеневской СОШ Акжаикского района,ЗКО (корректировка проекта)»

Форма №3

Полная стоимость: 85285307,52 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 50398817,00 тенге
б) отчетный период 25088570,00 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел образования Акжаикского района»
Подрядчик: ТОО «Стройорганизация БаКС»
Адрес: ЗКО. г.Уральск, Промзона Желаево, 7/1
БИН 030540008038
БИК KCJBKZKX
Банк АО «Банк Центр Кредит»
ИИК (р/с) KZ248560000005550871

Справка №2/1 от 29 июля 2013 г.
О стоимости выполненных работ по капитальному ремонту здания Мергеневской СОШ в п.Мергенево,Акжаикского района,ЗКО.
Договор №163 от 15.07.2013г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Капитальный ремонт здании Мергеневской СОШ. Акжаикского района,ЗКО (корректировка проекта)»	тенге	85285307,52	17992518,16	7526571,00	10465947,16	25310247,00	25088570,00	17561999,00	50398817,00

Сумма к оплате прописью: **Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто девять тенге 00 тиын. в том числе НДС – 1881642 (один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок две тенге), 75 тиын**

Заказчик:
Начальник: **Зиналиев М.Г.**

Подрядчик:
Директор: **Бакиев А.Б.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

Заказчик: ГУ «Отдел образования Акжаикского района»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Стройорганизация БаКС"

Договор №163 от 15 июль 2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Мергеневской СОШ в п.Мергенево Акжаикского района ЗКО (корректировка проекта)

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания Мергеневской СОШ

А К Т *N 2 от 29 июля 2013 года.*

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 год.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	11-2-9	Устройство бетонной подготовки	м3	1,70	9117,83	--	15500	--	4,21	7
					652,05	--	1108	--	--	--
2.	11-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	м2	149,50	426,42	16,79	63750	2510	0,52	77
					76,59	6,30	11450	942	0,03	5
3.	11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	м2	3887,00	69,90	0,84	271709	3255	0,01	20
					0,72	0,31	2816	1215	0,00	6
4.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-150	м2	2900,50	268,42	12,44	778557	36075	0,41	1187
					60,03	4,67	174117	13560	0,02	66
5.	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М-150	м2	5801,00	35,63	0,84	206690	4858	0,01	29
					0,72	0,31	4203	1813	0,00	9
6.	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	585,99	1494,35	14,65	875677	8585	1,22	714
					197,43	5,49	115693	3216	0,03	16
		Итого по разделу: Полы								2211882
		Раздел: Проемы								

7.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	м2	399,94	415,36	23,43	166117	9370	1,05	420
					175,10	7,73	70029	3091	0,04	16
8.	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	399,93	8050,00	--	3219459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-93 6	Поправка на 3 стекло	м2	399,93	1400,00	--	559906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0110-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высотой проема до 2 м	м2	97,32	248,43	6,98	24176	679	0,67	65
					108,16	2,65	10526	258	0,01	1
11.	6-9-10	Доски подоконные ПХВ шириной до 500 мм	м	210,19	1510,00	--	317381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0158-18-4	Устройство сливов из листовой стали	м	210,19	253,64	0,56	53312	118	0,26	55
					40,86	0,09	8588	19	0,00	0
13.	9-29-1	Монтаж металлических перемычек	т	0,24	13711,47	5475,87	3291	1314	28,90	7
					5040,00	1552,87	1210	373	5,46	1
14.	2-1-41	Металлоконструкции перемычек	т	0,24	147100,00	--	35304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								4378945
		Раздел: Внутренняя отделка								
15.	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков толщиной до 3 мм	м2	1966,50	217,00	4,93	426730	9695	0,64	1259
					117,43	1,86	230926	3658	0,01	21
16.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми по сборным конструкциям потолков,	м2	1966,50	264,27	2,91	519687	5723	0,30	590
					50,20	1,10	98718	2163	0,01	20
		подготовленным под окраску								
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								946417
		Раздел: Отопление								
17.	Е0165-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	секция	1100,00	82,20	0,15	90420	165	0,66	726
					52,65	0,02	57915	22	0,00	0

18.	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140	1 кВт	202,40	177,15	34,73	35855	7029	0,68	138
					108,45	13,01	21950	2633	0,06	12
19.	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140	1 кВт	159,90	3667,15	34,73	586377	5553	0,68	109
					108,45	13,01	17341	2080	0,06	10
20.	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	120,00	266,48	3,96	31978	475	0,30	36
					52,20	1,49	6264	179	0,01	1
21.	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	750,00	264,48	3,96	198360	2970	0,30	223
					52,20	1,49	39150	1118	0,01	5
22.	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	130,00	343,48	3,96	44652	515	0,30	39
					52,20	1,49	6786	194	0,01	1
23.	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	220,00	422,48	3,96	92946	871	0,30	65
					52,20	1,49	11484	328	0,01	2
		Итого по разделу: Отопление								1080588
ИТОГО:							8617834	99762		5765
							890274	36862		191

Накладные расходы :

На общестроительные работы	905376
На металломонтажные работы	1424
На сантехнические работы	83842
Всего накладных расходов:	990642
Итого с накладными	9608476

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	576508
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10184984
Пересчет в текущих ценах, К-2,15624	21961283
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	439226
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22400509
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2688061
Итого с НДС	25088570

Заказчик:

Технадзор:

Генеральный подрядчик:

ТОО "СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ БаКС" ЖШС