Объект: «Капитальный ремонт здании Мергеневской СОШ
Акжаикского района,ЗКО (корректировка проекта)»

Форма №3

Полная стоимость: 85285307,52 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 75691794,00 тенге
б) отчетный период 25292977,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Отдел образования Акжаикского района»**
Подрядчик: **ТОО «Стройорганизация БаКС»**
Адрес: **ЗКО. г.Уральск, Промзона Желаево, 7/1**
БИН **030540008038**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк Центр Кредит»**
ИИК (р/с) **KZ248560000005550871**

Справка №3/1 от 20 август 2013 г.
О стоимости выполненных работ по капитальному ремонту здания Мергеневской СОШ в п.Мергенево,Акжаикского района,ЗКО.
Договор №163 от 15.07.2013г.

Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
Капитальный ремонт здании Мергеневской СОШ, Акжаикского района,ЗКО (корректировка проекта)»	тенге	85285307,52	10465947,16	7587893,10	2878054,06	50398817,00	25292977,00	17705083,90	75691794,00

Сумма к оплате прописью: **Семнадцать миллионов семьсот пять тысяча восемьдесят три тенге 90 тиын.**
в том числе НДС – 1896973 (один миллион восемьсот девяносто шесть тысяча девятьсот семьдесят три тенге) 27 тиын

Заказчик:
Начальник: **Зиналиев М.Г.**

Подрядчик:
Директор: **Бакиев А.Б.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

Заказчик: ГУ «Отдел образования Акжаикского района»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Стройорганизация БаКС"

Договор №163 от 15 июль 2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Мергеневской СОШ в п.Мергенево Акжаикского района ЗКО (корректировка проекта)

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания Мергеневской СОШ

А К Т *N 3 от 20* август *2013 года.*

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчанно-гравийных	м3	29,90	2835,60 548,55	-- --	84784 16402	-- --	3,44 --	103 --
2.	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	393,70	1265,48 79,96	7,98 2,99	498220 31480	3140 1176	0,51 0,01	201 4
3.	12-15-3	Устройство прокладной гидроизоляции в 1 слой	м2	242,60	105,07 13,33	1,24 0,47	25489 3233	300 115	0,08 0,00	19 1
4.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в 2 слоя из пергамина	м2	787,40	109,47 13,33	1,24 0,47	86194 10495	974 374	0,08 0,00	63 2
5.	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	585,99	1494,35 197,43	14,65 5,49	875677 115693	8585 3216	1,22 0,03	714 16
6.	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	1505,50	749,82 67,28	6,13 2,31	1128854 101283	9221 3481	0,44 0,01	662 15
7.	11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	393,70	1551,87 99,62	10,68 4,00	610971 39222	4203 1575	0,63 0,02	248 8
8.	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	393,70	180,18 90,05	2,35 0,90	70936 35451	925 354	0,54 0,00	211 2

9.	15-165-8	Улучшенная окраска бетонных лестниц колером масляным разбеленным	м2	120,00	173,10	1,88	20772	226	0,47	56
					78,30	0,72	9396	86	0,00	0
10.	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	1197,00	178,36	0,09	213497	108	0,09	113
					15,12	0,02	18099	24	0,00	0
11.	57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	1062,50	283,73	2,26	301465	2401	0,29	308
					49,84	0,34	52955	361	0,00	2
12.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадь проема до 3 м2	м2	13,23	367,11	19,34	4857	256	0,96	13
					139,39	6,57	1844	87	0,04	1
13.	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	13,23	13000,00	--	171990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних проемах, площадь проема до 3 м2	м2	169,68	671,57	39,81	113952	6755	1,32	224
					219,42	15,05	37231	2554	0,07	12
15.	10-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	45,84	527,93	39,21	24200	1798	1,14	52
					192,26	14,82	8813	680	0,07	3
16.	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,63	379,71	40,10	997	105	1,71	4
					313,09	15,16	822	40	0,07	0
17.	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,63	112,90	0,11	296	--	0,41	1
					64,95	0,06	170	--	0,00	0
18.	Е0115-64-3	Шпаклевка толщиной до 5 мм стен	м2	3459,90	221,50	4,29	766368	14843	0,52	1799
					84,79	1,64	293365	5674	0,01	35
19.	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3459,90	316,78	2,63	1096025	9082	0,45	1552
					74,78	0,99	258747	3417	0,00	17
20.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструциям, подготовленных под окраску стен	м2	1428,00	126,50	2,01	180641	2874	0,36	514
					59,78	0,76	85362	1089	0,00	6
21.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	643,18	1851,05	4,62	1190558	2971	1,52	978
					254,97	3,14	163992	2020	0,02	13

22.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	466,00	659,12	7,91	307148	3687	2,06	960
					359,66	2,99	167603	1392	0,01	5
23.	Е0115-64-5	Шпаклевка толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	466,00	402,39	7,65	187513	3565	0,93	433
					162,60	2,90	75771	1351	0,01	5
24.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными составами	м2	466,00	285,16	2,63	132884	1223	--	--
					74,78	0,99	34850	460	0,01	3
ИТОГО:							8094295	77253		9229
							1562288	29518		149

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1592464
Всего накладных расходов:	1592464
Итого с накладными	9686759

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	581206
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10267965
Пересчет в текущих ценах, К-2,15624	22140211
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	442804
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22583015
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2709962
Итого с НДС	***25292977***

Заказчик:

Технадзор:

Генеральный подрядчик:

ТОО "СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ БаКС" ЖШС