Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Техсопровождение:
Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Гоголя в г.Актобе
Договор: №286 2020-06-25

Акт приемки выполненных работ № 1
на Подготовительные работы
за август месяц 2020 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Нарезка швов в асфальтобетоне				
1	2	Е11-270601-0201 Изм. и	**Покрытия асфальтобетонны е. Нарезк а швов**	**м шва**	**102,0000**	**1594,32**	**162 621**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**130 413**
			Накладные расходы				20 161
			Сметная прибыль				12 046
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**162 621**
			РАЗДЕЛ 2.Выведение на отметку смотровых колодцев (23 шт)				
2	2	Е11-231201-0101	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**23,0000**	**1180,27**	**27 146**
			Итого прямые затраты:			**691,85**	**15 913**
			Накладные расходы	%	--	400,99	9 223
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	87,43	2 011
3	3	С341-310103-0501 в ценах II квартала 2017 года	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**2,6450**	**385,56**	**1 020**
			Итого прямые затраты:			**357,00**	**944**
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	28,56	76
4	4	С341-010105-1010 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2,6450**	**357,63**	**946**
			Итого прямые затраты:			**331,14**	**876**
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	26,49	70
5	5	С341-310103-0502 в ценах II квартала 2017 года	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**2,6450**	**385,56**	**1 020**
			Итого прямые затраты:			**357,00**	**944**
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	28,56	76
6	6	Е11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж**	**м3 сборных железобето**	**0,4600**	**10462,76**	**4 813**
			Итого прямые затраты:			**6917,26**	**3 182**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--	2770,48	1 274
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	775,02	357
7	7	С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**1,1500**	**403,92**	**465**
			Итого прямые затраты:			**374,00**	**430**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,92	34
8	8	С341-010105-1010 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1,1500**	**357,63**	**411**
			Итого прямые затраты:			**331,14**	**381**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,49	31
9	9	С341-310101-0702 в ценах II квартала 2017 года	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**1,1500**	**403,92**	**465**
			Итого прямые затраты:			**374,00**	**430**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,92	34
10	10	Е11-080201-0109 т.ч. п-1.25	**Смотровые колодцы. Выведение на отметку (кладка)(0,3 м3 кладки/колодец). Стены криволинейного очертания, применен**	**м3 кладки**	**6,9000**	**31667,19**	**218 504**
			Итого прямые затраты:			**26298,69**	**181 461**
			Накладные расходы	%	--	3022,78	20 857
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2345,72	16 186
11	11	Е11-070201-0201 т.ч. п-1.25	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобето**	**0,4600**	**16096,69**	**7 405**
			Итого прямые затраты:			**10819,78**	**4 977**
			Накладные расходы	%	--	4084,56	1 879
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1192,35	549
12	12	С121-040301- 0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**23,0000**	**1520,01**	**34 960**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**1407,42**	**32 371**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	112,59	2 590
13	13	Е11-231201-0101 т.ч. п-1.25	**Люки. Установка**	**шт.**	**23,0000**	**2371,06**	**54 535**
			Итого прямые затраты:			**1430,27**	**32 896**
			Накладные расходы	%	--	765,16	17 599
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	175,63	4 040
14	14	С123-030101- 0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 в ценах II квартала 2017 года	**Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х**	**комплект**	**9,0000**	**21409,12**	**192 682**
			Итого прямые затраты:	**комплект**		**19823,26**	**178 409**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1585,86	14 273

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	С123-030101- 0202 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 в ценах II квартала 2017 года	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х**	**комплект**	**14,0000**	**28432,17**	**398 050**
			Итого прямые затраты:	**комплект**		**26326,08**	**368 565**
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	2106,09	29 485
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**821 779**
			Накладные расходы				**50 832**
			Сметная прибыль				**69 811**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**942 420**
			РАЗДЕЛ 3.Демонтаж остановочного павильона				
16	16	Е11-090102-0103	**Остановочный павильон. Демонтаж**	**т конструкц**	**0,4560**	**34439,43**	**15 704**
			Итого прямые затраты:			**23242,25**	**10 599**
			Накладные расходы	%	--	8646,11	3 943
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	2551,07	1 163
17	17	С341-310103- 0501 в ценах II квартала 2017 года	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**0,4560**	**385,56**	**176**
			Итого прямые затраты:			**357,00**	**163**
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	28,56	13
18	18	С341-010105- 1010 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**0,4560**	**357,63**	**163**
			Итого прямые затраты:			**331,14**	**151**
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	26,49	12
19	19	С341-310103- 0502 в ценах II квартала 2017 года	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**0,4560**	**385,56**	**176**
			Итого прямые затраты:			**357,00**	**163**
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	28,56	13
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**11 075**
			Накладные расходы				**3 943**
			Сметная прибыль				**1 201**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**16 219**
			РАЗДЕЛ 4.Земляное полотно				
			Срезка земляного полотна				
20	20	Е11-010104- 0106 т.ч. п-1.25	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**45,0000**	**39,21**	**1 764**
			Итого прямые затраты:			**30,53**	**1 374**
			Накладные расходы	%	--	5,78	260
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	2,90	131

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Е11-010104-0114 т.ч. п-1.25	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**45,0000**	**124,13**	**5 586**
			Итого прямые затраты:			**96,64**	**4 349**
			Накладные расходы	%	--	18,30	823
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,20	414
			Подсыпка профиля из привозного грунта				
22	22	Е11-010102-0308 т.ч. п-1.25	**Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65**	**м3 грунта**	**205,0000**	**196,31**	**40 243**
			Итого прямые затраты:			**152,92**	**31 348**
			Накладные расходы	%	--	28,85	5 915
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,54	2 981
23	23	С341-020103-1010 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозк а строительны х грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**348,5000**	**229,62**	**80 022**
			Итого прямые затраты:			**212,61**	**74 095**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,01	5 928
24	24	Е11-010102-0602 т.ч. п-1.25	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**250,0000**	**25,74**	**6 435**
			Итого прямые затраты:			**19,15**	**4 788**
			Накладные расходы	%	--	4,68	1 170
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,91	477
25	25	Е11-010105-0502 т.ч. п-1.25	**Насы пи дорожны е. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**250,0000**	**82,33**	**20 584**
			Итого прямые затраты:			**64,10**	**16 025**
			Накладные расходы	%	--	12,13	3 034
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,10	1 525
26	26	Е11-010105-0505 т.ч. п-1.25	**Насы пи дорожны е. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**250,0000**	**99,32**	**24 830**
			Итого прямые затраты:			**77,32**	**19 331**
			Накладные расходы	%	--	14,64	3 660
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,36	1 839
27	27	Е11-010201-0102 т.ч. п-1.25	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненно**	**250,0000**	**80,48**	**20 120**
			Итого прямые затраты:			**62,80**	**15 699**
			Накладные расходы	%	--	11,72	2 931
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,96	1 490
28	28	Е11-010201-0108 т.ч. п-1.25	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя**	**м3 уплотненно**	**250,0000**	**42,76**	**10 691**
			Итого прямые затраты:			**34,13**	**8 533**
			Накладные расходы	%	--	5,46	1 366
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,17	792
29	29	Е11-010203-0102 т.ч. п-1.25	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланиров**	**830,0000**	**7,04**	**5 843**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого прямые затраты:			**5,68**	**4 713**
			Накладные расходы	%	--	0,84	697
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	0,52	433
30	30	Е11-010201-0601 т.ч. п-1.25	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**250,0000**	**89,24**	**22 309**
			Итого прямые затраты:			**69,60**	**17 401**
			Накладные расходы	%	--	13,02	3 255
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	6,61	1 653
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**197 655**
			Накладные расходы				23 110
			Сметная прибыль				17 661
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**238 427**
			ИТОГО	**Тенге**			**1 359 687**
			в том числе :				
			Прямые затраты	Тенге			1 160 923
			Накладные расходы	Тенге			98 046
			Сметная прибыль	Тенге			100 718
			Итого с временными		**1,04%**	**14 141**	**1 373 828**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,70%**	**23 369**	**1 397 197**
			Итого с НДС		**12%**	**167 664**	**1 564 861**
			Коэффициент к договорной цене	*0,9793943537*			**1 532 616**

Заказчик: И.О Руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД города Актобе"

_____ **Ажибаев М.А.**

Представитель Тех. надзора ТОО "Регион Инерт Сервис"

_____ **Шолпанова Н.Т.**

Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"

Директор_____**Кобыландин М.Ж**

Авторский надзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Абдраимов Ж.Ж.**