Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Техсопровождение:
Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Гоголя в г.Актобе
Договор: №286 2020-06-25

Акт приемки выполненных работ № 2
на Дорожную одежду
за август месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда по типу I (S=2681 м2)				
1	1	Е11-270302-0401 Изм. и	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя в ср. 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**810,0000**	**64,29**	**52 072**
			Итого прямые затраты:			**54,88**	44 456
			Накладные расходы	%	--	4,64	3 759
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,76	3 857
2	2	Е11-270302-0501 Изм. и	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя в ср. 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**1890,0000**	**57,22**	**108 137**
			Итого прямые затраты:			**48,98**	92 571
			Накладные расходы	%	--	4,00	7 555
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,24	8 010
3	3	С341-020103-1010 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозк а строительны х грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**319,9500**	**229,62**	**73 467**
			Итого прямые затраты:			212,61	68 025
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,01	5 442
4	4	Е11-271001-0102 т.ч. п-1.25	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**1,3405**	**81575,99**	**109 353**
			Итого прямые затраты:			**75253,48**	100 877
			Накладные расходы	%	--	279,84	375
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6042,67	8 100
5	5	Е11-270602-0901 т.ч. п-1.25	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)**	**т**	**1,3405**	**2105,09**	**2 822**
			Итого прямые затраты:			**1518,00**	2 035
			Накладные расходы	%	--	431,16	578
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	155,93	209
6	6	Е11-270301-0401 т.ч. п-1.25	**Слой выравнивающий из пористой асфальтобетонной смеси марки II толщиной в ср.7 см. Устройство с применением укладчиков**	**т смеси**	**431,6410**	**18507,69**	**7 988 678**
			Итого прямые затраты:			16863,27	7 278 880
			Накладные расходы	%	--	273,48	118 044
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1370,94	591 754
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7 586 844**
			Накладные расходы				130 311

			Сметная прибыль				617 372
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8 334 527**
			Раздел: Дорожная одежда по типу II (S=7091 м2)				
7	10	E11-010105-0106 т.ч. п-1.25	**Выемки. Разработка дорожного корыта глубиной 400 мм с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами " Драглайн" с ковшом**	**м3 грунта**	**3840,0000**	**198,99**	**764 112**
			Итого прямые затраты:				
			Накладные расходы	%	--	156,14	599 594
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,10	107 918
8	11	E11-010201-0301 т.ч. п-1.25	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**2400,0000**	**73,52**	**176 450**
			Итого прямые затраты:				
			Накладные расходы	%	--	57,05	136 921
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,02	26 458
9	12	E11-010201-0307 т.ч. п-1.25	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**2400,0000**	**36,54**	**87 693**
			Итого прямые затраты:				
			Накладные расходы	%	--	27,51	66 013
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,33	15 184
10	13	E11-010201-0801 т.ч. п-1.25	**Основание под дорожную одежду. Полив водой**	**м2 уплотненно**	**9600,0000**	**79,10**	**759 380**
			Итого прямые затраты:				
			Накладные расходы	%	--	46,73	448 575
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,52	254 555
11	14	E11-010203-0102 т.ч. п-1.25	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланиров**	**9600,0000**	**7,04**	**67 581**
			Итого прямые затраты:				
			Накладные расходы	%	--	5,68	54 510
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,84	8 065
12	15	С341-310104-0101 в ценах II квартала 2017 года	**Грунт лишний. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**5927,9000**	**210,60**	**1 248 416**
			Итого прямые затраты:				
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,60	92 475
13	16	С341-020103-1010 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозк а строительны х грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (у 1,7 т/м3)**	**Тенге за 1 тонну**	**5927,9000**	**229,62**	**1 361 157**
			Итого прямые затраты:				
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,01	100 827
14	17	E11-270401-0102 т.ч. п-1.25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.15 см. Устройство. Отсутствие**	**м3 материала**	**1435,0500**	**3635,12**	**5 216 578**
			Итого прямые затраты:				
			Накладные расходы	%	--	3183,32	4 568 222
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,53	261 943
15	18	E11-270403-0201 т.ч. п-1.25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**8010,0000**	**769,80**	**6 166 096**
			Итого прямые затраты:				
			Накладные расходы	%	--	666,36	5 337 517
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,42	371 831
						57,02	456 748

		Е11-270403-0204 Изм. и	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменны х материалов с пределом прочности на сжатие свы ше 68,6 до**	**м2 основания**	**8010,0000**	**221,59**	**1 774 898**
16	19		Итого прямые затраты:			195,75	1 567 928
			Накладные расходы	%	--	9,43	75 496
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,41	131 474
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**15 195 552**
			Накладные расходы				1 121 450
			Сметная прибыль				1 305 360
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**17 622 362**
			ИТОГО	**Тенге**			**25 956 889**
			в том числе :				
			Прямые затраты	Тенге			22 782 396
			Накладные расходы	Тенге			1 251 761
			Сметная прибыль	Тенге			1 922 732
			Итого с временными		**1,04%**	**269 952**	**26 226 841**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,70%**	**446 119**	**26 672 960**
			Итого с НДС		**12%**	**3 200 755**	**29 873 715**
			Коэффициент к договорной цене	*0,9793943537*			**29 258 148**

Заказчик: И.О Руководителя ГУ
"Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Актобе"

_____Ажибаев М.А.

Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"

Директор_____Кобыландин М.Ж

Представитель Тех. надзора
ТОО "Регион Инерт Сервис"

_____ Шолпанова Н.Т.

Авторский надзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ Абдраимов Ж.Ж