Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Технический надзор: ТОО "РегионИнертСервис"
Авторский надзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Гоголя в г.Актобе
Договор: №286 2020-06-25

Акт приемки выполненных работ № 5
на Пешеходный тротуар
за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Пешеходный тротуар по типу I (S=2308 м2)				
1	1	Е11-010105-0106 т.ч. п-1.25	Выемки. Разработка дорожного корыта глубиной 200 мм с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами " Драглайн" с ковшом	м3 грунта	**400,00**	**198,99**	79 595
			Итого прямые затраты:			**156,14**	62 458
			Накладные расходы	%	--	28,10	11 241
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,74	5 896
2	2	Е11-010201-0301 т.ч. п-1.25	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненно	**500,00**	**73,52**	**36 760**
			Итого прямые затраты:			**57,05**	28 525
			Накладные расходы	%	--	11,02	5 512
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,45	2 723
3	3	Е11-010201-0307 т.ч. п-1.25	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**500,00**	**36,54**	**18 269**
			Итого прямые затраты:			27,51	13 753
			Накладные расходы	%	--	6,33	3 163
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,71	1 353
4	4	Е11-010201-0801 т.ч. п-1.25	Основание под дорожную одежду. Полив водой	**м2 уплотненно**	**2000,0**	**79,10**	**158 204**
			Итого прямые затраты:			**46,73**	93 453
			Накладные расходы	%	--	26,52	53 032
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,86	11 719
5	5	Е11-010203-0102 т.ч. п-1.25	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланиров**	**2000,0**	**7,04**	**14 079**
			Итого прямые затраты:			**5,68**	11 356
			Накладные расходы	%	--	0,84	1 680
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,52	1 043
6	6	С341-310104-0101 в ценах II квартала 2017	Грунт лишний. Погрузка	**Тенге за 1 тонну**	**393,95**	**210,60**	**82 966**
			Итого прямые затраты:			195,00	76 820
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,60	6 146

7	7	С341-020103-1010 в ценах II квартала 2017	**Перевозк а строительны х грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (у 1,7 т/м3)**	**Тенге за 1 тонну**	**393,95**	**229,62**	**90 459**
			Итого прямые затраты:			212,61	83 758
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,01	6 701
			Устройство новой дорожной одежды				
8	8	Е11-270401-0102 т.ч. п-1.25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.10 см. Устройство. Отсутствие**	**м3 материала**	**200,00**	**3635,12**	**727 024**
			Итого прямые затраты:			**3183,32**	636 664
			Накладные расходы	%	--	182,53	36 506
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	269,27	53 854
9	9	Е11-270403-0201 т.ч. п-1.25	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**2000,00**	**817,06**	**1 634 123**
			Итого прямые затраты:			**710,12**	1 420 235
			Накладные расходы	%	--	46,42	92 842
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,52	121 046
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2 427 024**
			Накладные расходы				**203 977**
			Сметная прибыль				210 480
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2 841 481**
			РАЗДЕЛ 2.Установка бортовых камней БР 100.20.8 (L=3077 м.п.)				
10	12	Е11-270201-1002 т.ч. п-1.25	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия	**м бортового**	**2800**	**2026,02**	**5 672 861**
			Итого прямые затраты:			1506,34	4 217 765
			Накладные расходы	%	--	369,60	1 034 884
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	150,08	420 212
11	13	С121-040508- 9901 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	**44,80**	**33959,13**	**1 521 369**
			Итого прямые затраты:	м3		31443,64	1 408 675
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2515,49	112 694
			Подбивка бортового камня грунтом				
12	14	Е11-010102-0602 т.ч. п-1.25	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	**223,854**	**25,74**	**5 762**
			Итого прямые затраты:			19,15	4 288
			Накладные расходы	%	--	4,68	1 048
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,91	427
13	15	Е11-010205-0502 т.ч. п-1.25	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**223,854**	**1302,15**	**291 493**
			Итого прямые затраты:			757,82	169 642
			Накладные расходы	%	--	447,87	100 259
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,46	21 592
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5 800 369**
			Накладные расходы				**1 136 190**
			Сметная прибыль				554 925
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7 491 485**
			ИТОГО	**Тенге**			**10 332 966**
			в том числе :				
			Прямые затраты	Тенге			8 227 393

			Накладные расходы	Тенге			1 340 168
			Сметная прибыль	Тенге			765 405
			Итого с временными		**1,04%**	**107 463**	**10 440 429**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,70%**	**177 592**	**10 618 020**
			Итого с НДС		**12%**	**1 274 162**	**11 892 183**
			Коэффициент к договорной цене	*0,9793943537*			**11 647 137**

Заказчик:
и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе _____ **Алдияров В.Ш.**

Подрядчик: _____ **Кобыландин М.Ж**
ТОО "Жалаугер-НС"

Заказчик:
Инспектор ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе _____ **Есмуканов Р.Р.**

Технический надзор:
ТОО "РегионИнертСервис" _____ **Шолпанова Н.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ **Абдраимов Ж.Ж.**