Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Технический надзор: ТОО "РегионИнертСервис"
Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Авторский надзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Гоголя в г.Актобе
Договор: №286 2020-06-25

Акт приемки выполненных работ № 7
за ноябрь 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	2	3	4	5	6
		ЛС 2-1-2	**РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда по типу I (S=2681 м2)**				
1	4	Е11-271001-0102 т.ч. п-1.25	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	т битума	**-0,1075**	**81575,99**	**-8 769**
			Итого прямые затраты:			**75253,48**	-8 090
			Накладные расходы	%	--	279,84	-30
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6042,67	-650
2	5	Е11-270602-0901 т.ч. п-1.25	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)**	т	**-0,1075**	**2105,09**	**-226**
			Итого прямые затраты:			**1518,00**	-163
			Накладные расходы	%	--	431,16	-46
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	155,93	-17
3	6	Е11-270301-0401 т.ч. п-1.25	**Слой выравнивающий из пористой асфальтобетонной смеси марки II толщиной в ср.7 см. Устройство с применением укладчиков**	т смеси	**-15,05**	**18507,69**	**-278 541**
			Итого прямые затраты:			**16863,27**	-253 792
			Накладные расходы	%	--	273,48	-4 116
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1370,94	-20 633
4	7	Е11-271001-0102 т.ч. п-1.25	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	т битума	**-0,0645**	**81575,99**	**-5 262**
			Итого прямые затраты:			**75253,48**	-4 854
			Накладные расходы	%	--	279,84	-18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6042,67	-390
5	8	Е11-270602-0901 т.ч. п-1.25	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)**	т	**-0,0645**	**2105,09**	**-136**
			Итого прямые затраты:			**1518,00**	-98
			Накладные расходы	%	--	431,16	-28
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	155,93	-10
6	9	Е11-270602-0301 т.ч. п-1.25	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки МII, плотность каменных**	**м2 покрытия**	**-215,00**	**1838,99**	**-395 383**
			Итого прямые затраты:			1668,76	-358 783
			Накладные расходы	%	--	34,01	-7 312
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,22	-29 287

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-625 780**
			Накладные расходы				**-11 550**
			Сметная прибыль				**-50 986**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-688 317**
			РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда по типу II (S=7091 м2)				
7	17	Е11-270401-0102 т.ч. п-1.25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.15 см. Устройство. Отсутствие**	**м3 материала**	**-394,80**	**3635,12**	**-1 435 145**
			Итого прямые затраты:			3183,32	-1 256 775
			Накладные расходы	%	--	182,53	-72 063
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	269,27	-106 308
8	18	Е11-270403-0201 т.ч. п-1.25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**-1075,00**	**769,80**	**-827 535**
			Итого прямые затраты:			666,36	-716 337
			Накладные расходы	%	--	46,42	-49 902
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,02	-61 297
9	20	Е11-271001-0102 т.ч. п-1.25	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**-0,21**	**81575,99**	**-17 457**
			Итого прямые затраты:			75253,48	-16 104
			Накладные расходы	%	--	279,84	-60
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6042,67	-1 293
10	21	Е11-270602-0901 т.ч. п-1.25	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)**	**т**	**-0,21**	**2105,09**	**-450**
			Итого прямые затраты:			1518,00	-325
			Накладные расходы	%	--	431,16	-92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	155,93	-33
11	22	Е11-270602-0306 т.ч. п-1.25	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9**	**м2 покрытия**	**-378,89**	**1715,54**	**-649 994**
			Итого прямые затраты:			1554,50	-588 978
			Накладные расходы	%	--	33,96	-12 867
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	127,08	-48 149
12	23	Е11-270602-0406 т.ч. п-1.25	**Покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины**	**м2 покрытия**	**-378,89**	**779,26**	**-295 250**
			Итого прямые затраты:			721,32	-273 298
			Накладные расходы	%	--	0,21	-81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,72	-21 870
13	24	Е11-271001-0102 т.ч. п-1.25	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**-0,1995**	**81575,99**	**-16 274**
			Итого прямые затраты:			75253,48	-15 013
			Накладные расходы	%	--	279,84	-56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6042,67	-1 206
14	25	Е11-270602-0901 т.ч. п-1.25	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)**	**т**	**-0,1995**	**2105,09**	**-420**
			Итого прямые затраты:			1518,00	-303
			Накладные расходы	%	--	431,16	-86

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	155,93	-31
15	26	Е11-270602-0301 т.ч. п-1.25	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II, плотность каменных**	**м2 покрытия**	**-665,00**	**1838,99**	**-1 222 928**
			Итого прямые затраты:			1668,76	-1 109 725
			Накладные расходы	%	--	34,01	-22 617
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,22	-90 586
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-3 976 858**
			Накладные расходы				**-157 823**
			Сметная прибыль				**-330 773**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-4 465 454**
			РАЗДЕЛ 3.Укрепление обочин				
			Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы				
16	27	Е11-010102-0602 т.ч. п-1.25	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**347,00**	**25,74**	**8 932**
			Итого прямые затраты:			19,15	6 646
			Накладные расходы	%	--	4,68	1 624
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,91	662
17	28	Е11-010104-0102 т.ч. п-1.25	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**277,60**	**51,77**	**14 372**
			Итого прямые затраты:			39,56	10 981
			Накладные расходы	%	--	8,38	2 326
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,83	1 065
18	29	Е11-010104-0110 т.ч. п-1.25	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**277,60**	**177,19**	**49 188**
			Итого прямые затраты:			135,39	37 584
			Накладные расходы	%	--	28,68	7 961
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,13	3 644
19	30	Е11-010205-0502 т.ч. п-1.25	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**69,40**	**1302,15**	**90 369**
			Итого прямые затраты:			757,82	52 593
			Накладные расходы	%	--	447,87	31 082
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,46	6 694
20	31	Е11-010203-0102 т.ч. п-1.25	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланиров**	**3338,40**	**7,04**	**23 501**
			Итого прямые затраты:			5,68	18 956
			Накладные расходы	%	--	0,84	2 805
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,52	1 741
21	32	Е11-010203-0105 т.ч. п-1.25	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланиров**	**834,60**	**184,36**	**153 870**
			Итого прямые затраты:			107,30	89 549
			Накладные расходы	%	--	63,41	52 923
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,66	11 398
			Устройство обочин из ЩПС				

22	33	Е11-270801-0111 т.ч. п-1.25	**Обочины. Укрепление щебеночно-песчаной смесью С6 толщиной 15 см**	**м2 покрытия**	**3000,00**	**209,94**	**629 834**
			Итого прямые затраты:			157,53	472 583
			Накладные расходы	%	--	36,87	110 597
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,55	46 654
23	34	Е11-271001-0503 т.ч. п-1.25	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установк е, установленной в карьере**	**м3 смеси (в ры хлом**	**558,00**	**892,68**	**498 115**
			Итого прямые затраты:			680,71	379 838
			Накладные расходы	%	--	145,84	81 379
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,12	36 897
24	35	С121-010201-0502 в ценах II	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (40%)**	**м3**	**223,20**	**3098,02**	**691 479**
			Итого прямые затраты:	м3		2868,54	640 258
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	229,48	51 221
25	36	С121-010201-0501 в ценах II	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 (40%)**	**м3**	**223,20**	**3098,02**	**691 479**
			Итого прямые затраты:	м3		2868,54	640 258
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	229,48	51 221
26	37	С121-010401-0101 в ценах II	**Песок природный ГОСТ 8736-2014 (20%)**	**м3**	**111,60**	**1785,01**	**199 207**
			Итого прямые затраты:	м3		1652,79	184 451
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	132,22	14 756
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2 533 698**
			Накладные расходы				**290 697**
			Сметная прибыль				**225 952**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3 050 347**
			РАЗДЕЛ 4. Пешеходный тротуар по типу I (S=2308 м2)				
			Устройство новой дорожной одежды (Акт №4 за ноябрь 2020 года)				
27	8	Е11-270401-0102 т.ч. п-1.25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.10 см. Устройство. Отсутствие**	**м3 материала**	**-200,00**	**3635,12**	**-727 024**
			Итого прямые затраты:			3183,32	-636 664
			Накладные расходы	%	--	182,53	-36 506
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	269,27	-53 854
28	9	Е11-270403-0201 т.ч. п-1.25	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**-2000,00**	**817,06**	**-1 634 123**
			Итого прямые затраты:			710,12	-1 420 235
			Накладные расходы	%	--	46,42	-92 842
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,52	-121 046
			Устройство новой дорожной одежды				
29	8	Е11-270401-0102 т.ч. п-1.25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 5 см. Устройство. Отсутствие**	**м3 материала**	**107,50**	**3635,12**	**390 775**
			Итого прямые затраты:			3183,32	342 207
			Накладные расходы	%	--	182,53	19 622
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	269,27	28 946

30	9	Е11-270403-0201 т.ч. п-1.25	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**2150,00**	**619,20**	**1 331 289**
			Итого прямые затраты:			538,16	1 157 040
			Накладные расходы	%	--	35,18	75 636
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,87	98 614
31	10	Е11-270701-0101 Изм. и	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II**	**м2 покрытия**	**2150,00**	**1531,10**	**3 291 872**
			Итого прямые затраты:			1334,61	2 869 417
			Накладные расходы	%	--	83,08	178 612
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,42	243 842
32	11	Е11-270701-0102 Изм. и	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На**	**м2 покрытия**	**2150,00**	**494,92**	**1 064 076**
			Итого прямые затраты:			431,65	928 046
			Накладные расходы	%	--	26,61	57 209
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,66	78 820
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3 239 811**
			Накладные расходы				**201 731**
			Сметная прибыль				**275 323**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3 716 865**
			РАЗДЕЛ 5. Установка бортовых камней БР 100.20.8 (L=3077 м.п.)				
33	12	Е11-270201-1002 т.ч. п-1.25	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия**	**м бортового**	**50,00**	**2026,02**	**101 301**
			Итого прямые затраты:			1506,34	75 317
			Накладные расходы	%	--	369,60	18 480
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	150,08	7 504
34	13	С121-040508- 9901 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,80**	**33959,13**	**27 167**
			Итого прямые затраты:	м3		31443,64	25 155
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2515,49	2 012
			Подбивка бортового камня грунтом				
35	14	Е11-010102-0602 т.ч. п-1.25	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4,00**	**25,74**	**103**
			Итого прямые затраты:			19,15	77
			Накладные расходы	%	--	4,68	19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,91	8
36	15	Е11-010205-0502 т.ч. п-1.25	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,00**	**1302,15**	**5 209**
			Итого прямые затраты:			757,82	3 031
			Накладные расходы	%	--	447,87	1 791
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,46	386
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**103 580**
			Накладные расходы				**22 303**
			Сметная прибыль				**7 897**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**133 780**

			РАЗДЕЛ 6. Нанесение горизонтальной разметки				
37	1	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	**0,28**	41041,39	**11 492**
			Итого прямые затраты:			35184,25	9 852
			Накладные расходы	%	--	2817,86	789
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3039,29	851
38	2	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	**0,309**	20178,74	**6 235**
			Итого прямые затраты:			15864,82	4 902
			Накладные расходы	%	--	2818,77	871
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1495,15	462
39	3	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	**0,569**	34026,17	**19 361**
			Итого прямые затраты:			28688,73	16 324
			Накладные расходы	%	--	2817,22	1 603
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2520,21	1 434
40	4	Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	**0,075**	83301,87	**6 248**
			Итого прямые затраты:			74315,20	5 574
			Накладные расходы	%	--	2813,33	211
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6173,33	463
41	5	Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	**0,007**	83315,71	**583**
			Итого прямые затраты:			74315,71	520
			Накладные расходы	%	--	2857,14	20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6142,86	43
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**37 172**
			Накладные расходы				**3 494**
			Сметная прибыль				**3 253**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**43 919**
			РАЗДЕЛ 7. Установка новых дорожных знаков				
42	6	Е11-060101-0113 т.ч. п-1.25	Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство	м3	**2,16**	26083,13	**56 340**
			Итого прямые затраты:			21974,38	47 465
			Накладные расходы	%	--	2176,66	4 702
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1932,08	4 173
43	7	Е11-270902-0101 Изм. и	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	**22**	6316,95	**138 973**
			Итого прямые затраты:			4044,42	88 977
			Накладные расходы	%	--	1804,61	39 701
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	467,92	10 294

44	8	Е11-270902-0201 т.ч. п-1.25	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	**20**	1149,08	**22 982**
			Итого прямые затраты:			701,02	14 020
			Накладные расходы	%	--	362,95	7 259
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,12	1 702
45	9	С124-010201-0103 в ценах II	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.11, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1**	**6492,78**	**6 493**
			Итого прямые затраты:	шт.		6011,83	6 012
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	480,95	481
46	11	С124-010201-0103 в ценах II	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.21, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2**	**6492,78**	**12 986**
			Итого прямые затраты:	шт.		6011,83	12 024
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	480,95	962
47	12	С124-010201-0114 в ценах II	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8**	**5313,29**	**42 506**
			Итого прямые затраты:	шт.		4919,71	39 358
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	393,58	3 149
48	13	С124-010201-0103 в ценах II	**Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4**	**6492,78**	**25 971**
			Итого прямые затраты:	шт.		6011,83	24 047
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	480,95	1 924
49	14	С124-010201-0110 в ценах II	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2**	**5804,68**	**11 609**
			Итого прямые затраты:	шт.		5374,70	10 749
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	429,98	860
50	16	С124-010201-0114 в ценах II	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**9**	**5313,29**	**47 820**
			Итого прямые затраты:	шт.		4919,71	44 277
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	393,58	3 542
51	17	С124-010201-0114 в ценах II	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**10**	**5313,29**	**53 133**
			Итого прямые затраты:	шт.		4919,71	49 197
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	393,58	3 936
52	18	С124-010201-0114 в ценах II	**Знаки дорожные односторонние квадратные 7.13, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4**	**5313,29**	**21 253**
			Итого прямые затраты:	шт.		4919,71	19 679
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	393,58	1 574
53	19	С123-010201-0160 в ценах II	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**88**	**1312,09**	**115 464**
			Итого прямые затраты:	м		1214,90	106 911
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	97,19	8 553
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**462 717**
			Накладные расходы				**51 662**
			Сметная прибыль				**41 150**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**555 529**

			РАЗДЕЛ 8.Установка автобусной остановки				
54	23	Е11-090305-0101 т.ч. п-1.25	**Остановочный павильон. Монтаж**	**т конструкц**	**-0,456**	**70234,29**	**-32 027**
			Итого прямые затраты:			50541,08	-23 047
			Накладные расходы	%	--	14490,67	-6 608
			Сметная прибыль (Н30=8)	**%**	8	**5202,54**	**-2 372**
55	24	ПРАЙС лист ТОО " ЮжПромСна б" т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Остановочный павильон (поликарбонат) размером 5900х1800х2700 мм (металлическ ий каркас с металлическ ой ск амейк ой с деревянны м сиденьем со спинк ой, металлическ ая урна, покрытие сотовы м поликарбонатом толщиной 8 мм крыши, задней и одной боковой части)**	**шт**	**-1**	**944807,14**	**-944 807**
			Итого прямые затраты:			874821,43	-874 821
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	69985,71	-69 986
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**-897 868**
			Накладные расходы				**-6 608**
			Сметная прибыль				**-72 358**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**-976 834**
			РАЗДЕЛ 9. Наружные сети электроснабжения				
56	1	Е11-010101-0405 т.ч. п-1.25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	**31,200**	**228,39**	**7 126**
			Итого прямые затраты:			170,05	5 305
			Накладные расходы	%	--	41,42	1 292
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,92	528
57	2	Е11-010205-0302 т.ч. п-1.25	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	**0,936**	**2723,25**	**2 549**
			Итого прямые затраты:			1584,87	1 483
			Накладные расходы	%	--	936,66	877
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	201,72	189
58	3	Е11-230101-0101 т.ч. п-1.25	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	**3,120**	**3641,47**	**11 361**
			Итого прямые затраты:			2819,21	8 796
			Накладные расходы	%	--	552,52	1 724
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	269,74	842
59	4	Е11-010205-0502 т.ч. п-1.25	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	**5,426**	**1302,15**	**7 065**
			Итого прямые затраты:			757,82	4 112
			Накладные расходы	%	--	447,87	2 430
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,46	523
60	5	Е11-010104-0405 т.ч. п-1.25	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	**21,7019**	**21,88**	**475**
			Итого прямые затраты:			17,03	370
			Накладные расходы	%	--	3,22	70
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,62	35

61	6	Е11-010104-0411 т.ч. п-1.25	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.**	м3 грунта	**21,7019**	**9,67**	**210**
			Итого прямые затраты:			7,53	163
			Накладные расходы	%	--	1,43	31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,72	16
62	7	Е11-010201-0501 т.ч. п-1.25	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	**27,1274**	**223,50**	**6 063**
			Итого прямые затраты:			143,39	3 890
			Накладные расходы	%	--	63,55	1 724
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,56	449
63	8	Е11-010203-0105 т.ч. п-1.25	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланиров	**48,0000**	**184,36**	**8 849**
			Итого прямые затраты:			107,30	5 150
			Накладные расходы	%	--	63,41	3 044
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,66	656
64	9	С341-310104-0101 в ценах II квартала 2017 года	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	**6,923**	**210,60**	**1 458**
			Итого прямые затраты:			195,00	1 350
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,60	108
65	10	С341-020103-1010 в ценах II квартала 2017 года	Перевозк а строительны х грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	**6,923**	**229,62**	**1 590**
			Итого прямые затраты:			**212,61**	1 472
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,01	118
66	11	Е11-220301-0205 Изм. и	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопрово	**0,048**	**1271016,45**	**61 009**
			Итого прямые затраты:			810326,54	38 896
			Накладные расходы	%	--	366540,54	17 594
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	94149,37	4 519
67	12	С123-010201- 0219 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	**48,192**	**3463,97**	**166 936**
			Итого прямые затраты:	м		3207,38	154 570
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	256,59	12 366
68	13	Е11-220601-0305 Изм. и	Трубопроводы стальны е диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км трубопрово	**0,048**	**2345770,65**	**112 597**
			Итого прямые затраты:			2000732,00	96 035
			Накладные расходы	%	--	171277,86	8 221
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	173760,79	8 341
69	14	Ц13-100904-0101 К=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	**0,048**	**23335,85**	**1 120**

			Итого прямые затраты:			18033,70	866
			Накладные расходы	%	--	3573,57	172
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1728,58	83
70	15	С121-130809-1303 в ценах II квартала 2017 года	Лента сигнальная ЛСЭ-250 красная с надписью " Осторожно кабель!"	м	**48,000**	**51,79**	**2 486**
			Итого прямые затраты:	м		**47,95**	2 302
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,84	184
71	16	Е11-161201-0102 Изм. и	Концы футляра. Заделка диаметром труб 159 мм	конец	**8,000**	**6364,86**	**50 919**
			Итого прямые затраты:			4569,21	36 554
			Накладные расходы	%	--	1324,17	10 593
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	471,47	3 772
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**361 313**
			Накладные расходы				**60 137**
			Сметная прибыль				20 362
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**441 812**
			РАЗДЕЛ 10. Наружные сети электроснабжения				
72	1	Е11-010101-0308 т.ч. п-1.25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	**70,5600**	**139,91**	**9 872**
			Итого прямые затраты:			108,98	7 689
			Накладные расходы	%	--	20,57	1 451
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,36	731
73	2	Е11-010205-0302 т.ч. п-1.25	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	**2,1168**	**2723,25**	**5 765**
			Итого прямые затраты:			1584,87	3 355
			Накладные расходы	%	--	936,66	1 983
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	201,72	427
74	3	Е11-080101-0202 т.ч. п-1.25	Основание щебеночное под ребра лотка. Устройство	м3 основания	**7,5600**	**6994,78**	**52 881**
			Итого прямые затраты:			5815,61	43 966
			Накладные расходы	%	--	661,04	4 997
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	518,13	3 917
75	4	Е11-060101-0101 т.ч. п-1.25	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	м3	**4,2000**	**22907,22**	**96 210**
			Итого прямые затраты:			20593,74	86 494
			Накладные расходы	%	--	616,65	2 590
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1696,83	7 127
76	5	Е11-070601-0102 т.ч. п-1.25	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкц	**10,0800**	**10232,82**	**103 147**
			Итого прямые затраты:			7482,85	75 427
			Накладные расходы	%	--	1991,98	20 079
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	757,99	7 641

77	6	С121-040303-0134 в ценах II квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	**10,0800**	**53858,23**	**542 891**
			Итого прямые затраты:				
			Сметная прибыль (Н30=8)	м3		49868,73	502 677
78	7	Е11-080101-0307 т.ч. п-1.25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	%	8	3989,50	40 214
			Итого прямые затраты:	м2 поверхност	**165,7656**	**933,30**	**154 708**
			Накладные расходы			758,20	125 683
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	105,97	17 565
79	8	Е11-010205-0502 т.ч. п-1.25	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	%	8	69,13	11 460
			Итого прямые затраты:	м3 грунта	**14,1120**	**1302,15**	**18 376**
			Накладные расходы			757,82	10 694
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	447,87	6 320
80	9	Е11-010104-0405 т.ч. п-1.25	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	%	8	96,46	1 361
			Итого прямые затраты:	м3 грунта	**56,4480**	**21,88**	**1 235**
			Накладные расходы			17,03	962
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	3,22	182
81	10	Е11-010203-0105 т.ч. п-1.25	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	%	8	1,62	91
			Итого прямые затраты:	м2 спланиров	**100,8000**	**184,36**	**18 584**
			Накладные расходы			107,30	10 815
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	63,41	6 392
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	%	8	13,66	1 377
			Накладные расходы	**Тенге**			**867 762**
			Сметная прибыль				**61 560**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				74 346
				Тенге			**1 003 668**
			РАЗДЕЛ 11. Инженерно-геодезические изыскания				
82	1	Е11-010101-0308 т.ч. п-1.25	Инженерно-геодезические изыскания (прочие затраты)	1 км	**1,4089**	**329732,00**	**464 559**
			ИТОГО	**Тенге**			**3 279 874**
			Возврат средств по Акту №6 за сентябрь 2021 года				**-1 368 335**
			Итого с временными		**1,04%**	**15 049**	**1 926 587**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,70%**	**24 869**	**1 951 456**
			Итого с НДС		**12%**	**234 175**	**2 185 631**
			Коэффициент к договорной цене	*0,9793943537*			**2 140 595**
			Возврат средств за зимнее содержание Акт №1 август 2020 года	**Тенге**			**-23 369**
			Возврат средств за зимнее содержание Акт №2 август 2020 года	**Тенге**			**-446 119**
			Возврат средств за зимнее содержание Акт №3 август 2020 года	**Тенге**			**-16 789**

			Возврат средств за зимнее содержание Акт №6 сентябрь 2021 года	Тенге			-378 170
			Итого				-864 447
			Итого с НДС		12%	-103 733,64	-968 180,64
			Коэффициент к договорной цене	0,9793943537			-948 230,65
			ВСЕГО по акту				1 192 363,46

Заказчик:

И.о. Руководителя ГУ"Отдел ЖКХ. ПТ и АД г. Актобе" _____ Таңкиев Ә.

ТОО "Жалауер-НС" _____ Кобыландин М.Ж.

Заказчик:

Инспектор ГУ"Отдел ЖКХ. ПТ и АД г. Актобе" _____ Есмуканов Р.Р.

Технический надзор:

ТОО "РегионИнертСервис" _____ Шолпанова Н.Т.