Форма №3

СПРАВКА №1

О стоимости выполненных работ и затрат

От 26 октября 2020 г.

По договору № 81 от 24.09.2020г.

Сумма договора 15 494 250,24 тенге

По объекту (наименование) «Газификация здания музея в п. Жымпиты, Сырымского района, ЗКО»

Место расположения Объекта строительства: ЗКО, Сырымский район, п.Жымпиты

Сторона 1 (Заказчик): Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», БИН 101240020044, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства МФ РК»

Сторона 4 (Подрядчик): ТОО «Стройорганизация БаКС» БИН 030540008038 БИК NURSKZKX ИИК KZ9584914KZ001523321 АО " Нурбанк " г.Уральск, промышленная зона Желаево 7/2 тел:87772167106

№	Наименование	Стоимость выполненных работ (тенге)				
		Всего выполнения с начала стройки нарастающим	С начало года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу обарудования	Прочие затраты
	А	1	2	3	4	5
1	Всего по стройке	15494250,24	15494250,24			
2	В т.ч. за октябрь месяц		3151945			
3	НДС 12%		378233			
4	**Итого за октябрь месяц**		3530178			
5	Удержание 30% аванса		--			
6	Всего к оплате за текущий месяц		3530178			

Сумма прописью к оплате: *Три миллиона пятьсот тридцать тысяч сто семьдесят восемь тенге*

Сторона 1 (Заказчик): ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

(подпись, М.П.)

Сторона 2(Подрядчик): ТОО «Стройорганизация БаКС»

(подпись, М.П.)

ЗАКАЗЧИК:- Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства».

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «Стройорганизация БаКС».

НАИМЕНВАНИЕ ОБЪЕКТА : Строительство газификация здания музея в п. Жымпиты, Сырымского района, ЗКО.

АКТ №01

Выполненных работ за октябрь месяц 2020года по договору № 81 от 24.09.2020г

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД (СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2)									
1.	1124-0202 -0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 ТЧ 24 П.3.7 КЗТР=1,3, КЗМ=1,3	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ГАЗОПРОВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ СВЫШЕ 4,9 КПА (0,05 КГС/СМ2) ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,3 И К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,3	ВРЕЗКА	1	11555,6	1531,53	11556	1532	1182	8753	21933
					8841,53	--	8842	--	--	1625	
		НР - 99%; СП - 8%									
2.	1122-0901 -0201 РСНВ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1493,01	78,9	1493	79	169	1270	2984
					1245,48	37,32	1245	37	--	221	
		НР - 99%; СП - 8%									
3.	2304-0201 -1501 РСНВ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	1	29266	--	29266	--	29266	--	31607
					--	--	--	--	--	2341	
		СП - 8%									
4.	2302-0103 -0307 РСНВ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2	1685	--	3370	--	3370	--	3640
					--	--	--	--	--	270	
		СП - 8%									
5.	1119-0301 -0101 РСНВ РК 2015	-УСТАНОВКА ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА. УСТРОЙСТВО	УСТАНОВКА	1	25861,05	954,32	25861	954	11635	13299	42293
					13272	298,62	13272	299	--	3133	
		НР - 98%; СП - 8%									
6.	ПРАЙС ЛИСТ	-ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ-10МС С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГК-10М	ШТ	1	76455,7	--	76456	--	--	--	76456
					--	--	--	--	76456	--	
7.	1122-0301 -0201 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,003	676691,71	209248,13	2030	628	26	1621	3943
					458640	87180,52	1376	262	--	292	
		НР - 99%; СП - 8%									
8.	2301-0201 -0145 РСНВ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	3,012	1122	--	3379	--	3379	--	3650
					--	--	--	--	--	270	
		СП - 8%									
9.	2302-0101 -0153 РСНВ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	2	565	--	1130	--	1130	--	1220
					--	--	--	--	--	90	
		СП - 8%									
10.	1113-0301 -0406 РСНВ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	0,6	180,88	4,62	109	3	56	35	155
					83,37	0,5	50	--	--	11	
		НР - 69%; СП - 8%									
11.	1113-0301 -1406 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	0,6	80,07	1,64	48	1	32	10	63
					24,37	0,25	15	--	--	5	

		НР - 69%; СП - 8%								
		ПЛОЩАДКА ПОД ГРПШ								
12.	1101-0205 -0406 РСНВ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	0,67	1342,88 1342,88	-- --	900 900	-- --	-- --	648 124	1671
		НР - 72%; СП - 8%								
13.	1106-0101 -0113 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,67	34948,53 5105,8	1132,82 249,02	23416 3421	759 167	19236 --	3265 2134	28815
		НР - 91%; СП - 8%								
14.	1111-0101 -0204 РСНВ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	1,2	13832,87 3097,44	1672,87 684,2	16599 3717	2007 821	10875 --	4266 1669	22534
		НР - 94%; СП - 8%								
15.	1109-0305 -0301 РСНВ РК 2015	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,336184	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	33094 28306	2160 133	2628 --	19623 4217	56934
		НР - 69%; СП - 8%								
16.	2106-0801 -0301 РСНВ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,2752	514899 --	-- --	141700 --	-- --	141700 --	-- 11336	153036
		СП - 8%								
17.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН	0,67	0,28 --	-- --	1 --	-- --	1 --	-- --	1
18.	2105-0308 -0131 РСНВ РК 2015	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	М2	25,2	1064 --	-- --	26813 --	-- --	26813 --	-- 2145	28958
		СП - 8%								
19.	1113-0301 -0404 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	М2	16,09	106,08 41,68	2,31 0,25	1707 671	37 4	999 --	466 174	2346
		НР - 69%; СП - 8%								
20.	1113-0301 -1413 РСНВ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	М2	16,09	681,68 31,35	3,8 0,75	10968 504	61 12	10403 --	356 906	12231
		НР - 69%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	409895 62318	8221 1734	262900 76456	53612 30963	494470
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1)								
21.	1101-0101 -0408 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3 ГРУНТА	49,819	271,07 5,16	265,91 37,15	13505 257	13247 1851	-- --	1518 1202	16224
		НР - 72%; СП - 8%								
22.	1101-0205 -0302 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	1,54	1859,09 1859,09	-- --	2863 2863	-- --	-- --	2061 394	5318
		НР - 72%; СП - 8%								
23.	1101-0205 -0501 РСНВ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	28,76	736,32 736,32	-- --	21177 21177	-- --	-- --	15247 2914	39338
		НР - 72%; СП - 8%								
24.	1101-0104 -0401 РСНВ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	22,44	29,44 --	29,44 10,28	661 --	661 231	-- --	166 66	893
		НР - 72%; СП - 8%								
25.	1101-0201 -0501 РСНВ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	22,44	152,23 78,73	73,5 32,66	3416 1767	1649 733	-- --	1800 417	5633
		НР - 72%; СП - 8%								

26.										
1122-0501 -0102 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,048	296916,7 212115	82623,76 22223,05	14252 10182	3966 1067	104 --	11136 2031	27419
27.										
1122-0301 -0102 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,048	-444165,45 -346710	-83933,15 -29633,05	-21320 -16642	-4029 -1422	-649 --	-17884 -3136	-42340
28.										
1122-0301 -0202 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,048	695815,04 460005	224894,54 93412,93	33399 22080	10795 4484	524 --	26298 4776	64473
29.										
2301-0502 -0810 РСНВ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	М	48,48	817 --	-- --	39608 --	-- --	39608 --	-- 3169	42777
30.										
1122-0901 -0201 РСНВ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1493,01 1245,48	78,9 37,32	1493 1245	79 37	169 --	1270 221	2984
31.										
2304-0902 -3906 РСНВ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И ГСМ, ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА TEMPER ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, Т ОТ -40°С ДО +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	1	6368 --	-- --	6368 --	-- --	6368 --	-- 509	6877
32.										
2302-0103 -0307 РСНВ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	2	1685 --	-- --	3370 --	-- --	3370 --	-- 270	3640
33.										
1122-0801 -0202 РСНВ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	1	2032,89 698,98	1333,9 347,84	2033 699	1334 348	-- --	1036 246	3315
34.										
2302-0303 -2602 РСНВ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	1	486 --	-- --	486 --	-- --	486 --	-- 39	525
35.										
1310-0904 -0101 РСНВ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ НР - 72%; СП - 8%	КМ	0,048	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	1298 398	899 196	-- --	428 138	1863
36.										
ПРАЙС ЛИСТ	-СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА "ОПАСНО ГАЗ" СП - 8%	М	48	27,18 --	-- --	1304 --	-- --	1304 --	-- 104	1409
37.										
1339-0201 -0102 РСНВ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ, ДИАМЕТР ДО 60 ММ. КОНТРОЛЬ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НР - 61%; СП - 8%	СТЫК	2	148,7 148,7	-- --	297 297	-- --	-- --	181 38	517
	ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК									
38.										
1101-0205 -0402 РСНВ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1,576	2441,6 2441,6	-- --	3848 3848	-- --	-- --	2771 529	7148
39.										
1106-0101 -0101 РСНВ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,28	25962,93 1177,2	1078,92 225,54	7270 330	302 63	6638 --	357 610	8237
40.										
1106-0101 -0113 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,296	35730,87 5105,8	1132,82 249,02	46307 6617	1468 323	38222 --	6315 4210	56832
41.										
1127-0902 -0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	4	4647,4 3334,4	796,02 247,61	18590 13338	3184 990	2068 --	15474 2725	36789

	ДОП. ВЫП. 4										
42.	2401-0201 -0127 РСНВ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРАМИ 1050 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	ШТ.	4	11742 ---	-- --	46968 ---	-- --	46968 ---	-- --	50725
43.	2106-0801 -0301 РСНВ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ МАССА СВОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т	0,08332	514899 ---	-- --	42901 ---	-- --	42901 ---	-- --	46333
44.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА СП - 8%		0,08332	18434 ---	-- --	1536 ---	-- --	1536 ---	-- --	1659
		ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ ДУ 50									
45.	1122-0301 -0203 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,001	742070,46 480480	248563,04 101877,95	742 480	249 102	13 --	577 105	1424
46.	2301-0201 -0186 РСНВ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	1	2492 ---	-- --	2492 ---	-- --	2492 ---	-- --	2691
47.	1122-0601 -0303 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,001	1477739,94 247025	39232,58 786,24	1478 247	39 1	1192 --	245 138	1861
48.	2302-0101 -0153 РСНВ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	ШТ.	1	565 ---	-- --	565 ---	-- --	565 ---	-- --	610
49.	1122-0801 -0201 РСНВ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	1	1379,51 473,62	905,89 236,14	1380 474	906 236	-- --	703 167	2249
50.	2302-0304 -2211 РСНВ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	1	4468 ---	-- --	4468 ---	-- --	4468 ---	-- --	4825
51.	1106-0101 -0101 РСНВ РК 2015	-ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,226	31952,37 1177,2	1078,92 225,54	7221 266	244 51	6711 --	288 601	8110
52.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,00108	14181,72 12794,8	1355,56 558,16	15 14	1 1	-- --	13 2	31
53.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,00108	221440 ---	-- --	239 ---	-- --	239 ---	-- --	258
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДУ 50									
54.	1122-0301 -0203 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0016	742070,46 480480	248563,04 101877,95	1187 769	398 163	20 --	922 169	2279
55.	2301-0201 -0186 РСНВ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	М	1,6	2492 ---	-- --	3987 ---	-- --	3987 ---	-- --	4306

ГОСТ 10705-80

СП - 8%

56.										
1122-0601 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0016	1477739,94 / 247025	39232,58 / 786,24	2364 / 395	63 / 1	1906 / --	393 / 221	2977
	НР - 99%; СП - 8%									
57.										
2302-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	1	182 / --	-- / --	182 / --	-- / --	182 / --	-- / 15	197
	СП - 8%									
58.										
1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	1379,51 / 473,62	905,89 / 236,14	1380 / 474	906 / 236	-- / --	703 / 167	2249
	НР - 99%; СП - 8%									
59.										
2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	4468 / --	-- / --	4468 / --	-- / --	4468 / --	-- / 357	4825
	СП - 8%									
60.										
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО	М3	0,226	31952,37 / 1177,2	1078,92 / 225,54	7221 / 266	244 / 51	6711 / --	288 / 601	8110
	НР - 91%; СП - 8%									
61.										
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,00108	14181,72 / 12794,8	1355,56 / 558,16	15 / 14	1 / 1	-- / --	13 / 2	31
	НР - 91%; СП - 8%									
62.										
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00108	221440 / --	-- / --	239 / --	-- / --	239 / --	-- / 19	258
	СП - 8%									
63.										
2304-0905 -2906 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	8437 / --	-- / --	8437 / --	-- / --	8437 / --	-- / 675	9112
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ / ТЕНГЕ		-- / --	-- / --	339711 / 71854	36607 / 9742	231247 / --	72319 / 32962	444991

РАЗДЕЛ 3. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

64.										
1101-0203 -0105 РСНБРК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 ВАННОЙ	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	19,8	128,17 / 128,17	-- / --	2538 / 2538	-- / --	-- / --	1827 / 349	4714
НР - 72%; СП - 8%										
65.										
1101-0205 -0302 РСНБРК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СНЯТИЕ ПСП	М3 ГРУНТА	5,94	1549,24 / 1549,24	-- / --	9202 / 9202	-- / --	-- / --	6626 / 1266	17095
	НР - 72%; СП - 8%									
66.										
1101-0205 -0302 РСНБРК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	7,422	1549,24 / 1549,24	-- / --	11498 / 11498	-- / --	-- / --	8279 / 1582	21360
НР - 72%; СП - 8%										
67.										
1111-0101 -1303 РСНБРК 2015 К=3	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	19,39	5396,72 / 766,91	428,55 / 142,7	104642 / 14870	8310 / 2767	81462 / --	16579 / 9698	130919
	НР - 94%; СП - 8%									
68.										
1106-0101 -0115 РСНБРК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3	4,37	39433,64 / 1865,18	1656,61 / 363,26	172325 / 8151	7239 / 1587	156935 / --	8862 / 14495	195682
	НР - 91%; СП - 8%									
69.										
1106-0201 -0101 РСНБРК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3	0,81	42062,6 / 4030,62	981,57 / 338,46	34071 / 3265	795 / 274	30011 / --	3220 / 2983	40274
	НР - 91%; СП - 8%									
70.										
1111-0101 -1508 РСНБРК 2015	-ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ. ЖЕЛЕЗНЕНИЕ	М2 ПОКРЫТИЯ	22,04	138,86 / 122,5	3,48 / 1,16	3060 / 2700	77 / 26	283 / --	2562 / 450	6072
	НР - 94%; СП - 8%									
71.										
2105-0301 -3501	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ	Т	0,01	233339 / --	-- / --	2333 / --	-- / --	2333 / --	-- / 187	2520

РСНБРК 2015	ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80									
	СП - 8%									
72. 2105-0309 -0302 РСНБРК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,004	259553	--	1038	--	1038	--	1121
				--	--	--	--	--	83	
	СП - 8%									
73. 2105-0309 -0303 РСНБРК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,528	243317	--	128471	--	128471	--	138749
				--	--	--	--	--	10278	
	СП - 8%									
74. 1106-0301 -0408 РСНБРК 2015	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,048042	491483,7	1280,7	23612	62	20362	2924	28659
				66352	527,94	3188	25	--	2123	
	НР - 91%; СП - 8%									
75. 2105-0301 -9918 РСНБРК 2015	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т	0,048042	108292	--	5203	--	5203	--	5619
				--	--	--	--	--	416	
	СП - 8%									
76. 1108-0101 -0307 РСНБРК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СТИ СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНО	9,16	853,03	19,94	7814	183	5252	2234	10851
				259,7	2,49	2379	23	--	804	
НР - 93%; СП - 8%										
77. 1134-0101 -1101 РСНБРК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-УСТАНОВКА ОТТЯЖЕК СТАЛЬНЫХ	Т	0,37737	83737,43	43904,41	31600	16568	73	16709	52174
				39641	18620,22	14959	7027	--	3865	
	НР - 76%; СП - 8%									
78. 2106-0801 -0101 РСНБРК 2015	-ОТТЯЖКИ	Т	0,37737	463127	--	174770	--	174770	--	188752
				--	--	--	--	--	13982	
	СП - 8%									
79. Т.Ч. ТБ.7П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА		0,37737	18434	--	6956	--	6956	--	7513
				--	--	--	--	--	557	
	СП - 8%									
80. ТЦЕНОВОЕ ВИАСТ	-ТРУБА ДЫМОВАЯ УТЕПЛЕННАЯ ДИАМ. 219 ММ, ВЫСОТА 10 М.	К-Т	1	1372082,14	--	1372082	--	1372082	--	1481849
				--	--	--	--	--	109767	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:		ТЕНГЕ				2091215				2333923
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				69822				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				172885				
ИТОГО ПО КТУ :		ТЕНГЕ								3273384
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				195753				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				236810				
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 2,9%		ТЕНГЕ				94928				
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - 2,2.0,9%		ТЕНГЕ				65179				
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%		ТЕНГЕ				68670				
ИТОГО		ТЕНГЕ				3502161				
Скидка 10%		ТЕНГЕ				3151945				
НДС - 12%		ТЕНГЕ				378233				
ВСЕГО ПО АКТУ		ТЕНГЕ				3530178				

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» _____ Искаков А.С.

Технадзор : ТОО «Строй-Проф» _____ Закария Е. С.

Автор проектировщик: ТОО «Trest Company» _____ Кайрбаев Д.М.

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС» _____ Бакиев А.Б.