Форма №3

СПРАВКА №2

О стоимости выполненных работ и затрат
От 9 ноября 2020 г.

По договору № 81 от 24.09.2020г.
Сумма договора 15 494 250,24 тенге

По объекту (наименование) «Газификация здания музея в п. Жымпиты, Сырымского района, ЗКО»

Место расположения Объекта строительства: ЗКО, Сырымский район, п.Жымпиты

Сторона 1 (Заказчик): Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», БИН 101240020044, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства МФ РК»

Сторона 2 (Подрядчик): ТОО «Стройорганизация БаКС» БИН 030540008038 БИК NURSKZKX ИИК KZ9584914KZ001523321 АО " Нурбанк " г.Уральск, промышленная зона Желаево 7/2 тел:87772167106

№	Наименование	Стоимость выполненных работ (тенге)				
		Всего выполнения с начала стройки нарастающим	С начало года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу обарудования	Прочие затраты
	А	1	2	3	4	5
1	Всего по стройке	15494250,24	15494250,24			
2	В т.ч. за октябрь-ноябрь месяцы		10682211			
3	НДС 12%		1281865,24			
4	**Итого за октябрь-ноябрь месяцы**		11964072,24			
5	Удержание 30% аванса		--			
6	Всего к оплате за текущий месяц		11964072,24			

Сумма прописью к оплате: *Одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьдесят две тенге двадцать четыре тиын.*

Сторона 1 (Заказчик): ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

(подпись, М.П.)

Сторона 2(Подрядчик): ТОО «Стройорганизация БаКС»

(подпись, М.П.)

ЗАКАЗЧИК:- Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства».

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «Стройорганизация БаКС».

НАИМЕНВАНИЕ ОБЪЕКТА : Строительство газификация здания музея в п. Жымпиты, Сырымского района, ЗКО.

АКТ №02

Выполненных работ за октябрь-ноябрь месяцы 2020 года по договору № 81 от 24.09.2020г

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ															
1.																	
ЕНОВОЕ ВИАСТТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		-КОТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ Ю 0,07 МВТ	К-Т	1	10057012,04	--	--	--	10057012	--	--	--	--	--	--	--	10057012
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:			ТЕНГЕ						10057012								10057012
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ															
2.	1133-0202 -0102 РСНВ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ВЛ ОПОРА	1	14087,04	6896,8	14087	6897	720	7850	23692						
					6470,36	3342,4	6470	3342	--	1755							
		НР - 80%; СП - 8%															
3.	2104-0405 -0203 РСНВ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 2387-2013	ШТ.	2	35445	--	70890	--	70890	--	76561						
					--	--	--	--	--	5671							
		СП - 8%															
4.	1133-0101 -0110 РСНВ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СВОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3. УСТАНОВКА	М3	0,1	62938,14	6855,3	6294	686	5166	494	7331						
					4415,84	1756,11	442	176	--	543							
		НР - 80%; СП - 8%															
5.	1308-0205 -1401 РСНВ РК 2015	-ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ, ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2. УСТРОЙСТВО	ШТ.	1	16913,42	12054,41	16913	12054	400	6219	24983						
					4458,69	4178,95	4459	4179	--	1851							
		НР - 72%; СП - 8%															
6.	1133-0204 -0101 РСНВ РК 2015	-ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ /В 1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ/ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1КМ	0,04	34056,24	14069,54	1362	563	49	776	2310						
					18740,4	5523,36	750	221	--	171							
		НР - 80%; СП - 8%															
7.	2306-1201 -0916 РСНВ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	0,04	314790	--	12592	--	12592	--	13599						
					--	--	--	--	--	1007							
		СП - 8%															
8.	2404-0207 -4901 РСНВ РК 2015	-КРЮК СКВОЗНОЙ CF16 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2	3348	--	6696	--	6696	--	7232						
					--	--	--	--	--	536							
		СП - 8%															
9.	2404-0207 -4401 РСНВ РК 2015	-ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-98	М	6	139	--	834	--	834	--	901						
					--	--	--	--	--	67							
		СП - 8%															
10.	2404-0207 -2603 РСНВ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2	70	--	140	--	140	--	151						
					--	--	--	--	--	11							
		СП - 8%															
11.	2404-0207 -5315 РСНВ РК 2015	-БАНДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫЕ BIC-15.50 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	721	--	721	--	721	--	779						
					--	--	--	--	--	58							
		СП - 8%															
12.	2404-0207 -3215 РСНВ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА4Х10/35 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2	957	--	1914	--	1914	--	2067						
					--	--	--	--	--	153							
		СП - 8%															
13.	2404-0207 -3113 РСНВ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ Р70 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	4	1195	--	4780	--	4780	--	5162						
					--	--	--	--	--	382							
		СП - 8%															

14.	2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ Р71 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	1195	--	1195	--	1195	--	1291
		СП - 8%			--	--	--	--	--	96	
15.	2404-0207 -3812 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD 35 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2	585	--	1170	--	1170	--	1264
		СП - 8%			--	--	--	--	--	94	
16.	2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	445	--	445	--	445	--	481
		СП - 8%			--	--	--	--	--	36	
17.	ПРАЙС ЛИСТ	-КРОНШТЕЙН У3	ШТ	1	4426,07	--	4426	--	4426	--	4780
		СП - 8%			--	--	--	--	--	354	
18.	ПРАЙС ЛИСТ	-ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	М	1	614,73	--	615	--	615	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--	--	49	
19.	2113-0816 -0801 РСНБ РК 2015	-КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОСТОГО АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ EA1500-3 В СОСТАВЕ: КРОНШТЕЙН CS10.3, ЗАЖИМ PA1500	КОМПЛЕКТ	1	3666	--	3666	--	3666	--	3959
		СП - 8%			--	--	--	--	--	293	
20.	2404-0207 -3212 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	1213	--	1213	--	1213	--	1310
		СП - 8%			--	--	--	--	--	97	
21.	2404-0207 -2312 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СВ600 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	1147	--	1147	--	1147	--	1239
		СП - 8%			--	--	--	--	--	92	
22.	2404-0207 -2312 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СТ600 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	1147	--	1147	--	1147	--	1239
		СП - 8%			--	--	--	--	--	92	
23.	2404-0203 -0401 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ PA1500 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	6103	--	6103	--	6103	--	6591
		СП - 8%			--	--	--	--	--	488	
24.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ	0,0005	34056,24	14069,54	17	7	1	10	29
		НР - 80%; СП - 8%			18740,4	5523,36	9	3	--	2	
25.	2306-1003 -0103 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ АЛЮМИНИЕВЫЕ А СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,000034	1239732	--	42	--	42	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3	
26.	2404-0207 -3813 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ CD 71+BI ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	4	2061	--	8244	--	8244	--	8904
		СП - 8%			--	--	--	--	--	660	
27.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М	0,2	256,43	9,84	51	2	15	25	82
		НР - 72%; СП - 8%			168,7	3,32	34	1	--	6	
28.	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	0,2	424,34	53,82	85	11	11	47	143
		НР - 72%; СП - 8%			313,3	14,2	63	3	--	11	
29.	2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	0,2	80	--	16	--	16	--	17
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1	
30.	2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 25, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ ГОСТ 3262-75	М	0,2	902	--	180	--	180	--	195
		СП - 8%			--	--	--	--	--	14	
31.	2404-0207 -1832 РСНБ РК 2015	-НАКОНЕЧНИК ИЗОЛИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ С МЕДНОЙ КЛЕММОЙ (СИП) CPTAU 25D16 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	4	2773	--	11092	--	11092	--	11979
		СП - 8%			--	--	--	--	--	887	
32.	2404-0207 -4602 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДНЫЕ ДЛЯ СИП SF50 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	10	754	--	7540	--	7540	--	8143
		СП - 8%			--	--	--	--	--	603	
33.	2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-СТЯЖНОЙ БОЛТ VQ12.70 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2	16	--	32	--	32	--	35
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3	

34.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	3089,16	168,04	3089	168	2077	638	4025
					843,5	42,31	844	42	--	298	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.	ПРАЙС ЛИСТ	-ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР С АВТО ЗАПУС., В ЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ UH #380, 6,8 КВТ /ALTECO PROFESSIONAL ADG 7500TES DUO/	ШТ	1	510517,86	--	510518	--	--	--	510518
					--	--	--	--	510518	--	
36.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	3	3089,16	168,04	9267	504	6232	1913	12075
					843,5	42,31	2531	127	--	894	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	36	590,22	24,89	21248	896	14279	4545	27857
					168,7	6,65	6073	239	--	2063	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	8	461,27	15,6	3690	125	1926	1199	5280
					204,85	3,32	1639	27	--	391	
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:			ТЕНГЕ								
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				23716				776914
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				19732				

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

39.	1101-0101 -0408 РСНБРК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3 ГРУНТА	205,405	271,07	265,91	55680	54620	--	6257	66892
					5,16	37,15	1060	7630	--	4955	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.	1101-0205 -0302 РСНБРК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	6,352	1859,09	--	11809	--	--	8502	21936
					1859,09	--	11809	--	--	1625	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.	1101-0205 -0501 РСНБРК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	25,523	736,32	--	18793	--	--	13531	34910
					736,32	--	18793	--	--	2586	
		НР - 72%; СП - 8%									
42.	1101-0104 -0401 РСНБРК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	186,216	29,44	29,44	5483	5483	--	1378	7409
					--	10,28	--	1913	--	549	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.	1101-0201 -0501 РСНБРК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НОГО	М3 УПЛОТНЕН ГРУНТА	186,216	152,23	73,5	28348	13687	--	14934	46745
					78,73	32,66	14661	6081	--	3463	
		НР - 72%; СП - 8%									
44.	1122-0501 -0101 РСНБРК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА ВОДА	КМ ТРУБОПРО	0,0384	279433,34	73062,02	10730	2806	52	8542	20814
					205005	19692,33	7872	756	--	1542	
		НР - 99%; СП - 8%									
45.	1122-0701 -0101 РСНБРК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ВОДА	КМ ТРУБОПРО	0,0384	57006,84	--	2189	--	128	2040	4567
					53663	--	2061	--	--	338	
		НР - 99%; СП - 8%									
46.	2301-0501 -1503 РСНБРК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 25X2,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	38,784	162	--	6283	--	6283	--	6786
					--	--	--	--	--	503	
		СП - 8%									
47.	1310-0904 -0101 РСНБРК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРОВОЛОКИ	КМ	0,0384	27036,61	18739,51	1038	720	--	342	1491
		НР - 72%; СП - 8%			8297,1	4078,61	319	157	--	110	
48.	2306-0901 -0103 РСНБРК 2015	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛКМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ	КМ	0,0384	15774	--	606	--	606	--	654
					--	--	--	--	--	48	

АПВ СЕЧЕНИЕМ 3 ММ2 ГОСТ
6323-79

СП - 8%

49.	2304-0905 -1221 РСНБРКВАВОЧКА"РЕЗЬБА: В-В, DN 25 ГОСТ 21345-2005	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC ЛАТУННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ Т 185°CPN 10,	ШТ.	2	2107	--	4214	--	4214	--	4551
	2015				--	--	--	--	--	337	
		СП - 8%									
50.	1106-0101 -0101 РСНБРК 2015	-УПОР ИЗ БЕТОНА. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,4	25355,01	1078,92	10142	432	9239	511	11505
					1177,2	225,54	471	90	--	852	
51.	1122-1101 -0101 РСНБРК 2015	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА	1	4271,73	2291,12	4272	2291	144	2499	7312
					1836,9	687,03	1837	687	--	542	
НР - 99%; СП - 8%											
52.	1122-0801 -0201 РСНБРК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	1379,51	905,89	1380	906	--	703	2249
					473,62	236,14	474	236	--	167	
НР - 99%; СП - 8%											
53.	2302-0301 -1731 РСНБРК110Х1, PN 16 СТРК ГОСТ 2015	-СЕДЛО ЗАЖИМНОЕ С УСИЛИВАЮЩИМ КОЛЬЦОМ DN Р 52134-2010	ШТ.	1	849	--	849	--	849	--	917
					--	--	--	--	--	68	
		СП - 8%									
54.	1116-0901 -0501 РСНБРК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА)	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР	1	540,19	26,3	540	26	20	496	1119
					494,05	12,44	494	12	--	83	
НР - 98%; СП - 8%											
55.	2303-0301 -0209 :СНБРККРЫЛЬЧАТЫЕВСКМDN 15 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ.	1	3194	--	3194	--	3194	--	3450
					--	--	--	--	--	256	
		СП - 8%									
56.	1118-1101 -0102 РСНБРК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	2489,83	--	2490	--	2197	287	2999
					292,99	--	293	--	--	222	
57.	1118-1001 -0101 РСНБРК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1	1095,5	150,21	1095	150	14	958	2218
					930,86	46,68	931	47	--	164	
НР - 98%; СП - 8%											
58.	2304-1013 -1803 РСНБРК 2015	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1", Т ДО +120°С, PN 20, DN 25, ТИПА ARCOCTPK ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	2091	--	2091	--	2091	--	2258
					--	--	--	--	--	167	
		СП - 8%									
59.	2304-0905 -1002 РСНБРК100°С, PN 16, DN 20 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 11В41П, Т ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	1211	--	1211	--	1211	--	1308
					--	--	--	--	--	97	
		СП - 8%									
60.	1123-0601 -0105 :СНБРК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР ЦИЙ 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУК КОЛОДЦА	1,12	34209,41	6948,22	38315	7782	18162	15266	57867
					11045,32	2722,43	12371	3049	--	4286	
61.	2104-0302 -0102 РСНБРК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	24782	--	24782	--	24782	--	26765
					--	--	--	--	--	1983	
		СП - 8%									
62.	2104-0301 -0112 РСНБРК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	21947	--	21947	--	21947	--	23703
					--	--	--	--	--	1756	
		СП - 8%									
63.	2104-0302 -0109 РСНБРК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	19466	--	19466	--	19466	--	21023
					--	--	--	--	--	1557	
		СП - 8%									
64.	2104-0301 -0201 РСНБРК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ К06 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	4799	--	4799	--	4799	--	5183
					--	--	--	--	--	384	

	СП - 8%								
65. 2104-0301 -0101 РСНБРК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	4827	--	4827	--	4827	--	5213
				--	--	--	--	--	386
	СП - 8%								
66. 2303-0101 -0303 РСНБРК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	1	19225	--	19225	--	19225	--	20763
				--	--	--	--	--	1538
	СП - 8%								
67. 2113-0814 -2209 РСНБРК 2015	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ	КГ	3,28	347	--	1138	--	1138	--	1229
	СП - 8%			--	--	--	--	--	91
68. 1108-0101 -0307 РСНБРК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СТИ СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНО	11,987	853,03	19,94	10225	239	6873	2923	14200
				259,7	2,49	3113	30	--	1052
НР - 93%; СП - 8%									
69. 1106-0101 -0114 РСНБРК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,55	23817,8	1165,35	13100	641	11903	633	14831
				1010,74	253,28	556	139	--	1099
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:		ТЕНГЕ								
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				79802				442867
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				32806				

РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

70. 1101-0101 -0314 РСНБРК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА	19,8	200,78	190,75	3975	3777	--	777	5132
				10,03	44,45	199	880	--	380
НР - 72%; СП - 8%									
71. 1101-0205 -0302 РСНБРК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	0,594	1859,09	--	1104	--	--	795	2051
				1859,09	--	1104	--	--	152
НР - 72%; СП - 8%									
72. 1101-0104 -0402 РСНБРК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	15,9	34,34	34,34	546	546	--	137	738
				--	11,99	--	191	--	55
НР - 72%; СП - 8%									
73. 1101-0201 -0501 РСНБРК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	15,9	152,23	73,5	2420	1169	--	1275	3991
				78,73	32,66	1252	519	--	296
НР - 72%; СП - 8%									
74. 1108-0101 -0201 РСНБРК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,91	3432,86	994,98	3124	905	1540	953	4403
				745,68	380,2	679	346	--	326
НР - 93%; СП - 8%									
75. 1107-0503 -0110 РСНБРККОНСТРУК 2015	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫЙ	12	441,85	249,26	5302	2991	389	3025	8993
				160,14	53,49	1922	642	--	666
76. 2104-0305 -0101 РСНБРК 2015	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП1, РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТРК 937-92	ШТ.	12	696	--	8352	--	8352	--	9020
				--	--	--	--	--	668
	СП - 8%								
77. 2104-0303 -0102 РСНБРК 2015	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3СТРК 937-92	М3	1,44	58988	--	84943	--	84943	--	91738
				--	--	--	--	--	6795
	СП - 8%								
78. 2104-0303 -0101 РСНБРК 2015	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2,	М3	0,54	62358	--	33673	--	33673	--	36367
				--	--	--	--	--	2694

	ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3СТРК 937-92								
	СП - 8%								
79.									
2104-0302 -0201	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ	М3	0,92	59218	--	54481	--	54481	--	58839
РСНБРК				--	--	--	--	--	4358	
2015	ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5									
М3СТРК 937-92										
	СП - 8%									
80.										
1107-0601 -0101	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ КОНСТРУКЦИЙ	М3 СБОРНЫХ	1,98	10184,42	2719,46	20165	5385	7105	10958	33613
РСНБРК				3876,12	814,04	7675	1612	--	2490	
2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО									
	НР - 118%; СП - 8%									
81.										
1106-0101 -0119	-МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ВСТАВКА	М3	0,75	26718,43	1318,69	20039	989	16804	2237	24058
РСНБРК				2994,84	283,35	2246	213	--	1782	
2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	НР - 91%; СП - 8%									
82.										
1113-0501 -0101	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ ИЛИ ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2	11,5	2685,74	81,58	30886	938	15711	10103	44269
РСНБРК				1237,98	35,3	14237	406	--	3279	
2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	НР - 69%; СП - 8%									
83.										
1113-0501 -0102	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ ИЛИ ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ	М2	11,5	1264	81,58	14536	938	7540	4460	20516
РСНБРК				526,8	35,3	6058	406	--	1520	
2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 1113-0501-0101									
НР - 69%; СП - 8%										
84.										
1124-0101 -0201	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРО	0,034	990782,58	442458,43	33687	15044	364	21954	60092
РСНБРК				537632	114608,72	18279	3897	--	4451	
2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2										
НР - 99%; СП - 8%										
85.										
2301-0201 -0120	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	34,34	531	--	18235	--	18235	--	19693
РСНБРК				--	--	--	--	--	1459	
2015										
	СП - 8%									
86.										
2106-0510 -1003	-ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,02088	448959	--	9374	--	9374	--	10124
РСНБРК	СП - 8%			--	--	--	--	--	750	
2015										
87.										
1113-0301 -0406	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ	М2	3,49	90,44	2,31	316	8	163	101	450
РСНБРК				41,68	0,25	145	1	--	33	
2015	ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ									
НР - 69%; СП - 8%										
88.										
1113-0301 -1421	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА	М2	3,49	245,33	5,95	856	21	707	90	1022
РСНБРК				36,61	0,75	128	3	--	76	
2015 К=2	КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ									
НР - 69%; СП - 8%										
89.										
1126-0101 -0901	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,44	37602,78	1704,62	16545	750	5278	8259	26789
РСНБРК				23901,8	796,16	10517	350	--	1984	
2015										
НР - 76%; СП - 8%										
90.										
2111-0203 -0108	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М-25-100 ГОСТ 10499-95	М3	0,6776	11099	--	7521	--	7521	--	8122
РСНБРК				--	--	--	--	--	602	
2015										
	СП - 8%									
91.										
1126-0301 -0701	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	14	518,54	26,92	7260	377	2128	3676	11810
РСНБРК				339,63	5,85	4755	82	--	875	
2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НР - 76%; СП - 8%									
92.										
2110-0406 -0301	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,0161	438576	--	7061	--	7061	--	7626
РСНБРК				--	--	--	--	--	565	
2015	СП - 8%									
93.										
1116-1201 -0101	-САЛЬНИКИ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ	САЛЬНИК	4	2818,69	--	11275	--	3038	8072	20895
РСНБРК				2059,2	--	8237	--	--	1548	
2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100 ММ									
	НР - 98%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:		ТЕНГЕ								
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				76872				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				37804				510351

ИТОГО ПО АКТУ :	ТЕНГЕ		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	180390	11787145
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	90342	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 2,9%	ТЕНГЕ	33153	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ ВЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - 2,2.0,9%	ТЕНГЕ	24805	
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	ТЕНГЕ	24022	
ИТОГО	ТЕНГЕ	11869125	
Со скидкой	ТЕНГЕ	10682211	
НДС - 12%	ТЕНГЕ	1281865,24	
ВСЕГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ	11964072,24	

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» _____ Искаков А.С.

Технадзор : ТОО «Строй-Проф» _____ Закария Б. С.

Автор проектировщик: ТОО «Trest Company» _____ Кайрбаев Д.М.

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС» _____ Бакиев А.Б.