Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

АКТ
ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Шымкент «____» _____ 2020 г.

Заказчик: *Шамсутдинов Р.Н.- Гл.инженер, Зам.генерального директора ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*

(фамилия, имя, отчество, должность, организация)

С участием представителей:

Представитель приемочной комиссии:

Жансбаев Д.А.–заместитель ген.директора по управлению водозаборными сооружениями и перспективному развитию пр-ва ТОО«Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность, организация)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность, организация)

Исмойилов Н.А. – главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Н. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность, организация)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность, организация*)*

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность, организация)

Декларация соответствии: *(названия подрядной организации, номер лицензии и дата выдачи) в лице директора :***ТОО«Уш-Сай» лицензия ГСЛ № 015596 от 08.07.2004г. Султанов К.**

Заключение о качестве строительно-монтажных работ: ТОО "Саян construction" в лице директора Шагирбаев Е.Н.., эксперт Аширов У., аттестат № KZ 68VJE00021865 дата выдачи от 23.12.2016 года.

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту: ТОО «ГаммаСтройПлюс» лицензия 17-ГСЛ № 016566 от 04.08.2018 год.

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Реконструкция канализационной сети диам.300мм от ул.Елшибек батыра по ул. Акназар хана до ул. Койгелди батыра в Цемпоселке г.Шымкент

(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией ТОО «Уш-Сай»

(наименование организации)

Выполнившими

- Земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) – 24645 м3
- укладка труб: диам.315х8мм – 1063 п.м. /п-п безнапорные гофра/
- укладка футляров-переходов: диам.720х12мм – 44 п.м.-(сталь)
- устройство канализационных ЖБ колодцев диам.1500мм в к-ве – 23 шт
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий -3800м2, с устройством бортовых камней – 500м.

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана

ТОО " ГаммаСтройПлюс "

(наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

«11» 10 2019г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ *с 01.09.2019г* окончание работ *по 20.06.2020г.*

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ, акт на скрытие работ, акт технического исследования

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция канализационной сети диам.300мм от ул.Елшибек батыра по ул. Акназар хана до ул. Койгелди батыра в Цемпоселке г.Шымкент на сумму – 169 824 тыс.тенге (с НДС)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Жансбаев Д.А. – Заместитель генерального директора по управлению водозаборными сооружениями и перспективному развитию производства ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Исмойилов Н.А. – главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Н. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н. - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ *Жансбаев Д.*

Члены комиссии: _____ *Калмырзаев Б.*

_____ *Исмойлов Н.*

_____ *Ауез Б.*

_____ *Турлыбеков Б.*

_____ *Жауылбаева Г.Н.*

_____ *Токсанбаева К.*

Представитель эксплуатационного уч-ка по договору: ТОО"Grand Строй Group» Зейнетаев А.

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction ": Аширов У.

ТОО «ГаммаСтройПлюс»: Ибраимова А.

Генподрядчик ТОО "Уш-Сай: Султанов К.

АКТ

гидростатического или манометрического испытания

на герметичность (Форма)

Система водоснабжения

на Реконструкцию канализационной сети диам.300мм от ул.Елшибек батыра по ул. Акназар хана до ул. Койгелди батыра в Цемпоселке г.Шымкент

г.Шымкент «15» 06 2020 г.

Комиссия в составе представителей:

Представитель ОКС ТОО «Водные реурсы-Маркетинг» *Дяникулов К.*

Представитель эксплуатационного участка *Зейнетаев А.*

Инженер-эксперт ТОО " Саян construction " *Аширов У..*

Представитель подрядной организации *ТОО «Уш-Сай» Султанов К.*

произвели осмотр и проверку строительства выполненной водопроводной сети d.300мм по ул.Акназар хана в Цемпоселке *ТОО «Уш-сай»*

(наименование организации)

составили настоящий акт в том, что ***Реконструкция канализационной сети диам.300мм от ул.Елшибек батыра по ул. Акназар хана до ул. Койгелди батыра в Цемпоселке г.Шымкент***: *диам. 315х8мм – 1063 п.м. /п-п безнапорные гофра/*

- выполнены по рабочему проекту

Проведение испытания и его результаты

1. Испытание проводилось с помощью ручного гидравлического пресса.
2. Давление на трубопроводе было доведено до 10 атм по контрольному манометру. По истечении последующих 30 мин давление не допускалось снижении более чем на 0,1 Мпа.

Решение комиссии:

Реконструкция выполнена в соответствии с проектной документацией действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

На основании изложенного результата испытания признается удовлетворительным и дальнейшее испытание прекращается.

Представитель ОКС ТОО «ВР-М» Дяникулов К.

Представитель эксплуатационной организации: Зейнетаев А.

Инженер-эксперт ТОО " Саян construction " АшировУ.

Представитель подрядной организации: Султанов К.

АКТ
на скрытые работы

Реконструкция канализационной сети диам.300мм от ул.Елшибек батыра по ул. Акназар хана до ул. Койгелди батыра в Цемпоселке г.Шымкент
(местонахождение)

г.Шымкент «03» 06 2020 г.

Мы нижеподписавшиеся,
Представитель ОКС ТОО «Водные реурсы-Маркетинг» К.Дяникулов
Начальник эксплуатационного уч-ка А.Зейнетаев
Инженер-эксперт ТОО " Саян construction " У.Аширов
Представитель подрядной организации ТОО «Уш-Сай» К.Султанов
произвели осмотр выполненных работ по объекту: ***Реконструкция канализационной сети диам.300мм от ул.Елшибек батыра по ул. Акназар хана до ул. Койгелди батыра в Цемпоселке г.Шымкент***
(название объекта, наименование работ)

1 .Описание выполненных работ:

- Земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) – 24645 м3
- укладка труб: диам.315х8мм – 1063 п.м. /п-п безнапорные гофра/
- укладка футляров-переходов: диам.720х12мм – 44 п.м.-(сталь)
- устройство канализационных ЖБ колодцев диам.1500мм в к-ве – 23 шт
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий -3800м2, с устройством бортовых камней – 500м.
(виды работ)

2.Соответствие строительных материалов и деталей Госстандартам и ТУ
соответствует

3.Соблюдение требованиям СНиП *соблюдены*

Соответствие выполненных работ в соответствие с их назначением:
удовлетворительно соответствуют своему назначению

На основании вышеизложенного разрешается производства последующих работ

Представитель ОКС ТОО «Водные реурсы-Маркетинг» Дяникулов К.
Представитель эксплуатационной организации: Зейнетаев А.
Инженер-эксперт ТОО "Саян construction": Аширов У.
Представитель подрядной организации: Султанов К.

АКТ

на подключение объектам к сетям водоотведения
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

г.Шымкент **«14» 06 2020г.**

Мы нижеподписавшиеся: Начальник участка А.Зейнетаев, представитель ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» К.Дяникулов, эксперт ТОО "Саян construction " У.Аширов и представитель подрядной организации ТОО «Уш-Сай» К.Султанов произвели обследование канализационных сетей: d–315х18 мм L = 1063 п. м.- (гофра).
Реконструкция канализационной сети диам.300мм от ул.Елшибек батыра по ул. Акназар хана до ул. Койгелди батыра в Цемпоселке г.Шымкент

1. Подключение к сетям произведено: *работниками участка во главе начальника участка А.Зейнетаева представителем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» К.Дяникуловым, инженером-эксперта Ашировым У. и работниками ТОО «Уш-Сай» во главе директора К.Султанова*
(Ф.И.О., должность, организация)

2. Время подключение объекта 11 час 10 минут 2020 год.

Работу принял:

Представитель ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»: Дяникулов К.
(Ф.И.О., подпись, должность)

Представитель эксплуатационного подразделения Зейнетаев А.
(Ф.И.О., подпись, должность)

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction " подразделения Аширов У.
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу сдал:
Представитель подрядной организации Султанов К.
(Ф.И.О., подпись, должность)

Примечание

Проведенные ***линий d–315х8 мм L = 1063 п. м. - (гофра)*** - подключены в существующий коллектор диам.315мм по ул. Жанкожа батыра, Акназархан и по ул.Елшибек батыра уг.ул.Туркестанская, Енбекшинского района