Объект: «Строительства одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого дома в с.Чапаево,Акжаикского р-на,ЗКО по улице №50, дом 162»

Форма №3

Полная стоимость: 7489641,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 3499744,00 тенге
б) отчетный период 2500000,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Стройорганизация БаКС»**
Адрес: **ЗКО. г.Уральск, Промзона Желаево, 7/1**
БИН **030540008038**
БИК **NFBAKZ23**
Банк **АО «DeltaBank»**
ИИК (р/с) **KZ946391022030000142**

Справка №2/2 от 22 июля 2014 г.
О стоимости выполненных работ по строительству одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого дома в с.Чапаево,Акжаикского района,ЗКО по улице №50, дом 162.
Договор №19 от 30.04.2014г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительства одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого Дома в с. Чапаево, Акжаикского р-на,ЗКО по улице №50, дом 162»	тенге	7489641-00	-	-	-	999744-00	2500000-00	2500000-00	3499744-00

Сумма к оплате прописью: **Два миллиона пятьсот тысяча тенге 00 тиын.**
в том числе НДС – – 267857,14 (двести шестьдесят семь тысяча восемьсот пятьдесят семь тенге) 14 тиын

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Бакиев А.Б.**

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»

Договор № 19 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого дома в с. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО по улице №50. дом №162

Наименование обьекта: Одноквартирный коммунальный 3-х комнатный жилой дом в с. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО по улице №50. дом №162

А К Т N 2 от 22.07.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 3.Стены и перегородки								
1	С11031-17-7	Маты теплоизоляционные ISOVER,	м3	5,84	2890,00 / --	-- / --	16878 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки полиэтиленовой	м2	161,82	46,02 / 11,59	0,99 / 0,38	7447 / 1875	160 / 61	0,07 / 0,00	11 / 0
3	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	м2	81,81	558,78 / 121,50	4,32 / 1,64	45714 / 9940	353 / 134	0,75 / 0,01	62 / 1
4	Е0106-11-7	Устройство крепления панелей в кирпичной кладке	1т	0,07	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	6110 / 2150	20 / 7	198,00 / 0,56	13 / 0
5	С11011-19-74	Саморезы	шт	108,00	0,45 / --	-- / --	49 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	17,00	9415,86 / 769,50	337,41 / 126,00	160070 / 13082	5736 / 2142	4,76 / 0,62	81 / 11
7	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	7,50	9169,06 / 670,50	337,41 / 126,00	68768 / 5029	2531 / 945	4,38 / 0,62	33 / 5
8	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных	м2	3,25	1257,83	34,37	4088	112	1,21	4

	толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м			189,00	12,87	614	42	0,06	0
9 .	E0106-11-8	Установка металлических перемычек	1т	0,23	70437,87	304,24	16490	71	58,00	14
					9675,00	114,75	2265	27	0,56	0
10.	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	4,80	1862,35	14,17	8939	68	1,88	9
					303,75	5,40	1458	26	0,03	0

Итого по разделу: 3.Стены и перегородки **334553**

Раздел: 4.Перекрытия

11.	E0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	90,00	805,44	28,55	72490	2570	1,19	107
					181,58	10,78	16342	970	0,05	5
12.	C12068-17	Балки перекрытий деревянные	м3	1,08	46100,00	--	49604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 4.Перекрытия **122094**

Раздел: 5. Крыша

13.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	1,54	21304,82	334,28	32809	515	22,10	34
					3397,50	126,00	5232	194	0,62	1
14.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом Н-44-1000-0,7 по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	119,30	1504,31	8,20	179465	978	1,71	204
					272,95	3,08	32563	367	0,02	2
15.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов	м3	1,54	573,75	28,11	885	43	0,78	1
					123,75	10,58	191	16	0,05	0
16.	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю	м2	119,30	20,48	0,91	2444	109	0,03	3
					4,68	0,34	558	41	0,00	0
17.	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	15,76	311,51	7,54	4909	119	1,43	23
					214,65	2,86	3383	45	0,01	0
18.	E0110-28-6	Подшивка фронтонов прфлистом С-21	м2	24,00	126,58	1,38	3038	33	0,75	18
					113,85	0,52	2732	12	0,00	0
19.	E0112-10-1	Обшивка карнизов профлистом	м2	9,00	161,83	1,24	1456	11	0,97	9
					153,23	0,47	1379	4	0,00	0
20.	C11011-43-7	Настил профилированный С-21 окрашенный	м2	33,00	587,00	--	19371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /коньковый элемент/ из листовой оцинкованной стали	м2	2,90	715,87	1,24	2076	4	0,97	3
					153,23	0,47	444	1	0,00	0

22.	Е0112-10-1	Устройство фартука из листовой оцинкованной стали (венткороб)	м2	1,50	715,87	1,24	1074	2	0,97	1
					153,23	0,47	230	1	0,00	0
23.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	1,00	3081,19	81,61	3081	82	6,08	6
					963,00	31,50	963	31	0,15	0
24.	С12061-2	Блоки спуховых окон	м2	0,58	6860,00	--	3979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11011-797	Скобяные изделия для слуховых окон	комплект	1,00	360,00	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0110-23-1	Установка двери на чердак	м2	0,96	398,48	102,53	383	98	0,90	1
					151,65	35,67	146	34	0,14	0
27.	С12065-19	Коробка дверная окрашенная	м	4,00	264,00	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12065-22	Полотна глухие	м2	0,86	3320,00	--	2855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 5. Крыша **259240**

Раздел:7. Двери

29.	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	м2	1,89	330,85	32,08	625	61	1,49	3
					272,25	12,13	515	23	0,06	0
30.	СПрайс	Металлическая дверь ДН21-9	шт	1,00	9261,64	--	9262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Двери **9887**

Раздел: 9. Полы

31.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	м3	1,00	2764,05	--	2764	--	2,99	3
					477,00	--	477	--	--	--
32.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	5,00	361,38	14,76	1807	74	0,36	2
					52,43	5,54	262	28	0,03	0
33.	Е0111-15-2 К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	5,00	745,67	12,06	3728	60	0,19	1
					30,42	4,50	152	22	0,02	0
34.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	8,10	30,46	0,22	247	2	0,10	1
					18,50	0,09	150	1	0,00	0

Итого по разделу: 9. Полы **8299**

ИТОГО:	734073	13787	677
	107168	5101	26

Накладные расходы :

На общестроительные работы	127126
Всего накладных расходов:	127126
Итого с накладными	861199

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	51672
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	912871
Итого с временными, 3,4 %	943909
Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %	958350
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,82 %	966209
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	970074
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	979774
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2188375
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43768
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2232143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	267857
Итого с НДС	**2500000**

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

ТОО "СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ БаКС" ЖШС

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.

Тех. надзор:

Бабаев Е.З.

ТОО «УралСтройГрад» ЖШС