Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»

Субподрядчик

Договор № 19 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого дома в с. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО по улице №50. дом №162

Наименование обьекта: Одноквартирный коммунальный 3-х комнатный жилой дом в с. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО по улице №50. дом №162

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 11. Отопление								
		Исключаемые работы .								
1.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	-42,00	422,48	3,96	-17744	-166	0,30	-12
					52,20	1,49	-2192	-63	0,01	-0
2.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	-15,00	264,48	3,96	-3967	-59	0,30	-4
					52,20	1,49	-783	-22	0,01	-0
3.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	-8,00	343,48	3,96	-2748	-32	0,30	-2
					52,20	1,49	-418	-12	0,01	-0
4.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	-65,00	10,94	--	-714	--	0,05	-3
					10,69	--	-695	--	--	--
5.	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	комплект	-8,00	62,81	--	-502	--	0,12	-1
					23,18	--	-185	--	--	--
7.	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy	шт	-2,00	888,00	--	-1776	--	--	--

		32 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	-2,00	362,00	--	-724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	-1,00	331,00	--	-331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	-1,00	743,00	--	-743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	-1,00	3293,83	123,78	-3294	-124	13,39	-13
					2285,05	46,35	-2285	-46	0,23	-0
12.	СПрайс	Циркуляционный насосDAB VA 25/180	шт	-1,00	5983,02	--	-5983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0118-10-5	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,4 м3	1бак	-1,00	9048,67	70,66	-9049	-71	3,74	-4
					639,63	25,49	-640	-25	0,13	-0
14.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	-16,65	3671,44	35,77	-61129	-596	0,70	-12
					111,70	13,40	-1860	-223	0,07	-1
15.	СПрайс	Клапан терморегулятора д 20мм RA-G-П	шт	-7,00	1758,34	--	-12308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Головка термостатическая RA2990	шт	-7,00	1589,82	--	-11129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на газе	котел	-1,00	11564,2	1528,92	-11564	-1529	38,63	-39
					6674,40	572,42	-6674	-572	2,80	-3
18.	СПрайс	Котел газовый ВВ 150 GA	шт	-1,00	66181,00	--	-66181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-31,00	21,80	0,05	-676	2	0,03	1
					5,81	0,02	-180	1	0,00	0
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	-31,00	40,72	0,04	-12621	1	0,04	1
					8,32	--	- 258	--	--	--
21.	Е0122-8-5	Установка дымовой трубы д 150ммкм	км	- 0,01	115456,32	31953,19	-577	160	360,00	2
					66375,00	12071,25	-332	60	58,95	0
22.	С130806-87	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	- 5,02	1260,00	--	-6325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	- 1,20	935,75	20,80	- 1123	25	0,73	1

55.	СПрайс	Угольник 32/9 0WALNTC	шт	12,00	24,03	--	288	--	--	--
56.	СПрайс	Тройник переходной 32-25-32мм WALNTC	шт	16,00	31,43	--	503	--	--	--
57.	СПрайс	Соединение п/п разъемное 20x1/2 WALNTC	шт	2,00	147,89	--	296	--	--	--
58.	СПрайс	Соединение п/п разъемное 20x1/2 WALNTC	шт	2,00	231,08	--	462	--	--	--
59.	СПрайс	Соединение п/п разъемное 20x1/2 WALNTC	шт	2,00	92,43	--	185	--	--	--

Итого Включаемые работы: **235285**

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

Тех. надзор:

Бабаев Е.З.

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.