"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Golden City DS"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Компания газ монтаж сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство сетей газоснабжения п."Курайлы" (2-очередь) г. Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24/1 от 06.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

на Ограждения ГРПШ и газового крана

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Ограждение ГРПШ-13-2В-У1 разм.4х10 Н=1,7м. (Альбом АС лист 3)

1	1 1101-0106-3402	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	42,84	1,67	1,67	72	72	–	6	84
					–	0,19	–	8	–	6	
2	2 1101-0104-0203	Срезка растительного слоя толщ.20см. НР = 72 %	м3 грунта	8,57	68,88	68,88	590	590	–	130	778
					–	21,12	–	181	–	58	
3	3 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,3	8812,21	1732,79	37893	7451	16064	16504	58749
					3343,68	739,2	14378	3179	–	4352	
4	4 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	8,6	6027,04	997,06	51833	8575	16721	28205	86441
					3085,68	403,2	26537	3468	–	6403	

5	5 1127-0601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	0,893	4721,39	2784,99	4216	2487	241	2515	7269
					1666,56	942,15	1488	841	–	538	
6	6 1147-0211-0301	Ямы под стойки размером 0,3х0,6 м. Копка вручную. НР = 88 %	шт.	12	12,72	–	153	–	–	135	311
					12,72	–	153	–	–	23	
7	7 1106-0101-0102	ФМО1-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	25636,84	1735,55	9229	625	6818	1754	11862
					4961,25	392,56	1786	141	–	879	
8	8 1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,484	116406,94	1545,9	56341	748	5730	34567	98181
					103021,5	485,76	49862	235	–	7273	

9	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	25,2	100,6	2,41	2535	61	1340	788	3589
					45,02	0,26	1135	7	–	266	
10	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	50,4	79,51	1,71	4007	86	2595	924	5325
					26,31	0,26	1326	13	–	394	

Раздел 2 Ограждение газового шарового крана разм.3х3 Н=1,7м. -1шт. Альбом АС лист 4

11	11 1101-0106-3402	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10,24	1,67	1,67	17	17	–	1	19
					–	0,19	–	2	–	1	
12	12 1101-0104-0203	Срезка растительного слоя толщ.20см. НР = 72 %	м3 грунта	2,05	68,88	68,88	141	141	–	31	186
					–	21,12	–	43	–	14	

13	13 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,54	8812,21	1732,79	13571	2669	5753	5910	21039
					3343,68	739,2	5149	1138	–	1558	
14	14 1106-0101-0102	Фундаменты бетонные под стойки. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	27771,7	1735,55	4166	260	3161	731	5289
					4961,25	392,56	744	59	–	392	
15	15 1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2045	116406,94	1545,9	23805	316	2421	14605	41483
					103021,5	485,76	21068	99	–	3073	
16	16 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,2	100,6	2,41	926	22	489	287	1310
					45,02	0,26	414	2	–	97	
17	17 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	18,4	79,51	1,71	1463	31	947	337	1944

	26,31	0,26	484	5	–	144
Всего			**343 859**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			124 524			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			24 151			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			9 421			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			62 280			
- накладные расходы, тенге			107 430			
в т.ч. зарплата, тенге			9 669			
- сметная прибыль (8 %), тенге			25 471			
Всего			**343 859**			

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Компания газ монтаж сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ашен Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Golden City DS "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Куанбаев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Golden City DS"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Компания газ монтаж сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство сетей газоснабжения п "Курайлы" (2-очередь) г. Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24/1 от 06.09.2021г

Акт приемки выполненных работ №2

на Опоры под газопровод

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Опоры под газопровод Ду 57х3мм Н=1,45м. -1шт. (Альбом АС лист 5)										
1	1	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,8 м НР = 72 %										
				яма	1	5587,2	–	5587	–	–	4023	10379	

					5587,2	–	5587	–	–	769	
2	2 1109-0701-0106	Опоры под трубопроводы. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,009	97106,44	19356,29	874	174	36	499	1483
					73785,6	6587,52	664	59	–	110	
3	3 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	23075,83	1096,16	1385	66	1242	83	1585
					1271,7	243,67	76	15	–	117	
4	4 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,007	8812,21	1732,79	62	12	26	26	95
					3343,68	739,2	23	5	–	7	
5	5 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,26	100,6	2,41	26	1	14	8	37
					45,02	0,26	12	–	–	3	
6	6 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	0,52	79,51	1,71	41	1	27	10	55

					26,31	0,26	14	–	–	4	

Раздел 2 Опоры под газопровод Ду 57х3мм Н=0,95м. -1шт. на обвязке ГРПШ и 1шт. на установке шарового крана (Альбом АС лист 6)

7	7 1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,8 м НР = 72 % К=2,000;	яма	2	5587,2	–	11174	–	–	8045	20757
					5587,2	–	11174	–	–	1538	
8	8 1109-0701-0106	Опоры под трубопроводы. Сборка НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,01644	97106,44	19356,29	1596	318	65	911	2708
					73785,6	6587,52	1213	108	–	201	
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,12	23075,83	1096,16	2769	132	2485	166	3170
					1271,7	243,67	153	29	–	235	
10	10 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	0,014	8812,21	1732,79	123	24	52	54	191
					3343,68	739,2	47	10	–	14	
11	11 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,34	100,6	2,41	34	1	18	10	48

					45,02	0,26	15	–	–	4	
12	12 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	0,68	79,51	1,71	54	1	35	12	71
					26,31	0,26	18	–	–	5	

Всего	**40 579**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 996
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	226
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 000
- накладные расходы, тенге	13 847
в т.ч. зарплата, тенге	1 246
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 007
Всего	**40 579**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Компания газ монтаж сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Лим Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Golden City DS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кузембаев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Golden City DS"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Компания газ монтаж сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство сетей газоснабжения п."Курайлы" (2-очередь) г. Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Сети газопровода высокого давления 2 категории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24/1 от 06.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3

на Устройство ГРПШ 13-2В-У1

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Устройство ГРПШ-13-2В-У1

1	1 1124-0207-0202	Пункт газорегуляторный шкафного типа. Устройство НР = 99 %	шт.	1	2877,55	–	2878	–	–	2849	6185
					2877,55	–	2878	–	–	458	

Раздел 2 Молниезащита ГРПШ Альбом 7/2020/ГСН лист 1

2	2 1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	1,3	0	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
3	3 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	911,4	–	911	–	–	656	1692
					911,4	–	911	–	–	125	
4	4 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	6	182,28	–	1094	–	–	788	2033

5	5 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %			182,28	–	1094	–	–	151	
			шт.	2	1171,8	–	2344	–	–	1688	4355
					1171,8	–	2344	–	–	323	

Всего	**14 265**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 227
- накладные расходы, тенге	5 981
в т.ч. зарплата, тенге	538
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 057
Всего	**14 265**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Компания газ монтаж сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ален Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Golden City DS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Куанбаев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Golden City DS"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Компания газ монтаж сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство сетей газоснабжения п."Курайлы" (2-очередь) г. Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Сети газопровода высокого давления 2 категории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24/1 от 06.09.2021г

Акт приемки выполненных работ №4

на Надземный газопровод (обвязка ГРПШ)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Обвязка ГРПШ

1	1 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	397980	–	3184	–	–	3152	6843
					397980	–	3184	–	–	507	
2	2 1122-0901-0202	Краны газовые шаровые стальные диаметром до100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2551,71	–	2552	–	–	2526	5484
					2551,71	–	2552	–	–	406	
3	3 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы и переходы) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0025	502196,2	–	1255	–	–	1242	2697
					502196,2	–	1255	–	–	200	

Раздел 2 Узел выхода из земли Ду108х4мм -1шт. на обвязке ГРПШ и 2шт. на врезке шарового крана -2шт.(Альбом ГСН лист 9)

4	4 1123-0101-0101	Основание под узел выхода из земли песчаное. Устройство на 3шт. НР = 99 % К=3,000;	м3 основания	1,2	1052,64	–	1263	–	–	1250	2714
					1052,64	–	1263	–	–	201	

5	5 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: Переход ПЭ-сталь Ду 110/108. Установка НР = 99 % К=3,000;	шт.	3	511,29	–	1534	–	–	1519	3297
					511,29	–	1534	–	–	244	
6	6 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,0033	397980	–	1313	–	–	1300	2822
					397980	–	1313	–	–	209	
7	7 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы -3шт.) диаметром108х4 мм. Установка НР = 99 % К=3,000;	т фасонных частей	0,0075	502196,2	–	3766	–	–	3728	8094
					502196,2	–	3766	–	–	600	
8	8 1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм. Ультразвуковая дефектоскопия НР = 61 % К=3,000;	стык	6	1086,4	–	6518	–	–	3976	11334
					1086,4	–	6518	–	–	840	

9	9 1111-0101-0501	Гидроизоляция трубы Ду 108х4мм.из полиэтиленовой пленки "Полилен" . Устройство -3 слоя НР = 94 % К=3,000;	м2 изолируемой поверхности	4,86	1998,24	–	9711	–	–	9128	20346
					1998,24	–	9711	–	–	1507	
10	10 1122-0301-0106	Футляр дл.0,8м.-3шт.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,0024	554224	–	1330	–	–	1317	2859
					554224	–	1330	–	–	212	
11	11 1111-0101-0501	Футляры -3шт.-Гидроизоляция трубы из полиэтиленовой пленки "Полилен" . Устройство в три слоя НР = 94 % К=3,000;	м2 изолируемой поверхности	4,86	1998,24	–	9711	–	–	9128	20346
					1998,24	–	9711	–	–	1507	
Раздел 3 Установка газового крана в районе врезки в газопровод (Альбом ГСН лист 8)											
12	12 1122-0901-0202	Кран шаровый стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2551,71	–	2552	–	–	2526	5484
					2551,71	–	2552	–	–	406	

13	13 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	397980	–	1194	–	–	1182	2566
					397980	–	1194	–	–	190	
14	14 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы -2шт.) диаметром 108 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,005	502196,2	–	2511	–	–	2486	5397
					502196,2	–	2511	–	–	400	
15	15 1113-0301-0406	Поверхности металлические - стальные трубы и фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,64	45,02	–	29	–	–	20	53
					45,02	–	29	–	–	4	
16	16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные- трубы и фасонные части. Окраска эмалями ПФ-115в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	1,28	26,31	–	34	–	–	23	62
					26,31	–	34	–	–	5	

Раздел 4 Врезка в газопровод Ду 225мм

17	17 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка котлована и траншеи газопровода НР = 72 %	м3 грунта	19,8	10,83	–	214	–	–	154	397
					10,83	–	214	–	–	29	
18	18 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,8	0	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
19	19 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	19,8	85,1	–	1685	–	–	1213	3130
					85,1	–	1685	–	–	232	
20	20 1122-1101-0105	Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	5743,92	–	5744	–	–	5687	12345
					5743,92	–	5744	–	–	914	
21	21 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники и муфты. Установка НР = 99 %	шт.	3	754,59	–	2264	–	–	2241	4865
					754,59	–	2264	–	–	360	
	Всего						**121 135**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 364
- накладные расходы, тенге	53 798
в т.ч. зарплата, тенге	4 842
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 973
Всего	**121 135**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Компания газ монтаж сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ким Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Golden City DS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Куанбаев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Golden City DS"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Компания газ монтаж сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство сетей газоснабжения п."Курайлы" (2-очередь) г. Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Сети газопровода высокого давления 2 категории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24/1 от 06.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №5

на Подземный газопровод (полиэтиленовый)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	896	205,31	194,48	183958	174254	–	37953	239664
					10,83	48	9704	43008	–	17753	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	163	2006,93	–	327130	–	–	235533	607676
					2006,93	–	327129	–	–	45013	
3	3 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %									
			м3 грунта	36	3214,56	–	115724	–	–	83321	214969
					3214,56	–	115724	–	–	15924	

4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	896	35,22	35,22	31557	31557	–	8348	43097
					–	12,94	–	11594	–	3192	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	896	85,1	–	76250	–	–	54900	141642
					85,1	–	76250	–	–	10492	
Раздел 2 Газопровод											
6	6 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,46	248320	–	362547	–	–	358922	779187
					248320	–	362547	–	–	57718	

7	7 1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	1,46	137934	–	201384	–	–	183259	415414
					137934	–	201384	–	–	30771	
8	8 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	1460	545,45	–	796357	–	–	780430	1702930
					545,45	–	796357	–	–	126143	
9	9 1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (ВД-100%) НР = 61 %	стык	17	1121,08	34,68	19058	590	–	11266	32750

					1086,4	–	18469	–	–	2426	
10	10 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	1,46	8958,6	–	13080	–	–	7979	22744
					8958,6	–	13080	–	–	1685	
11	11 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы Установка НР = 99 %	шт.	7	1428,57	917,28	10000	6421	–	5290	16513
					511,29	252	3579	1764	–	1223	
12	12 1122-0501-0105	Футляр -7шт. дл.4,0м.- Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,028	450937,5	140458,5	12626	3933	–	9675	24085
					310479	38587,5	8693	1080	–	1784	

Раздел 3 Опознавательные знаки Н=1,5м. -5шт. Альбом ГСН лист 17

13	13 1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,8 м (5шт.) НР = 72 % К=5,000;	яма	5	5587,2	–	27936	–	–	20114	51894
					5587,2	–	27936	–	–	3844	

14	14 1134-0201-0804	Опознавательные знаки. Установка НР = 76 % К=5,000;									
			шт.	5	662,46	–	3312	–	–	2517	6295
					662,46	–	3312	–	–	466	
15	15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная под стойки. Устройство НР = 91 % К=5,000;									
			м3	0,55	23075,83	1096,16	12692	603	11389	758	14526
					1271,7	243,67	699	134	–	1076	
16	16 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=5,000;									
			м3 подстилающего слоя	0,065	8812,21	1732,79	573	113	243	249	888
					3343,68	739,2	217	48	–	66	
17	17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(на 5шт.) НР = 69 %									
			м2	5	100,6	2,41	503	12	266	156	712
					45,02	0,26	225	1	–	53	
18	18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (черный цвет в два слоя) НР = 69 % К=2,000;									
			м2	10	79,51	1,71	795	17	515	184	1057

	26,31	0,26	263	3	–	78
Всего			**4 316 043**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 965 568			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			217 500			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			57 632			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			12 413			
- накладные расходы, тенге			1 800 854			
в т.ч. зарплата, тенге			162 077			
- сметная прибыль (8 %), тенге			319 707			
Всего			**4 316 043**			

Сдал (Субподрядчик)

ТОО " Компания газ монтаж сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ален Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Golden City DS "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Куанбаев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Golden City DS"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Компания газ монтаж сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство сетей газоснабжения п."Курайлы" (2-очередь) г. Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Сети газопровод среднего давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24/1_____ от ___06.09.2021г._____

Акт приемки выполненных работ №6

на Газопровод среднего давления (надземный)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Устройство ГРПШ-10МС - 78 шт. (ГСН лист 17)

1	1 1124-0207-0202	Пункт газорегуляторный шкафного типа. Устройство НР = 99 % К=78,000;	шт.	78	6009,64	619,1	468752	48290	196013	242961	768650
					2877,55	268,8	224449	20966	–	56937	
2	2 1122-0901-0201	Краны газовые шаровыые стальные диаметром 20 мм.Ду 25мм-. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	243	1595,88	82,26	387799	19989	40977	333265	778749
					1344,99	40,32	326833	9798	–	57685	

Всего	**1 547 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	551 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 279
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 764
- материалы, изделия и конструкции, тенге	236 990
- накладные расходы, тенге	576 226
в т.ч. зарплата, тенге	51 860
- сметная прибыль (8 %), тенге	114 622
Всего	**1 547 399**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Компания газ монтаж сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахан Н.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО " Golden City DS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Куанбаев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Golden City DS"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Компания газ монтаж сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство сетей газоснабжения п."Курайлы" (2-очередь) г. Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Сети газопровод среднего давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24/1 от 06.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №7

на Газопровод среднего давления (подземный) Полиэтилен

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	3388	205,31	194,48	695590	658898	–	143508	906226
					10,83	48	36692	162624	–	67128	
2	2 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	2618	35,22	35,22	92206	92206	–	24391	125925
					–	12,94	–	33877	–	9328	
3	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2618	161,41	76,31	422571	199780	–	226912	701442
					85,1	35,28	222792	92363	–	51959	

Раздел 2 Газопровод

4	4 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,432	221741,62	301,62	539276	734	–	533513	1158612
					221440	147,84	538542	360	–	85823	
5	5 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,135	229586,14	466,14	30994	63	–	30652	66578
					229120	228,48	30931	31	–	4932	
6	6 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	2567	545,45	–	1400170	–	–	1372167	2994124
					545,45	–	1400170	–	–	221787	
7	7 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	2,567	8958,6	–	22997	–	–	14028	39987
					8958,6	–	22997	–	–	2962	

8	8 1122-0501-0102	Футляр дл.4,0м. - 3шт.дл.12,0м.-1шт. дл.14,0м.- 1шт.дл.19,0м.- 1шт.дл.20,0м.-1шт. - Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,077	229586,14	466,14	17678	36	–	17483	37974
					229120	228,48	17642	18	–	2813	
9	9 1122-0501-0103	Футляры дл.20,0м - 1шт.Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,02	249745,84	1425,84	4995	29	–	4930	10719
					248320	698,88	4966	14	–	794	
10	10 1122-1401-0403	Концы футляра. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	9	11263,47	164,52	101371	1481	–	99611	217061
					11098,95	80,64	99891	726	–	16079	
11	11 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты,тройники и краны шаровые- Установка НР = 99 %	шт.	325	514,03	2,74	167060	891	–	164939	358559
					511,29	1,34	166169	436	–	26560	

Всего **6 617 207**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 540 792
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	954 118
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	290 449
- накладные расходы, тенге	2 632 134
в т.ч. зарплата, тенге	236 892
- сметная прибыль (8 %), тенге	490 165
Всего	**6 616 720**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Компания газ монтаж сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахен Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Golden City DS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуанбаев Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)