СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 1 по 8 декабря 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Диа Тех"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Позиция 60А. Благоустройство и инженерные сети.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	165150	184	23.11.2017	местный	004;015	ТОО "Диа Тех"	17
		д/с № 1	12.12.2017				
		д/с № 2	28.11.2018				
		д/с № 3	31.01.2019				
		д/с № 4	24.08.2020г.				
		д/с № 5	07.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	80 731 141,39									
Акт выполненных работ № 6 выполненных работ за период с 1 по 8 декабря 2020 года	6 369 957,83	5 687 462,35	5 586 753,19	5 586 753,19		100 709,16			682 495,48	
Погашение аванса										
Всего к оплате:	**6 369 957,83**									**6 369 957,83**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ Кенесбаев Д.М.

Авторский надзор:
Руководитель отдела ОВ и ВК
ТОО «АванГардПроектИнжиниринг»
_____ Боровиков Е.Ю.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Диа Тех"
_____ Кнасилов А.Т.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "T.A.S.BuildGroup"
_____ Тойкенов С.Е.

Форма 2В

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"*
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140009176
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Диа Тех"*
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск, имени Александра Протозанова, 95
БИН/ИИН 090640021208 БИК KCJBKZKX ИИК KZ 188560000000514836 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: *Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство многоэтажного жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Позиция 60А. Благоустройство и инженерные сети"*

Договор: *Договор № 184 от 23.11.2017г., Доп. соглашение №1 от 12.12.2017г., Доп. соглашение №2 от 28.11.2018г., Доп. соглашение №3 от 31.01.2019г., Доп. соглашение №4 от 24.08.2020г. Доп. соглашение №5 от 07.12.2020г.*

Акт № 6
выполненных работ за период с 1 по 8 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

08.12.2020г.

Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-2. ПОКРЫТИЕ								
		ОТМОСТКА ВОКРУГ ДОМА								
1	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	59,01	18400,44	4,39	1085810	259	150721	3,66	216
		м3		2794,45	--	164900	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2554,15*		*150721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1701,82*				*100424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*852,34*				*50296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1676,37*		*98922*				
		Сметная стоимость				*1335453*				
2	21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	29,908	60,00	--	1794	--	76	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,54*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,54*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,00*		*150*				
		Сметная стоимость				*2020*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	29,908	110,00	--	3290	--	139	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,66*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,66*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,17*		*274*				
		Сметная стоимость				*3704*				
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ тип 1								
8	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (верхний слой)	887,7756	1465,02	62,65	1300612	55623	82952	0,03	30
		м2		30,24	19,59	26845	17393	60,3	0,02	15
		Накладные расходы -		*93,44*		*82952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,05*				*26675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,39*				*56277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,68*		*110685*				
		Сметная стоимость				*1494249*				
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ДОРОЖЕК ИЗ БЕТОННЫХ								
		ПОКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ТИП-3								
19	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1640,7	893,19	91,07	1465452	149425	916214	0,95	1555
		м2 покрытия		794,54	25,47	1303598	41786	60,9	0,03	46
		Накладные расходы -		*558,43*		*916214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499,38*				*819339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,05*				*96875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,13*		*190533*				
		Сметная стоимость				*2572200*				

Итого прямые затраты по локальной смете №7-2. Покрытие	**3 856 958**	**205 307**	**-**	**-**	**1 801**
	1 495 343	**59 179**	**-**	**-**	**61**
Стоимость материалов и конструкций, тенге	**2 156 308**				
Транспортные расходы	**-**				
Накладные расходы, тенге	**1 150 103**				
в т.ч. накладные расходы первого уровня	**946 439**				
в т.ч. накладные расходы второго уровня	**203 664**				
Сметная прибыль (8 %), тенге	**400 565**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по смете				**5 407 626**				
		Нормативная трудоемкость								1 862
		Сметная заработная плата					1 554 522			
		Итого прямые затраты по акту				**3 856 958**	**205 307**	-	-	**1 801**
						1 495 343	**59 179**	-	-	**61**
		Стоимость материалов и конструкций, тенге				**2 156 308**				
		Стоимость оборудования, тенге								
		Транспортные расходы								
		Накладные расходы, тенге				**1 150 103**				
		в т.ч. накладные расходы первого уровня				**946 439**				
		в т.ч. накладные расходы второго уровня				**203 664**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**400 565**				
		Всего, тенге				**5 407 626**				
		Нормативная трудоемкость								1 862
		Сметная заработная плата					1 554 522			
		Итого				**5 407 626**				
		Временные здания и сооружения (0,9%)				48 669				
		Затраты по снегоборьбе 2,89%				157 687				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				36 270				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергающихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне				64 930				
		Итого по акту в ценах 2016 года				**5 715 182**				
		Итого по акту в текущих ценах				**6 157 954**				
		в том числе на 2017 год МРП=2269 Имрп=1,0697784 - 88%				5 380 301				
		в том числе на 2018 год МРП=2405 Имрп=1,1338991 - 12%				777 653				
		Итого по акту с учетом договорного коэффициента				**5 687 462,35**				
		НДС (12 %)				682 495,48				
		Всего по акту с учетом НДС				**6 369 957,83**				

Заказчик:
Руководитель
РУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____Кенесбаев Д.М.

Авторский надзор:
Руководитель отдела ОВ и ВК
ТОО «АванГардПроектИнжиниринг»

_____Боровиков Е.Ю.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Диа Тех"

_____Кнасилов А.Т.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "T.A.S.BuildGroup"

_____Тойкенов С.Е.