Заказчик: Акционерное общество «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство асфальтированной объездной автодороги вдоль ограждения с заездами до скважин, септиков и внутренних аллей в лагере «Арай-Санрайз»

Договор № 1209017 от 17 сентября 2012 года

А К Т ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %
1	2	3	4	5		6	7		8	9
1	Е0101-203-1-	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га	0,35	5557,4	-	5557,4 / 1156,68	1945	-	1945 / 405	283 / 70
2	Е0101-207-1-	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га	0,35	2571,62	-	2571,62 / 939,42	900	-	900 / 329	230 / 70
3	Е0101-203-2-	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га	0,3	2778,7	-	2778,7 / 578,34	834	-	834 / 174	121 / 70
4	Е0101-207-2-	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га	0,3	1976,88	-	1976,88 / 722,16	593	-	593 / 217	152 / 70

5	Е0101-25-1	-Снятие ППС бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	1260	9,82	9,82	12378	12378	3291
				-	2,69	-	3393	97
6	Е0101-25-9 к=1	-Добавлять на каждые последующие 10 м м3	1260	8,26	8,26	10409	10409	2768
				-	2,26	-	2853	97
7	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	800	27,1	-	21680	-	-
				-	-	-	-	-
8	С010333-А16-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 т	800	114,5	-	91600	-	18320
				22,9	-	18320	-	100
9	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	6096	0,28	0,28	1711	1711	540
				-	0,09	-	557	97
10	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	6096	33,37	29	203418	176778	91536
				1,03	10,26	6279	62545	133
11	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	1197,28	854,08	67,95	1022575	81358	54366
				21,38	12,76	25598	15279	133
12	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см м2	6096	130,81	12,62	797436	76928	58325
				3,56	3,63	21702	22152	133
13	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10(7см) см м2	5000	84,11	11,81	420569	59073	57356
				5,51	3,11	27550	15575	133

14	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10(6см)см м2	1096	74,58	11,81	81738	12949	12572
				5,51	3,11	6039	3414	133
15	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	4,32	40096,95	338,95	173219	1464	810
				-	140,94	-	609	133
16	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	4322	448,06	15,97	1936507	69014	61047
				6,48	4,14	28007	17893	133
17	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	4322	495,9	15,32	2143263	66205	63231
				5,94	5,06	25673	21869	133
18	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	17288	59,07	-	1021168	-	230
				0,01	-	173	-	133
19	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	3,5	1291,08	-	4519	-	2044
				474,75	-	1662	-	123
20	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	3	122,18	-	367	-	414
				122,18	-	367	-	113
21	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3	21,53	4,5	65	14	50
				17,03	-	51	-	97
22	Е0122-1-7	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,01	1951359,84	60037,26	19514	600	1480
				91125	22725	911	227	130

23	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов(а/ц трубы), расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,32	81,5	-	26	-	5
		т		16,3	-	5	-	100
24	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,8	8133,84	65,88	6507	53	185
		м3		195,75	24,93	157	20	105
25	С010333-А11-1	Перевозка грузов (а/бетон) автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	626,69	82,9	-	51953	-	10391
		т		16,58	-	10391	-	100
26	С010333-А11-1	Перевозка грузов (ч.щебень) автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	553	82,9	-	45844	-	9169
		т		16,58	-	9169	-	100

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	8070735	573206	
	Тенге	182051	167510	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8070735	-	-
Накладные расходы -	Тенге	448915	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	511179	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9030830	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	9030830		

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: Акционерное общество «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»
Подрядчик: ТОО «Сыр жолдары»

Наименование стройки: Устройство асфальтированной объездной автодороги вдоль ограждения с заездами до скважин, септиков и внутренних аллей в лагере «Арай-Санрайз»

Договор № 1209017 от 17 сентября 2012 года

А кт выполненных работ за декабрь месяц 2012 года

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость
		Строительных работ	оборудования	Прочих работ	
Основные объекты строительства					
	Стоимость общестроительных работ				9030,830
	Итого				9030,830
Временные здания и сооружения					
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,68%	332,33			332,33
	Итого				332,33
Дополнительные затраты на строительство					
СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время 1,44%	134,83			134,83
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	93,63			93,63
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	37,45			37,45
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	9497,99		131,08	9629,08
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г.	19829,36		273,67	20103,03
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			402,06	402,06
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	19829,36		675,73	20505,09

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

НАЗИР ЖАНЫБЕКОВ
NAZIR ZHANYBEKOV

Заказчик: Акционерное общество «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Устройство асфальтированной объездной автодороги вдоль ограждения с заездами до скважин, септиков и внутренних аллей в лагере «Арай-Санрайз»

ФОРМА 3

Договор № 1209017 от 17 сентября 2012 года

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен в ценах 2001года по состоянию на 01.01.2012г

Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
3	4	5	6	7
Сметная стоимость строительства объездной дороги	19829,36		675,73	20505,09
Итого:	19829,36		675,730	20505,09
Составление ПИР			316,000	316,000
Стоимость экспертизы проекта			62,500	62,500
Авторский надзор 0,2%			41,010	41,010
Итого	19 829,357		1 122,026	20 924,6
Налог на добавленную стоимость			2 514,166	2510,95
Всего:	19 829,357		3 636,192	23 435,55

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: