Объект: «Строительства одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого дома в с.Чапаево,Акжаикского р-на,ЗКО по улице №50, дом 160»

Форма №3

Полная стоимость: 7489641,0 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 999744,00 тенге
б) отчетный период 999744,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Стройорганизация БаКС»**
Адрес: **ЗКО. г.Уральск, Промзона Желаево, 7/1**
БИН **030540008038**
БИК **NFBAKZ23**
Банк **АО «DeltaBank»**
ИИК (р/с) **KZ946391022030000142**

Справка №1/1 от 05 июня 2014 г.
О стоимости выполненных работ по строительству одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого дома в с.Чапаево,Акжаикского района,ЗКО по улице №50, дом 160.
Договор №18 от 30.04.2014г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительства одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого Дома в с. Чапаево, Акжаикского р-на,ЗКО по улице №50, дом 160»	тенге	7489641-00	-	-	-	-	999744-00	999744-00	999744-00

Сумма к оплате прописью: **Девятьсот девяносто девять тысяча семьсот сорок четыре тенге 00 тиын.**
в том числе НДС – 107115 (сто семь тысяча сто пятнадцать) тенге.

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Бакиев А.Б.**

ТОО "СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ БаКС" ЖШС

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «Стройорганизация БаКС»
Договор № 18 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого дома в с. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО по улице №50. дом №160

Наименование обьекта: Одноквартирный коммунальный 3-х комнатный жилой дом в с. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО по улице №50. дом №160

А К Т N 1

приемки выполненных общестроительных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы. Земляные работы								
1.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	25,17	9,24	9,24	233	233	--	--
					--	3,00	--	76	0,01	0
2.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	25,17	15,82	15,82	398	398	--	--
					--	2,57	--	126	0,02	0
3.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14,00	218,93	--	3065	--	1,54	22
					218,93	--	3065	--	--	--
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,20	134,10	--	429	--	0,97	3
					134,10	--	429	--	--	--
5.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группа грунтов до 10 м	м3	10,80	9,24	9,24	100	100	--	--
					--	3,00	--	32	0,01	0
6.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59квт при перемещении 2группы грунтов	м3	10,80	7,91	7,91	85	85	--	--
					--	2,57	--	28	0,01	0
		Итого по разделу: Земляные работы.								4310

Раздел: 2. Фундаменты

7.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	6,80	2459,2	97,07	16723	660	0,78	5
					112,50	36,00	765	245	0,18	1
8.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	15,20	9498,8	311,32	144382	4732	2,82	43
					441,00	117,61	6703	1788	0,57	9
9.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	81,30	245,44	3,82	19954	311	0,21	17
					37,35	1,44	3037	117	0,01	1
10.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов РМ-350	м2	26,64	719,91	11,21	19178	299	0,20	5
					31,50	4,21	839	112	0,02	1
11.	Е0115-36-2	Утепление фундамента изовером	м2	11,00	290,70	4,97	3190	55	0,71	8
					114,18	1,50	1256	17	0,01	0
12.	С11031-177	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	1,33	4518,00	--	5119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 2. Фундаменты								208554

Раздел: 3.Стены и перегородки

13.	Е0110-6-1	Устройство стен сборно - щитовых	м2	81,81	954,05	14,23	78051	1164	1,05	86
					159,98	5,38	13088	440	0,03	2
14.	С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	5,80	2890,00	--	16762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу : 3 Стены и перегородки								94813
ИТОГО:							307677	8037		181
							28343	2981		14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	36715
Всего накладных расходов:	36715
Итого с накладными	344392

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20663
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	365055
Итого с временными, 3,4 %	377467

Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %	383242
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,82 %	386385
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	387930
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	391809
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	875126
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	17503
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	892629
Налог на добавленную стоимость, 12 %	107115
Итого с НДС	**999744**

Составил:

Проверил:

Сдал: