Объект: «Строительства одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого дома в с.Чапаево,Акжаикского р-на,ЗКО по улице №50, дом 160»

Форма №3

Полная стоимость: 7489641,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 3859971,00 тенге
б) отчетный период 360227,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Стройорганизация БаКС»**
Адрес: **ЗКО. г.Уральск, Промзона Желаево, 7/1**
БИН **030540008038**
БИК **NFBAKZ23**
Банк **АО «DeltaBank»**
ИИК (р/с) **KZ946391022030000142**

Справка №3/3 от 25 сентябрь 2014 г.
О стоимости выполненных работ по строительству одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого дома в с.Чапаево,Акжаикского района,ЗКО по улице №50, дом 160.
Договор №18 от 30.04.2014г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительства одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого Дома в с. Чапаево, Акжаикского р-на,ЗКО по улице №50, дом 154»	тенге	7489641-00	-	-	-	3499744-00	360227-00	360227-00	3859971-00

Сумма к оплате прописью: **Триста шестьдесят тысяч двести двадцать семь тенге 00 тиын.**
в том числе НДС – 38595,75 (тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто пять тенге) 75 тиын.

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Бакиев А.Б.**

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»

Субподрядчик

Договор № 18 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого дома в с. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО по улице №50. дом №160

Наименование обьекта: Одноквартирный коммунальный 3-х комнатный жилой дом в с. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО по улице №50. дом №160

А К Т N3 от 25.09.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 3.Стены и перегородки								
1.	E0110-83-6	Устройство перегородок для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой	м2	29,40	2170,9 614,25	20,38 7,70	63825 18059	599 226	3,74 0,04	110 1
2.	E0110-5-1	Установка обгонного бруса	м3	0,74	22997,72 3487,50	316,57 119,25	16903 2563	233 88	22,50 0,58	17 0
		Итого по разделу: 3.Стены и перегородки								**80728**
		Раздел: 4.Перекрытия								
3.	C11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA	м3	2,7667	4500,00 --	-- --	12450 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 4.Перекрытия								**12450**
		Раздел: 5. Крыша								
4.	E0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	0,36	382,25 33,30	1,65 0,63	138 12	1 --	0,22 0,00	0 0

5.	С11011-81 Петля накладная 9	шт	2,00	40,00 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --
6.	С11011-81 Задвижка накладная 3	шт	1,00	142,00 --	-- --	142 --	-- --	-- --	-- --
	Итого по разделу: 5. Крыша								360
ИТОГО:						93538 20634	832 314		127 2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	25136
Всего накладных расходов:	25136
Итого с накладными	118674

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7120
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	125794
Итого с временными, 3,4 %	130071
Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %	132061
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,82 %	133144
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	133677
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	135014
Пересчет в текущих ценах, К-2,3355	315325
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7066
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	321631
Налог на добавленную стоимость, 12 %	43243
Итого с НДС	360227

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

Тех. надзор:

Бабаев Е.З.

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.