форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Raiymbek & company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бур-Най"
ДОГОВОР: №2021-53 от 23.07.2021г.

Наименование объекта: «Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту благоустроитво улице Казыбек би. Корректировка»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту благоустроитво улице Казыбек би. Корректировка	9 000 000,00	5 357 142,86							642 857,14	6 000 000,00
Всего по стройке	9 000 000,00	5 357 142,86							642 857,14	6 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Байгабулов Ч.Ж.

ИНЖЕНЕР:
Директор:
ТОО "Raiymbek & company"
Кадарбеков Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Бур-Най"
Бобоназаев И.А.

Наименование стройки - Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту благоустроитво улице Казыбек би. Корректировка

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Август 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Raiymbek & company"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бур-Най"

ДОГОВОР: №2021-53 от 23.07.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытия									
		Тротуарное покрытие ПК0+00-ПК4+40 S=654м2									
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТО.ЩЦ.10СМ	м2 основания или покрытия	654	169,16	126,77	110633	82907	166	56071	180040
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	27560	24358		13336	
2	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песка толщ.5см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,7	1152,38	1017,15	37683	33261	48	12371	54058
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	216,51	4374	7080		4004	
3	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	848	1251,92	30,44	1061628	25815	426152	668899	1868969
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	609661	9690		138442	
		Тротуарное покрытие ПК4+40-ПК5+28 S=125,1м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.10СМ	м2 основания или покрытия	125,1	169,16	126,77	21162	15859	31	10726	34439
		НР - 108%, СП - 8%			42,14	37,24	5272	4659		2551	
5	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.5см. Устройство	м3материала основания в плотном теле	6,255	1152,38	1017,15	7208	6362	9	2366	10340
		НР - 108%, СП - 8%			133,78	216,51	837	1354		766	
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	167	1251,92	30,44	209071	5084	83924	131729	368063
		НР - 108%, СП - 8%			718,94	11,43	120063	1908		27264	
		Тротуарное покрытие ПК5+28-ПК9+00 S=662,4м2									
7	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.10СМ	м2 основания или покрытия	662,4	169,16	126,77	112054	83971	169	56791	182353
		НР - 108%, СП - 8%			42,14	37,24	27914	24671		13508	
8	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.5см. Устройство	м3материала основания в плотном теле	33,12	1152,38	1017,15	38167	33688	48	12530	54752
		НР - 108%, СП - 8%			133,78	216,51	4431	7171		4056	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	467	1251,92	30,44	584646	14216	234685	368368	1029255
		НР - 108%, СП - 8%			718,94	11,43	335745	5336		76241	
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	372	1361,30	30,44	506403	11324	227633	293432	863822
		НР - 108%, СП - 8%			718,94	11,43	267446	4251		63987	
		Тротуарное покрытие ПК9+00-ПК9+36 S=32,8м2									
11	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.10СМ	м2 основания или покрытия	32,8	169,16	126,77	5549	4158	9	2812	9030
		НР - 108%, СП - 8%			42,14	37,24	1382	1222		669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песка толщ.5см. Устройство	м3материала основания в плотном теле	1,64	1152,38	1017,15	1890	1668	3	620	2711
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	216,51	219	355		201	
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	33	1251,92	30,44	41313	1005	16583	26030	72731
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	23725	377		5387	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	33	1361,30	30,44	44923	1005	20193	26030	76629
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	23725	377		5676	
		Тротуарное покрытие ПК9+36-ПК10+00 S=65,7м2									
15	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТО.ПЦ.10СМ	м2 основания или покрытия	65,7	169,16	126,77	11114	8329	16	5633	18087
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	2769	2447		1340	
16	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песка толщ.5см. Устройство	м3материала основания в плотном теле	3,285	1152,38	1017,15	3786	3341	6	1243	5431
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	216,51	439	711		402	
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	56	1251,92	30,44	70107	1705	28141	44173	123422
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	40261	640		9142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2867335	333697	1037816	1719824	4953482
							1495823	96607	--	366972	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2867335				
	Материалы		Тенге				1037815				
	Всего заработная плата		Тенге					1592430			
		Накладные расходы	Тенге				1719824				
		Сметная прибыль	Тенге				366973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4954132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1515
		Сметная заработная плата	Тенге					1592430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4954132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1515
		Сметная заработная плата	Тенге					1592430			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4953482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1495823				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					333697			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96607			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1037816		
		- Накладные расходы	Тенге							1719824	
		- Сметная прибыль	Тенге							366972	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4953482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2293565		
		- Сметная прибыль	Тенге							183485	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									4953482
		в том числе оборудование									
		в том числе СМР									4953482
		Всего прямые затраты									4 953 482
		Временные здания и сооружения 1,3%									64 395
		Итого									5 017 877
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%									35 125
		Итого в базовых ценах СМР									5 053 002
		Непредвиденные работы и затраты-2%									101 060
		Итого									5 154 062
		Итого в базовых ценах Оборудование									-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									5 154 062
		Итого									5 154 062
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901									5 411 255
		Итого									5 411 255
		Итого с понижающим К-0,99									5 357 143
		Стоимость строительства									5 357 143
		НДС 12%									642 857
		Стоимость строительства									6 000 000

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт:

ТОО "Raiymbek & company"

_____ Адил Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор:

ТОО "Бур-Най"

_____ Зимурзаев И.А.