Объект: «Строительства одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого дома в с.Чапаево,Акжаикского р-на,ЗКО по улице №50, дом 158»

Форма №3

Полная стоимость: 7489641,00 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 7489641,00 тенге
б) отчетный период 3629670,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Стройорганизация БаКС»**
Адрес: **ЗКО. г.Уральск, Промзона Желаево, 7/1**
БИН **030540008038**
БИК **NFBAKZ23**
Банк **АО «DeltaBank»**
ИИК (р/с) **KZ946391022030000142**

Справка №4/4 от 24 ноябрь 2014 г.
О стоимости выполненных работ по строительству одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого дома в с.Чапаево,Акжаикского района,ЗКО по улице №50, дом 158.
Договор №17 от 30.04.2014г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительства одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого Дома в с. Чапаево, Акжаикского р-на,ЗКО по улице №50, дом 158»	тенге	7489641-00	-	-	-	3859971-00	3629670-00	3629670-00	7489641-00

Сумма к оплате прописью: **Три миллиона шестьсот двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят тенге 00 тиын.**
в том числе НДС – 388893,21 (триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто три тенге) 21 тиын..

Заказчик:
Руководитель: **Мулдашев М.Т.**

Подрядчик:
Директор: **Бакиев А.Б.**

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»
Субподрядчик
Договор № 17 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого дома в с. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО по улице №50. дом №158

Наименование обьекта: Одноквартирный коммунальный 3-х комнатный жилой дом в с. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО по улице №50. дом №158

А К Т N4 от 24.11.2014 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 1.Стены и перегородки								
1.	E0110-7-3	Обшивка каркасных стен ГКЛ	м2	81,81	494,21	4,32	40431	353	0,75	62
					121,50	1,64	9940	134	0,01	1
		Итого по разделу: 1.Стены и перегородки								**40431**
		Раздел: 2.Перекрытия								
2.	C11031-16 9	Плиты теплоизоляционные URSA	м3	4,442	4500,00	--	19998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0110-12-1	Подшивка потолков ГКЛ	м2	86,13	490,92	5,48	42283	472	0,53	45
					84,15	2,07	7248	178	0,01	1
4.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - балок	м3	1,076	573,75	28,11	617	30	0,78	1
					123,75	10,58	133	11	0,05	0
		Итого по разделу: 2.Перекрытия								**62898**

Раздел: Окна

5.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	9,36	427,50	19,32	4001	181	1,11	10
					185,83	6,39	1739	60	0,03	0
6.	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	9,36	9940,00	--	93038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	8,99	130,87	5,58	1177	50	0,59	5
					94,05	2,12	846	19	0,01	0
8.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	8,99	2030,00	--	18250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-936	Поправка на тройное остекление	м2	7,02	1400,00	--	9828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Окна **126294**

Раздел: Двери

10.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	398,48	102,53	753	194	0,90	2
					151,65	35,67	287	67	0,14	0
11.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	11,34	634,99	31,85	7201	361	1,15	13
					190,80	12,04	2164	137	0,06	1
12.	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	м2	1,89	5470,00	--	10338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	11,34	4010,00	--	45473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	7,00	1380,00	--	9660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Перекрытие . Двери **73425**

Раздел: 6. Внутренняя отделка

15.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	36,19	312,81	4,07	11321	147	0,74	27
					135,68	0,97	4910	35	0,05	2
16.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,30	653,62	6,33	1503	15	1,79	4
					312,75	2,39	719	5	0,01	0

17.	Е0110-7-3	Устройство оконных откосов из ГКЛ	м2	2,60	494,21	4,32	1285	11	0,75	2
					121,50	1,64	316	4	0,01	0
18.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	90,59	325,41	2,33	29479	211	0,49	44
					81,23	0,88	7359	80	0,00	0
19.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	236,23	306,50	2,10	72404	496	0,39	92
					65,03	0,79	15362	187	0,00	1
20.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	3,00	1863,3	4,62	5590	14	1,52	5
					254,97	3,14	765	9	0,02	0
21.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	18,45	173,10	1,88	3194	35	0,47	9
					78,30	0,72	1445	13	0,00	0
22.	Е0115-165 -5	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	26,208	282,02	0,16	7391	4	1,26	33
					217,80	0,07	5708	2	0,00	0
		Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка								**132167**
		Раздел: 7. Полы								
23.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	6,828	3088,20	--	21086	--	3,10	21
					474,75	--	3242	--	--	--
24.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	85,35	511,32	6,38	43641	545	0,45	38
					69,53	2,39	5934	204	0,01	1
25.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	85,35	1536,74	8,54	131161	729	0,55	47
					86,63	3,20	7394	273	0,02	1
26.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	99,50	109,84	0,46	10929	46	0,08	8
					12,04	0,18	1198	18	0,00	0
27.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	85,35	167,96	1,88	14336	160	0,47	40
					78,30	0,72	6683	61	0,00	0
		Итого по разделу: 7. Полы								**221153**
		Раздел: .8 Наружная отделка								
28.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	110,40	31,04	0,05	3426	6	0,05	5
					7,70	0,02	850	2	0,00	0
29.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	15,60	257,14	1,96	4011	31	0,61	10
					108,90	0,45	1699	7	0,03	0
30.	Е0115-155 -2	Окраска цоколя с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	15,60	48,49	0,14	756	2	0,19	3

				31,95	0,05	498	1	0,00	0
	Итого по разделу: .8 Наружная отделка								**8194**
	Раздел: 9. Крыльцо								
31.	E0106-19-1 Устройство бетонного крыльца	м3	1,08	10909,12	316,01	11782	341	8,25	9
				1368,00	119,39	1477	129	0,58	1
	Итого по разделу: 9. Крыльцо								**11782**
	Раздел: 10. Отмостка								
32.	E0111-2-1 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчанщ-гравийных	м3	1,80	2764,05	--	4975	--	2,99	5
				477,00	--	859	--	--	--
33.	E0111-2-9 Устройство отмостки бетонной	м3	3,30	9032,78	--	29808	--	3,66	12
				567,00	--	1871	--	--	--
	Итого по разделу: 10. Отмостка								**34783**
	Раздел: 11. Отопление								
34.	E0116-6-4 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	42,00	422,48	3,96	17744	166	0,30	12
				52,20	1,49	2192	63	0,01	0
35.	E0116-6-2 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	15,00	264,48	3,96	3967	59	0,30	4
				52,20	1,49	783	22	0,01	0
36.	E0116-6-3 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	8,00	343,48	3,96	2748	32	0,30	2
				52,20	1,49	418	12	0,01	0
37.	E0116-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	65,00	10,99	--	714	--	0,05	3
				10,69	--	695	--	--	--
38.	E0118-22-5 Установка кранов воздушных	комплект	8,00	62,81	--	502	--	0,12	1
				23,18	--	185	--	--	--
39.	C130901-61 Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	362,00	--	724	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
40.	C130901-64 Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	888,00	--	1776	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
41.	C130904-6 Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	331,00	--	331	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
42.	C130903-13 Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	1,00	743,00	--	743	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
43.	E0118-13-1 Установка насосов циркуляционных	1насос	1,00	3293,83	123,78	3294	124	13,39	13
				2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
44.	СПрайс Циркуляционный насос DAB VA 25/180	шт	1,00	5983,02	--	5983	--	--	--

45.	Е0118-10-5	Установка расширительных круглых прямоугольных баков вместимостью 0,4 м3	1бак	1,00	-- 9048,67 639,63	-- 70,66 25,49	-- 9049 640	-- 71 25	-- 3,74 0,13	-- 4 0
46.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	16,65	3671,44 111,70	35,77 13,40	61129 1860	596 223	0,70 0,07	12 1
47.	СПрайс	Клапан термррегулятора д. 20мм RA-G-1-П	шт	7,00	1758,34 --	-- --	12308 --	-- --	-- --	-- --
48.	СПрайс	Головка термрстатическая RA2990	шт	7,00	1589,82 --	-- --	11129 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на газ	котел	1,00	11564,20 6674,40	1528,92 572,42	11564 6674	1529 572	38,63 2,80	39 3
50.	СПрайс	Котел газовый BB150GA	шт	1,00	66181,00 --	-- --	66181 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,00	21,80 5,81	0,05 0,02	676 180	2 1	0,03 0,00	1 0
52.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	31,00	40,72 8,32	0,04 --	1262 258	1 --	0,04 --	1 --
53.	Е0122-8-5	Установка дымовой трубы диам 150 мм	км	0,005	115456,32 66375,00	31953,19 12071,25	577 332	160 60	360,00 58,95	2 0
54.	С130806-87	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 150х6мм	м	5,02	1260,00 --	-- --	6325 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	1,20	935,75 130,50	20,80 7,79	1123 157	25 9	0,73 0,04	1 0
46.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	5,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	6204 652	104 39	0,73 0,04	4 0
57.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	1,00	243,00 --	-- --	243 --	-- --	-- --	-- --
58.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 159х4,5мм	м	0,70	1200,00 --	-- --	840 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	896,88 60,75	5,65 2,25	897 61	5 2	0,36 0,01	0 0
60.	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной	м	6,20	118,30 61,65	31,97 11,93	733 382	198 74	0,34 0,06	2 0

		структурой толщиной 40 мм								
61.	С11031-15 7	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	м3	0,20	4400,00	--	880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 11. Отопление								229648
		Раздел: 13. Вентиляция								
62.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,00	1169,91	13,82	7019	83	1,62	10
					259,88	5,18	1559	31	0,03	0
63.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	3,00	1144,7	6,95	3434	22	0,49	1
					81,00	2,25	243	7	0,01	0
64.	Е0120-11-1	Установка решеток Вентиляционных АМН 150х150	шт	3,00	798,85	16,96	2397	51	1,12	3
					186,64	7,09	560	21	0,03	0
		Итого по разделу: 13. Вентиляция								12850
		Раздел: 12. Водопровод								
65.	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	313,00	--	626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
68.	СПрайс	Счетчик холодной воды Д15мм	шт	1,00	633,92	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс	Фильтр воды д15мм	шт	1,00	184,86	--	185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изполипропиленовых труб наружным диам.15-20 мм	м	7,00	439,78	12,19	3078	85	1,64	11
					292,50	4,57	2048	32	0,02	0
71.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN 10 нд. 15-20мм	м	7,00	93,00	--	651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 57х3мм	м	0,70	289,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,0007	151044,59	29540,14	106	21	202,90	0
					35280,00	11160,00	25	8	54,50	0
74.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,00	5930,28	21,53	11861	43	1,95	4

				346,50	9,00	693	18	0,04	0
75.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	2,00	1573,32	1,57	3147	3	0,70	1
					126,00	--	252	--	--	--
76.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
77.	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	0,60	59,31	--	36	--	0,34	0
					59,15	--	35	--	--	--
78.	С130804-3-3	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	1,00	659,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 12. Водопровод **30707**

Раздел: 13. Канализация

79.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	10,50	748,88	1,43	7863	15	0,56	6
					102,38	0,54	1075	6	0,00	0
80.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	1,20	620,54	0,64	745	1	0,58	1
					106,20	0,25	127	--	0,00	0
81.	С130804-6-0	Тройник , прочистка, ревизия	10шт	0,50	6190,00	--	3095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130804-6-0	Тройник , прочистка, ревизия	10шт	0,20	6190,00	--	3095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С130804-5-6	Тройник , прочистка,д 50мм	10шт	0,10	820,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С.130804-6-0	Отвод прямой д 110мм	10шт	0,10	6190,00	--	619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130806-9-9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 219х4мм	м	0,70	1710,00	--	1197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0, 0007	453445,54	80944,76	317	57	278,5	0
					48442,50	30577,50	34	21	149,34	0

Итого по разделу: 13. Канализация **14084**

Раздел: 14. газоснабжение

87.	Е0116-26-2	Установка счетчиков	1счетчик	1,00	952,37	36,99	952	37	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	0,07	0
88.	СПрайс	Счетчик газа СГВ-G4	шт	1,00	1991,25	--	1991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

89.19-1-2 2	- Установка бытовых четырехкомфорных газовых плит	ибор	1,00	332,58 189,00	54,70 20,25	333 189	55 20	1,15 0,01	1 0
90.14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	1,00	22600,00 --	-- --	22600 --	-- --	-- --	-- --
91. E0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2,00	292,95 51,30	4,59 1,71	586 103	9 3	0,28 0,01	1 0
92. E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	7,00	302,95 51,30	4,59 1,71	2121 359	32 12	0,28 0,01	2 0
93. C130904-8	Краны муфтовые 11Б1бк Dy 15 мм	шт	1,00	231,00 --	-- --	231 --	-- --	-- --	-- --
94. C130904-9	Краны муфтовые 11Б1бк Dy 20 мм	шт	1,00	273,00	--	273	--	--	--
95. C130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 57х3мм	м	0,90	279,00 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --
96. E0115-172 -4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,50	148,40 108,00	0,07 0,02	74 54	-- --	0,65 0,00	0 0
97. E0119-6-1	Установка предохранительных клапанов диаметром до 50 мм	клапан	2,00	1176,74 393,75	84,74 31,50	2353 788	169 63	2,17 0,15	4 0
98. СПрайс	Сигнализатор загазованности СЗ "Электроника"	шт	2,00	2928,34 --	-- --	5857 --	-- --	-- --	-- --
99. E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	10,00	302,95 51,30	4,59 1,71	3030 513	46 17	0,28 0,01	3 0
100. C130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,80	200,00 --	-- --	160 --	-- --	-- --	-- --
101. C130904-9	Краны муфтовые 11Б1бк Dy 20 мм	шт	2,00	273,00 --	-- --	546 --	-- --	-- --	-- --
102. E0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,90	43,60 11,62	0,10 0,04	39 10	-- --	0,06 0,00	0 0
103. E0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,90	40,72 8,32	0,04 --	37 7	-- --	0,04 --	0 --
104. E0119-15- 1	Пневматическое испытание газопроводов	м	19,00	78,92 69,75	-- --	1499 1325	-- --	0,33 --	6 --

Итого по разделу: 14. Газоснабжение **42933**

Раздел: 15. Электроосвещение

105.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
106.	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	1,00	62,9	5,40	63	5	--	--
					54,00	2,30	54	2	0,01	0
107.	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
108.	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
109.	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	шт	9,00	98,48	0,36	886	3	0,40	4
					62,33	0,14	561	1	0,00	0
110.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	35,40	--	283	--	0,19	1
					29,48	--	236	--	--	--
111.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	34,70	--	208	--	0,19	1
					29,48	--	177	--	--	--
112.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	137,00	36,51	--	5002	--	0,16	22
					26,33	--	3607	--	--	--
113.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	71,00	26,92	--	1911	--	0,15	11
					24,75	--	1757	--	--	--
114.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	138,00	9,33	0,82	1287	113	0,05	7
					7,99	0,50	1103	69	0,00	0
115.	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	100м	12,0	61,90	3,30	743	40	0,14	2
					23,00	0,40	276	5	0,00	0
116.	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10шт	3,00	330,10	24,10	990	72	0,70	2
					116,00	2,50	348	7	0,01	0
117.	С151803-184	Щиток учетно-распределительный КЗУ-220	шт	1,00	5570,00	--	5570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПрайс	Счетчик Меркурий 201.5	шт	1,00	979,88	--	980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	СПрайс	Автоматический выключатель 3Р3 6А	шт	1,00	1248,64	--	1249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	СПрайс	Автоматический выключатель 1Р16А	шт	2,00	322,31	--	645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

121.	С151801-1 40	Патрон подвесной	шт	9,00	38,00	--	342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С151706-9	Лампы накаливания /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	9,00	24,00	--	216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-05-6/220	шт	8,00	156,00	--	1248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С151801-1 55	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой	шт	6,00	171,00	--	1026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С151803-5 0	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,011	18000,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С151607-1 23	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,008	29000,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С151601-1 64	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,071	42000,00	--	2982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С151601-1 63	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,13	30200,00	--	3926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С130804-2 8	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	0,7	664,00	--	465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПрайс	Труба гофрированная с зондом д 20мм	шт	130,00	18,36	--	2386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 15. Электроосвещение **36773**

ИТОГО:	1078122	8349	740
	122386	3086	25

Накладные расходы :

На монтажные работы	10845
На общестроительные работы	125013
На сантехнические работы	36367
Всего накладных расходов:	172225
Итого с накладными	1250347

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	75021
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1325368
Итого с временными, 3,4 %	1370431

Итого с зимними удорожаниями, 1,53	1391398
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,82 %	1402808
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1408419
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1422503
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3177232
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	63545
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3240777
Налог на добавленную стоимость, 12 %	388893
Итого с НДС	3629670

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

Тех. надзор:

Бабаев Е.Э.

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.