Заказчик: Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт фасада с заменой окон здания ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой", расположенного по адресу: бульвар Независимости 26, город Темиртау"»

Договор: № 35 от 25.05.2020г.

А К Т №1

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2020 года.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	52 088 109,77
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	15 626 432,91
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	13 021 028,40
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	13 021 028,40
8	Удержание аванса 30%	3 906 308,52
9	Удержание резерва 5%	651 051,42
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 463 668,46

В том числе НДС 12% 906 821,62

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

БИН 990140003577
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118560000000368007
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8 (7213) 92-34-20
Руководитель _____ Омашева И.К.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс" Карагандинская область, г.Караганда, ул.Ержанова, 55-55

БИН/ИИН 041240004871
БИК ALMNKZK
ИИК KZ14826M0KZTD2001063
АО "АТФБанк"
Тел.: 8 (7212)-43-00-83, 8-701-781-89-27
Руководитель ТОО "Арман-Құрылыс"
_____ Бейсембина Н.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт фасада с заменой окон здания ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой", расположенного по адресу: бульвар Независимости 26, город Темиртау"»

№1.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		35	**25.05.2020г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1: из них: в отчетном месяце	из графы 1: из них: по монтажу оборудования	из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	из графы 1: дополнительные затраты: на приобретение материалов	из графы 1: дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Капитальный ремонт	13 021 028,40									
в том числе:		11 625 918,21							1 395 110,19	13 021 028,40
Удержание аванса 30%										3 906 308,52
Удержание резерва 5%										651 051,42
ИТОГО к оплате:		7 556 846,84							906 821,62	8 463 668,46

Заказчик: **Руководитель Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"** _____**Омашева И.К.** **БИН 990140003577**

Подрядчик: **Руководитель ТОО "Арман-Құрылыс"** _____**Бейсембина Н.А.** **БИН 041240004871**

Заказчик: Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Курылыс"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт фасада с заменой окон здания ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой", расположенного по адресу: бульвар
Договор № 35 от 25.05.2020г.

АКТ № 1

приемки выполненных строительно- монтажных работ за июль 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Раздел 1. Демонтажные работы									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	218	179,82	--	39201	--	--	32929	77900
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	39201	--		5770	
2	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	458,07485	1553,62	149,46	711674	68464	--	568352	1382429
		НР - 84%; СП - 8%			1404,16	72,91	643211	33399		102402	
3	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 к=0,6	**Решетки, Демонтаж**	т конструкций	0,24	28233,33	1516,67	6776	364	91	4402	12072
		НР - 69%; СП - 8%			26337,50	245,83	6321	59		894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				757652	68828	91	605683	1472401
							688733	33458	--	109066	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				750876				
		Всего заработная плата	тенге					715811			
		Накладные расходы	тенге				601281				
		Сметная прибыль	тенге				108173				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1460329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	тенге					715811			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				6776				
		Материалы	тенге				91				
		Всего заработная плата	тенге					6380			
		Накладные расходы	тенге				4402				
		Сметная прибыль	тенге				894				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				12072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					6380			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									15
		Нормативная трудоемкость	тенге				1472401				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			тенге					722191			85
		РАЗДЕЛ 2. Раздел 3.Заполнение оконных проемов									
4	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	458,07485	2456,05	156,98	1125057	71907	594201	442093	1692522
					1001,91	70,44	458949	32265		125372	
5	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99, Ок3, Ок5, Ок6, Ок7, Ок8, Ок9**									
		СП - 8%	м2	458,07485	17175,00	--	7867436	--	7867436	--	8496830
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**		--	--	--	--		629395	
		Стоимость общестроительных работ					8992492	71907	8461637	442093	10189352
		Материалы	тенге				458949	32265	--	754767	
		Всего заработная плата	тенге				8992492				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				594201				
		Накладные расходы	тенге					491214			
		Сметная прибыль	тенге				7867436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				442093				
		Нормативная трудоемкость	тенге				754767				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				10189352				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								
		Нормативная трудоемкость	тенге					491214			500
		Сметная заработная плата	чел.-ч				10189352				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**					491214			500
		- Зарплата рабочих строителей	тенге								11661754
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				1147682				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					140734			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге					65723			
		- Накладные расходы	тенге						8461728		
		- Сметная прибыль	тенге							1047776	
		ИТОГО по АКТУ:		**11 661 754,00**						863833	
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		139 941,02							
		ИТОГО:		**11 801 695,02**							
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)		259 637,29							
		ИТОГО:		**12 061 332,31**							
		Непредвиденные работы (2%)		241 226,65							
		ИТОГО:		**12 302 558,95**							
		2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)		12 917 686,90							
		Скидка 10%		**1 291 768,69**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого со скидкой 10%		**11 625 918,21**							
		Налог на добавленную стоимость 12%		**1 395 110,19**							
		ИТОГО с НДС:		13 021 028,40							
		ИТОГО по АКТУ:		**13 021 028,40**							

СДАЛ (а):
Руководитель
ТОО «Арман-Құрылыс»

_____ **Бейсембина Н.А.**

ПРИНЯЛ (и):
Руководитель
Государственное коммунальное казённое предприятие
«Детская школа искусств имени Газизы Жубановой»
акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

_____ **Омашева И.К.**

Авторский надзор
Директор ТОО "A&G Engineering" _____ **Жабаев Ж.Е.**

Технический надзор
Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам
ТОО "Строй Инжиниринг Караганда" _____