**Заказчик:** Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

**Наименование объекта:** "Капитальный ремонт фасада с заменой окон здания ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой", расположенного по адресу: бульвар Независимости 26, город Темиртау"»

**Договор:** № 35 от 25.05.2020г.

**А К Т № 3**

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2020 года.

| № п/п | Наименование затрат | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год | 52 088 109,77 |
| 2 | Ранее заактированная сумма по выполняемым работам | 0,00 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 15 626 432,91 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю | 16 927 336,92 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Капитальный ремонт |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ | 26 042 056,80 |
| 7 | Сумма выполненных работ за текущий месяц | 5 431 375,10 |
| 8 | Удержание аванса 30% | 1 629 412,53 |
| 9 | Удержание резерва 5% | 271 568,76 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 3 530 393,82 |
| | В том числе НДС 12% | 378 256,48 |

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

БИН 990140003577
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118560000000368007
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8 (7213) 92-34-29
Руководитель _____ Омашева И.К.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс" Карагандинская область, г.Караганда, ул.Ержанова, 55-55

БИН/ИИН 041240004871
БИК ALMNKZK
ИИК KZ14826M0KZTD2001063
АО "АТФБанк"
Тел.: 8 (7212)-43-00-83, 8-701-781-89-27
Руководитель ТОО "Арман-Құрылыс"
_____ Бейсембина Н.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

**Наименование строительства и его адрес:** "Капитальный ремонт фасада с заменой окон здания ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой", расположенного по адресу: бульвар Независимости 26, город Темиртау"»

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за сентябрь месяц 2020 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 35 | 25.05.2020г. | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за сентябрь без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из графы 1 | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| **Капитальный ремонт** | **31 473 431,90** | | | | | | | | | |
| **в том числе:** | | **4 849 442,05** | | | | | | | **581 933,05** | **5 431 375,10** |
| **Удержание аванса 30%** | **9 442 029,57** | | | | | | | | | **1 629 412,53** |
| **Удержание резерва 5%** | **1 573 671,60** | | | | | | | | | **271 568,76** |
| **ИТОГО к оплате:** | | **3 152 137,34** | | | | | | | **378 256,48** | **3 530 393,82** |

**Заказчик:** **Руководитель Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"** _____ **Омашева И.К.** **БИН 990140003577**

**Авторский надзор** **Директор ТОО "A&G Engineering"** _____ **Жабаев Ж.Е.**

**Технический надзор** **Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам ТОО "Строй Инжиниринг Караганда"** _____ **Каныгина Е.А.**

**Подрядчик:** **Руководитель ТОО "Арман-Құрылыс"** _____ **Бейсембина Н.А.** **БИН 041240004871**

**Заказчик: Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Курылыс"**

**Наименование объекта: "Капитальный ремонт фасада с заменой окон здания ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой", расположенного по адресу: бульвар Независимости 26, город Темиртау"»**

**Договор № 35 от 25.05.2020г.**

## АКТ № 3

### приемки выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы оборудование, мебель, инвентарь | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | м2 | 121,02 | 1553,62 | 149,46 | 188019 | 18088 | -- | 150154 | 365227 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1404,16 | 72,91 | 169932 | 8824 | | 27054 | |
| 2 | 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015 | **Стены кирпичные. Разборка** | м3 | 10,98 | 9924,00 | 2838,20 | 108966 | 31163 | -- | 77297 | 201163 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 7085,80 | 1294,90 | 77802 | 14218 | | 14901 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4939,84 | 352,16 | 93857 | 6691 | | 14830 | |
| 4 | 1146-0401-0103 | **Разборка 2-ух ж/б крылец** | м3 | 16 | 29687,31 | 13958,25 | 474997 | 223332 | 31086 | 270488 | 805123 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 13786,19 | 6339,38 | 220579 | 101430 | | 59639 | |
| | | **.2 Наружние откосы** | | | | | | | | | |
| 5 | 1112-0101-1001 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из** | м2 покрытия | 80 | 2565,17 | 13,42 | 205213 | 1073 | 130890 | 67614 | 294653 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 915,62 | 3,04 | 73250 | 243 | | 21826 | |
| 6 | 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** | м откосов | 800 | 505,34 | 0,77 | 404272 | 619 | 115397 | 230605 | 685666 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 360,32 | -- | 288256 | -- | | 50790 | |
| 7 | 1115-0203-0505 | **Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных** | оштукатурива | 79 | 743,78 | 38,08 | 58759 | 3009 | 15905 | 33869 | 100037 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 504,36 | 31,53 | 39845 | 2491 | | 7410 | |
| | | **раздел 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ** | | | | | | | | | |
| 8 | 1110-0501-0108 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей** | м2 | 21,6 | 2456,05 | 156,98 | 53051 | 3391 | 28019 | 20846 | 79809 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1001,91 | 70,44 | 21641 | 1521 | | 5912 | |
| 9 | 2109-0201-0603 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые** | м2 | 21,6 | 17175,00 | -- | 370980 | -- | 370980 | -- | 400658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29678 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 12 | 861,07 | 4,52 | 10333 | 54 | 7884 | 2178 | 13512 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 199,61 | 2,07 | 2395 | 25 | | 1001 | |
| 11 | 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 | м | 12 | 2231,00 | -- | 26772 | -- | 26772 | -- | 28914 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2142 | |
| | | **.7 Козырек** | | | | | | | | | |
| 12 | 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором | м шва | 8 | 344,20 | 2,50 | 2754 | 20 | 50 | 3178 | 6406 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 335,55 | 1,13 | 2684 | 9 | | 475 | |
| | | **Ремонт приямков / 14штук** | | | | | | | | | |
| 13 | 1211-0102-0103 | Штукатурка по камню и бетону. Ремонт штукатурки по камню и бетону с | м2 | 13,2 | 2149,94 | 0,20 | 28379 | 3 | 6252 | 15929 | 47853 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1676,05 | -- | 22124 | -- | | 3545 | |
| 14 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 13,2 | 606,76 | 43,94 | 8009 | 580 | 3189 | 4042 | 13015 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 321,25 | 4,51 | 4240 | 60 | | 964 | |
| 15 | 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 | м2 изолируемой поверхности | 13,2 | 452,19 | 45,33 | 5969 | 598 | 2509 | 2753 | 9419 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 216,81 | 5,04 | 2862 | 66 | | 698 | |
| 16 | 1101-0205-0502 | Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8,4 | 730,94 | -- | 6140 | -- | -- | 4421 | 11406 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 730,94 | -- | 6140 | -- | | 845 | |
| 17 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 5,04 | 16159,13 | 1060,87 | 81442 | 5347 | 70733 | 5815 | 94238 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1063,80 | 204,14 | 5362 | 1029 | | 6981 | |
| | | **.2 Двери** | | | | | | | | | |
| 18 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 4,8 | 2030,74 | 45,56 | 9748 | 219 | 734 | 6128 | 17146 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1832,30 | 18,03 | 8795 | 87 | | 1270 | |
| 19 | 2109-0402-0202 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой | м2 | 4,8 | 57861,00 | -- | 277733 | -- | 277733 | -- | 299951 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22219 | |
| | | **3.4 Внутреннии откосы** | | | | | | | | | |
| 20 | 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и | оштукатурива | 34,55 | 2890,19 | 39,78 | 99856 | 1374 | 32185 | 53574 | 165705 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1918,88 | 19,41 | 66297 | 670 | | 12274 | |
| 21 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /под облицовку откосов из ПВХ | м2 оштукатуриваемой поверхности | 50,44 | 2890,19 | 39,78 | 145781 | 2006 | 46987 | 78214 | 241915 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1918,88 | 19,41 | 96788 | 979 | | 17920 | |
| 22 | 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Откосы. Облицовка ПВХ | м2 поверхности | 94,5 | 3742,72 | 9,00 | 353687 | 850 | 277467 | 57459 | 444038 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 797,57 | 2,48 | 75370 | 234 | | 32892 | |
| | | **7.1 Крыльцо 1** | | | | | | | | | |
| 23 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 9,24 | 559,56 | 97,36 | 5170 | 900 | 2501 | 1813 | 7543 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 191,48 | 21,84 | 1769 | 202 | | 559 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 9,24 | 255,36 | 21,57 | 2360 | 199 | 2063 | 134 | 2692 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 10,64 | 5,07 | 98 | 47 | | 199 | |
| 25 | 1112-0101-1601<br>РСНБ РК 2015 | Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2 кровли | 9,24 | 99,29 | 1,00 | 917 | 9 | 505 | 375 | 1396 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 43,66 | 0,45 | 403 | 4 | | 103 | |
| 26 | 1112-0101-0104 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя | м2 кровли | 9,24 | 1649,66 | 20,20 | 15243 | 187 | 13082 | 1861 | 18472 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 213,64 | 5,23 | 1974 | 48 | | 1368 | |
| | | **7.2 Крыльцо № 2** | | | | | | | | | |
| 27 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 3,14 | 1401,27 | -- | 4400 | -- | -- | 3168 | 8173 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1401,27 | -- | 4400 | -- | | 605 | |
| 28 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,04 | 730,77 | -- | 760 | -- | -- | 547 | 1412 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 730,77 | -- | 760 | -- | | 105 | |
| 29 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,29 | 16158,62 | 1058,62 | 4686 | 307 | 4070 | 335 | 5423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1065,52 | 203,45 | 309 | 59 | | 402 | |
| 30 | 1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 1,8 | 25851,67 | 1853,33 | 46533 | 3336 | 32447 | 10383 | 61469 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5972,22 | 366,67 | 10750 | 660 | | 4553 | |
| 31 | 2105-0301-3002<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,008 | 197900,00 | -- | 1583 | -- | 1583 | -- | 1710 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | |
| 32 | 1109-0303-0204<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия оконные фонарные.Монтаж | м2 | 1,6 | 2020,63 | 901,42 | 3233 | 1442 | 30 | 1461 | 5070 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1100,90 | 222,47 | 1761 | 356 | | 376 | |
| 33 | 2105-0199-9903<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0336 | 229984,00 | -- | 7727 | -- | 7727 | -- | 8346 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 618 | |
| 34 | 2113-0211-0301<br>РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00005 | 1288391,00 | -- | 64 | -- | 64 | -- | 70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 35 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 20,175 | 72,71 | 2,24 | 1467 | 45 | 661 | 528 | 2154 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,70 | 0,23 | 761 | 5 | | 160 | |
| 36 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 20,175 | 138,69 | 3,12 | 2798 | 63 | 1845 | 621 | 3692 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 44,10 | 0,50 | 890 | 10 | | 274 | |
| | | **7.2 Крыльцо № 3** | | | | | | | | | |
| | | **Крыльцо №3** | | | | | | | | | |
| 37 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 2,355 | 1401,27 | -- | 3300 | -- | -- | 2376 | 6130 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1401,27 | -- | 3300 | -- | | 454 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,785 | 731,21 | -- | 574 | -- | -- | 413 | 1066 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 731,21 | -- | 574 | -- | | 79 | |
| 39 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,17 | 16158,82 | 1058,82 | 2747 | 180 | 2386 | 196 | 3178 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1064,71 | 200,00 | 181 | 34 | | 235 | |
| 40 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 1,4 | 25850,71 | 1853,57 | 36191 | 2595 | 25235 | 8075 | 47808 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5972,14 | 366,43 | 8361 | 513 | | 3541 | |
| 41 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0185 | 197900,00 | -- | 3661 | -- | 3661 | -- | 3954 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 293 | |
| 42 | 1109-0303-0204 РСНБ РК 2015 | Покрытия оконные фонарные.Монтаж | м2 | 2,9 | 2021,38 | 901,42 | 5862 | 2614 | 55 | 2648 | 9191 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1100,90 | 222,47 | 3193 | 645 | | 681 | |
| 43 | 2105-0199-9903 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0609 | 229984,00 | -- | 14006 | -- | 14006 | -- | 15127 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1120 | |
| 44 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00012 | 1288391,00 | -- | 155 | -- | 155 | -- | 167 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |
| 45 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,725 | 72,66 | 2,24 | 198 | 6 | 89 | 71 | 291 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,70 | 0,23 | 103 | 1 | | 22 | |
| 46 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2,725 | 138,69 | 3,12 | 378 | 8 | 250 | 84 | 499 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 44,10 | 0,50 | 120 | 1 | | 37 | |
| 47 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 3,49 | 221,49 | 27,79 | 773 | 97 | 460 | 236 | 1090 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 61,89 | 10,03 | 216 | 35 | | 81 | |
| 48 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,698 | 19164,76 | 7,16 | 13377 | 5 | 11165 | 2075 | 16688 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3161,89 | -- | 2207 | -- | | 1236 | |
| 49 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,011 | 233600,00 | -- | 2570 | -- | 2570 | -- | 2775 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 206 | |
| 50 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 3,49 | 673,93 | 26,07 | 2352 | 91 | 1243 | 996 | 3616 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 291,69 | 12,03 | 1018 | 42 | | 268 | |
| 51 | 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные. Железнение | м2 покрытия | 3,49 | 124,93 | 3,44 | 436 | 12 | 37 | 367 | 867 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 110,89 | 0,86 | 387 | 3 | | 64 | |
| | | Крыльцо №5 | | | | | | | | | |
| 52 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 3,14 | 1401,27 | -- | 4400 | -- | -- | 3168 | 8173 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1401,27 | -- | 4400 | -- | | 605 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,04 | 730,77 | -- | 760 | -- | -- | 547 | 1412 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 730,77 | -- | 760 | -- | | 105 | |
| 54 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,29 | 16158,62 | 1058,62 | 4686 | 307 | 4070 | 335 | 5423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1065,52 | 203,45 | 309 | 59 | | 402 | |
| 55 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 1,8 | 25851,67 | 1853,33 | 46533 | 3336 | 32447 | 10383 | 61469 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5972,22 | 366,67 | 10750 | 660 | | 4553 | |
| 56 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,008 | 197900,00 | -- | 1583 | -- | 1583 | -- | 1710 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | |
| | | **Крыльцо №6** | | | | | | | | | |
| 57 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 2 | 673,50 | 26,00 | 1347 | 52 | 712 | 571 | 2071 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 291,50 | 12,00 | 583 | 24 | | 153 | |
| 58 | 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные. Железнение | м2 покрытия | 2 | 125,00 | 3,50 | 250 | 7 | 21 | 211 | 497 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 111,00 | 1,00 | 222 | 2 | | 37 | |
| | | **7.7 Крыльцо №7** | | | | | | | | | |
| 59 | 1109-0303-0204 РСНБ РК 2015 | Покрытия оконные фонарные.Монтаж | м2 | 1,675 | 2020,63 | 901,42 | 3385 | 1510 | 31 | 1529 | 5307 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1100,90 | 222,47 | 1844 | 373 | | 393 | |
| 60 | 2105-0199-9903 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,035175 | 229984,00 | -- | 8090 | -- | 8090 | -- | 8737 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 647 | |
| 61 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00011 | 1288391,00 | -- | 142 | -- | 142 | -- | 153 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| 62 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,675 | 72,84 | 2,39 | 122 | 4 | 55 | 43 | 179 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,61 | -- | 63 | -- | | 13 | |
| 63 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,675 | 138,51 | 2,99 | 232 | 5 | 153 | 51 | 306 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 44,18 | -- | 74 | -- | | 23 | |
| 64 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 2,2 | 673,50 | 26,00 | 1482 | 57 | 784 | 628 | 2278 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 291,50 | 12,00 | 641 | 26 | | 169 | |
| 65 | 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные. Железнение | м2 покрытия | 2,2 | 125,00 | 3,50 | 275 | 8 | 23 | 232 | 547 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 111,00 | 1,00 | 244 | 2 | | 41 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **4864390** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 1341646 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 327036 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 142388 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 1621968 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 1213420 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 360328 | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО по АКТУ:** | **4 864 390,00** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | 58 372,67 |
| **ИТОГО:** | **4 922 762,67** |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 108 300,78 |
| **ИТОГО:** | **5 031 063,45** |
| Непредвиденные работы (2%) | 100 621,27 |
| **ИТОГО:** | **5 131 684,71** |
| 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050) | 5 388 268,95 |
| **Скидка 10%** | **538 826,89** |
| **Итого со скидкой 10%** | **4 849 442,05** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | **581 933,05** |
| ИТОГО с НДС: | 5 431 375,10 |
| **ИТОГО по АКТУ:** | **5 431 375,10** |

**СДАЛ (а):**
**Руководитель**
**ТОО «Арман-Құрылыс»**

_____ **Бейсембина Н.А.**

**Авторский надзор**
**Директор ТОО "A&G Engineering"** _____ **Жабаев Ж.Е.**

**Технический надзор**
**Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам**
**ТОО "Строй Инжиниринг Караганда"** _____ **Каныгина Е.А.**

**ПРИНЯЛ (и):**
**Руководитель**
**Государственное коммунальное казённое предприятие**
**«Детская школа искусств имени Газизы Жубановой»**
**акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"**

_____ **Омашева И.К.**

# А К Т № 2
## оказанных услуг за сентябрь 2020г.

г. Темиртау «25» сентября 2020 г.

Заказчик: ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау
Основание: договор № 35 от 25 мая 2020 год

| № | Наименование | Общая сумма в месяц (тенге) |
|---|---|---|
| 1 | Работы: "Капитальный ремонт фасада с заменой окон здания ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой", расположенного по адресу: бульвар Независимости 26, город Темиртау"» | 5 431 375, 10 |

**Всего оказанных услуг на сумму:5 431 375=10**
**НДС не облагается**

**Итого сумма: Пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста семьдесят пять тенге 10 тиын**

**Перечисленные услуги выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.**

**Заказчик**
**ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау»**
101404, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 26
БИН 990140003577
ИИК KZ118560000000368007
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
Кбе 16

Директор _____ И. Омашева
м.п.

**Подрядчик**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман - Құрылыс"**

Карагандинская область, г.Караганда, Ержанова, 55
БИН/ИИН 041240004871
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ14826M0KZTD2001063
АО "АТФБанкКбе 17
Кбе 17

Директор _____ Н. Бейсембина
м.п.