форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Raiymbek & company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бур-Най"
ДОГОВОР: №2021-53 от 23.07.2021г.

Наименование объекта: «Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту благоустройство улице Казыбек би. Корректировка»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту благоустройство улице Казыбек би. Корректировка	21 000 000,00	10 714 285,71							1 285 714,29	12 000 000,00
Всего по стройке	21 000 000,00	10 714 285,71							1 285 714,29	12 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ Байгаулов М.Ж.

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Raiymbek & company"
_____ Абарбеков Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бур-Най"
_____ Бимурзаев И.А.

Наименование стройки - Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту благоустроитво улице Казыбек би. Корректировка

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Октябрь 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Raiymbek & company"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бур-Най"

ДОГОВОР: №2021-53 от 23.07.2021г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытия									
		Тротуарное покрытие ПК0+00-ПК4+40 S=654м2									
1	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные /Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91/. Устройство с заполнением швов песком**									
			м2 тротуара	654	2264,55	36,67	1481018	23981	1217082	269386	1890437
		НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	239955	9477		140032	
		Тротуарное покрытие ПК4+40-ПК5+28 S=125,1м2									
2	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные /Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91/. Устройство с заполнением швов песком**									
			м2 тротуара	125,1	2264,55	36,67	283296	4587	232809	51529	361611
		НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	45900	1813		26786	
		Тротуарное покрытие ПК5+28-ПК9+00 S=662,4м2									
3	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные /Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91/. Устройство с заполнением швов песком**									
			м2 тротуара	662,4	2264,55	36,67	1500041	24289	1232715	272846	1914718
		НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	243037	9599		141831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тротуарное покрытие ПК9+00-ПК9+36 S=32,8м2									
4	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары** бетонные плитные /Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной50 мм ГОСТ 17608-91/. Устройство с заполнением швов песком									
		уар	м2 тротуара	32,8	2264,55	36,67	74277	1203	61040	13510	94811
		НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	12034	475		7023	
		Тротуарное покрытие ПК9+36-ПК10+00 S=65,7м2									
5	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары** бетонные плитные /Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной50 мм ГОСТ 17608-91/. Устройство с заполнением швов песком									
		уар	м2 тротуара	65,7	2264,55	36,67	148781	2409	122266	27062	189911
		НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	24106	952		14067	
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий									
		вог я	м бортового камня	10	1251,92	30,44	12519	304	5026	7888	22040
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	7189	114		1633	
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий									
		ок	м бортовогокамня	66	1361,30	30,44	89846	2009	40387	52061	153259
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	47450	754		11353	
		Тротуарное покрытие ПК10+00-ПК12+73 S=470,5м2									
8	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.10СМ									
		ван ыт	м2 основания или покрытия	470,5	169,16	126,77	79591	59645	119	40339	129524
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	19827	17523		9594	
9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.5см.Устройство									
		ия те	м3материала основания в плотном теле	23,525	1152,38	1017,15	27110	23928	35	8900	38890
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	216,51	3147	5093		2881	
10	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные /Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91/. Устройство с заполнениемвов песком									
		уар	м2 тротуара	470,5	2264,55	36,67	1065473	17253	875592	193801	1360016
		НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	172628	6818		100742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камниортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка прируг их видах покрытий	м бортового камня	530	1251,92	30,44	663517	16134	266345	418062	1168105
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	381038	6056		86526	
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	0,688	37747,00	--	25970	--	25970	--	28048
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
		Тротуарное покрытие ПК0+00-ПК2+30 S=196,8м2									
13	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТО.НН.10СМ	м2 основания или покрытия	196,8	169,16	126,77	33291	24948	50	16873	54177
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	8293	7330		4013	
14	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-79	м3	24,9936	1097,00	--	27418	--	27418	--	29611
		СП - 8%			--	--	--	--		2193	
15	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.5см. Устройство	м3материала основания в плотном теле	9,84	1152,38	1017,15	11339	10009	14	3723	16267
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	216,51	1316	2130		1205	
16	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные /Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 . Устройство с заполнениемвов песком	м2 тротуара	196,8	2264,55	36,67	445664	7216	366241	81063	568865
		НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	72207	2852		42138	
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камниортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка прируг их видах покрытий	м бортового камня	197	1251,92	30,44	246628	5997	99000	155393	434183
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	141631	2251		32162	
18	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	3,152	37747,00	--	118979	--	118979	--	128497
		СП - 8%			--	--	--	--		9518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	197	1361,30	30,44	268176	5997	120548	155393	457454
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	141631	2251		33886	
20	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	8,471	37747,00	--	319755	--	319755	--	345335
		СП - 8%			--	--	--	--		25580	
		Тротуарное покрытие ПК2+30-ПК3+52 S=164м2									
21	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство 10ЛЦ.10СМ	м2 основания или покрытия	164	169,16	126,77	27743	20790	42	14061	45148
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	6911	6108		3344	
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	20,828	1097,00	--	22848	--	22848	--	24676
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
23	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песка толщ.5см. Устройство	м3материала основания в плотном теле	8,2	1152,38	1017,15	9449	8341	11	3102	13556
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	216,51	1097	1775		1004	
24	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные /Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной50 мм ГОСТ 17608-91/. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	151,45	2264,55	36,67	342967	5553	281847	62383	437778
		НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	55567	2195		32428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7325697	264594	5436139	1847375	9906964
							1624964	85568	--	733845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7325697				
	Материалы		Тенге				4921168				
	Всего заработная плата		Тенге					1710532			
	Местные материалы		Тенге				514970				
		Накладные расходы	Тенге				1847375				
		Сметная прибыль	Тенге				733846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9906917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1693
		Сметная заработная плата	Тенге					1710532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9906917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1693
		Сметная заработная плата	Тенге					1710532			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9906964**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1624964**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**264594**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**85568**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5436139**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1847375**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**733845**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**9906964**
		в том числе оборудование									
		в том числе СМР									**9906964**
		Всего прямые затраты									9 906 964
		Временные здания и сооружения 1,3%									128 791
		Итого									10 035 755
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%									70 250
		Итого в базовых ценах СМР									10 106 005
		Непредвиденные работы и затраты-2%									202 120
		Итого									10 308 125
		Итого в базовых ценах Оборудование									-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									10 308 125
		Итого									10 308 125
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901									10 822 511
		Итого									10 822 511
		Итого с понижающим К-0,99									10 714 286
		Стоимость строительства									10 714 286
		НДС 12%									1 285 714
		Стоимость строительства									12 000 000

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт:

ТОО "Raiymbek & company"

Адил Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор:

ТОО "Бур-Най"

Бимурзаев И.А.