Заказчик: Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт фасада с заменой окон здания ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой", расположенного по адресу: бульвар Независимости 26, город Темиртау"»

Договор: № 35 от 25.05.2020г.

А К Т № 6

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2020 года.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	52 088 109,77
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	45 088 569,82
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	15 626 432,91
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	29 307 570,39
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	48 466 098,43
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	3 377 528,61
8	Удержание аванса 30%	1 013 258,58
9	Удержание резерва 5%	168 876,43
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 195 393,60
	В том числе НДС 12%	235 220,74

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
БИН 990140003577
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118560000000368007
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8 (7213) 92-34-20
Руководитель _____ Омашева И.К.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс" Карагандинская область, г.Караганда, ул.Ержанова, 55-55
БИН/ИИН 041240004871
БИК ALMNKZK
ИИК KZ14826M0KZTD2001063
АО "АТФБанк"
Тел.: 8 (7212)-43-00-83, 8-701-781-89-27
Руководитель ТОО "Арман-Құрылыс"
_____ Бейсембина Н.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт фасада с заменой окон здания ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой", расположенного по адресу: бульвар Независимости 26, город Темиртау"»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		35	**25.05.2020г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Капитальный ремонт	**48 466 098,43**									
в том числе:		**3 015 650,54**							**361 878,07**	**3 377 528,61**
Удержание аванса 30%	**14 539 829,52**									**1 013 258,58**
Удержание резерва 5%	**2 423 304,93**									**168 876,43**
ИТОГО к оплате:		**1 960 172,85**							**235 220,74**	**2 195 393,60**

Заказчик: **Руководитель Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"** _____ **Омашева И.К.** **БИН 990140003577**

Авторский надзор **Директор ТОО "A&G Engineering"** _____ **Жабаев Ж.Е.**

14 539 829,53

Технический надзор **Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам ТОО "Строй Инжиниринг Караганда"** _____ **Каныгина Е.А.**

Подрядчик: **Руководитель ТОО "Арман-Құрылыс"** _____ **Бейсембина Н.А.** **БИН 041240004871**

АКТ № 5

Оказанных услуг за ноябрь 2020 г.

г.Темиртау «10» ноября 2020 г.

Заказчик ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау
Основание: договор № 35 от 25 мая 2020 год

№	Наименование	Общая сумма в месяц (тенге)
1	Работы: «Капитальный ремонт фасада с заменой окон здания ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой», расположенного по адресу: бульвар Независимости 26,город Темиртау»	3 377 528,61

Всего оказанных услуг на сумму :3 377 528=61

Итого сумма: Три миллиона триста семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать восемь тенге 61 тиын

Перечисленные услуги выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Заказчик
ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау
101404, г.Темиртау,Бульвар Независимости,26
БИН 990140003577
ИИК KZ118560000000368007
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
Кбе 16

Директор _____И.Омашева
м.п

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью « Арман-Құрылыс»

Карагандинская область, г.Караганда, Ержанова,55
БИН/ИИН 041240004871
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ14826M0KZTD2001063
АО «АТФ Банк»
Кбе 17

Директор _____Н.Бейсембина
м.п.

Заказчик: Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Курылыс"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт фасада с заменой окон здания ГККП «Детская школа искусств имени Газизы Жубановой", расположенного по адресу: бульвар Независимости 26, город Темиртау"»

Договор № 35 от 25.05.2020г.

АКТ № 6

приемки выполненных строительно- монтажных работ за ноябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	7,35	437,00	--	3212	--		--	3469
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
2	4102-0102-1060 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	7,35	1139,00	--	8372	--		--	9041
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
		2.3 Цоколь									
3	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя	поверхности облицовки	17,88	6825,02	30,59	122031	547	69559	41630	176754
		НР - 80%; СП - 8%			2904,07	6,31	51925	113		13093	
4	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	157,1	987,51	3,08	155138	483	133098	17415	186357
		НР - 80%; СП - 8%			137,22	1,35	21557	212		13804	
		2.4 Карнизный выступ (архитектурный элемент)									
5	1113-0301-0907 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	54,5	414,07	3,67	22567	200	20347	1419	25905
		НР - 69%; СП - 8%			37,06	0,67	2020	36		1919	
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА									
6	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	4,6	320,22	--	1473	--	--	1016	2689
		НР - 69%; СП - 8%			320,22	--	1473	--		199	
7	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,6	72,61	2,17	334	10	151	121	491
		НР - 69%; СП - 8%			37,61	0,43	173	2		36	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6	138,70	3,03	638	14	421	141	842
		НР - 69%; СП - 8%			44,13	0,43	203	2		62	
		Раздел 3.Заполнение оконных проемов									
		3.1 Окна									
9	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	8,5	3479,23	157,54	29573	1339	17391	10284	43046

		НР - 90%; СП - 8%			1275,64	68,65	10843	583		3189		
10	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	8,5	21289,00	--	180957	--	180957	--	195433
		СП - 8%			--	--	--	--		14477		
11	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	13,72	2456,05	156,98	33697	2154	17797	13241	50693
		НР - 90%; СП - 8%			1001,91	70,44	13746	966		3755		
12	2109-0201-0603	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые** *СП - 8%*	м2	13,72	17175,00	--	235641	--	235641	--	254492
					--	--	--	--		18851		
13	1110-0501-0102	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	17,38	2249,58	151,70	39098	2636	20570	15376	58832
					914,38	68,63	15892	1193		4358		
14	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	17,38	13151,00	--	228564	--	228564	--	246850
					--	--	--	--		18285		
		3.4 Внутреннии откосы										
15	1115-0203-0505	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных** *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатурива	23	1006,63	38,08	23152	876	10676	9860	35654
					504,36	31,53	11600	725		2641		
16	1115-0405-0101	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными** *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемо	23	285,25	2,19	6561	50	3286	2598	9891
					140,21	0,99	3225	23		733		
17	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015	**Откосы. Облицовка ПВХ** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	42,071	3742,72	9,00	157460	379	123527	25581	197684
					797,57	2,48	33554	104		14643		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1248468	8689	1061985	138682	1498123
							166211	3960	--	110972	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1248468				
		Материалы	тенге				416823				
		Всего заработная плата	тенге					170171			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				645162				
		Транспортные расходы	тенге				11584				
		Накладные расходы	тенге				138683				
		Сметная прибыль	тенге				110972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1498123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	тенге					170171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1498123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	тенге					170171			
		РАЗДЕЛ 2.РЕШЕТКИ										
18	1109-0601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	конструкций	0,14	50012,58	2527,04	7002	354	502	4280	12184
					43896,86	406,29	6146	57		903		
19	2113-0814-1901	**Сварная решетка ограждения** *СП - 8%*	т	0,14	513053,00	--	71827	--	71827	--	77574
					--	--	--	--		5746		
		Раздел 4. Внутреннии работы										
20	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или** *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатурива	10,5	1329,22	69,14	13957	726	4762	7214	22864
					806,60	52,19	8469	548		1694		

21	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/Лестница 1,2**	м2 отделываемой поверхности	10,5	823,62	6,67	8648	70	2496	4882	14613
		НР - 80%; СП - 8%			579,24	2,00	6082	21		1082	
22	1115-0405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными**	окрашиваемо	10,5	410,29	2,67	4308	28	1816	1982	6793
		НР - 80%; СП - 8%			234,67	1,24	2464	13		503	
23	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или**	оштукатурива	18	1329,22	69,14	23926	1245	8162	12367	39196
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	14519	939		2903	
24	1115-0206-0203	**Стены. Отделка оштукатуренных (растворами из сухих смесей)**	отделываемой	18	1012,11	6,61	18218	119	7673	8369	28714
		НР - 80%; СП - 8%			579,22	2,00	10426	36		2127	
25	1115-0405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными**	окрашиваемо	18	410,39	2,67	7387	48	3114	3397	11647
		НР - 80%; СП - 8%			234,72	1,22	4225	22		863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				155273	2590	100352	42491	213585
							52330	1636	--	15821	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				148271				
		Материалы	тенге				28023				
		Всего заработная плата	тенге					47764			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				71827				
		Накладные расходы	тенге				38211				
		Сметная прибыль	тенге				14919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				201401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	тенге					47764			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				7002				
		Материалы	тенге				502				
		Всего заработная плата	тенге					6202			
		Накладные расходы	тенге				4280				
		Сметная прибыль	тенге				903				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				12184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					6202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				213585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					53966			
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ									
26	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	252	1627,47	22,40	410123	5644	389641	14897	459021
		НР - 92%; СП - 8%			58,88	5,37	14838	1354		34002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				410123	5644	389641	14897	459021
							14838	1354	--	34002	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				410123				
		Материалы	тенге				389641				
		Всего заработная плата	тенге					16192			
		Накладные расходы	тенге				14897				
		Сметная прибыль	тенге				34002				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				459021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					16192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				459021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					16192			

РАЗДЕЛ 4. Крыльца

		7.1 Крыльцо 1										
27	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,093	369559,14 204924,73	1182,80 473,12	34369 19058	110 44	15201	17383 4140	55892
28	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	34,1	594,44 452,36	73,59 28,46	20270 15425	2509 971	2336	19347 3169	42787
29	2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали *СП - 8%*	м	34,1	12238,00 --	--	417316 --	--	417316	-- 33385	450701
30	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	подстилающег	2,851	19163,85 3162,16	7,60 --	54636 9015	22 --	45599	8474 5049	68159
31	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром *СП - 8%*	т	0,045	233600,00 --	--	10512 --	--	10512	-- 841	11353
32	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	29,6	3562,13 1198,89	169,46 42,47	105439 35487	5016 1257	64936	34540 11198	151177
		7.6 Крыльцо №6										
33	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01246	369582,66 204895,67	1203,85 481,54	4605 2553	15 6	2037	2329 555	7488
34	1109-0701-0111	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью *НР - 69%; СП - 8%*	конструкций	0,067	121850,75 98746,27	17910,45 6716,42	8164 6616	1200 450	348	4876 1043	14083
35	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с *СП - 8%*	т	0,067	462864,00 --	--	31012 --	--	31012	-- 2481	33493
36	1109-0303-0204	Покрытия оконные фонарные.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,2	2020,45 1100,91	900,91 222,73	4445 2422	1982 490	41	2009 516	6971
37	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 *СП - 8%*	т	0,0462	229984,00 --	--	10625 --	--	10625	-- 850	11475
38	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ *СП - 8%*	т	0,00011	1288391,00 --	--	142 --	--	142	-- 11	153
39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,675	72,84 37,61	2,39 --	122 63	4 --	55	43 13	179
40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,675	138,51 44,18	2,99 --	232 74	5 --	153	51 23	306
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				701889 90714	10863 3218	600313 --	89052 63274	854217
	Стоимость общестроительных работ		тенге				240952				
	Материалы		тенге				130317				
	Всего заработная плата		тенге					83954			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				21279				
		Накладные расходы	тенге				82167				
		Сметная прибыль	тенге				25850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				348969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					83954			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				460937				
	Материалы		тенге				389				
	Всего заработная плата		тенге					9978			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				448328				
		Накладные расходы	тенге				6885				
		Сметная прибыль	тенге				37426				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				505247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					9978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				854217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	тенге					93932			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3024946**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				**324093**				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**27785**			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					**10168**			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2152291**		
- Перевозка грузов	тенге				**11584**				
- Накладные расходы	тенге							**285122**	
- Сметная прибыль	тенге							**224069**	

ИТОГО по АКТУ:	**3 024 946,00**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	36 299,34
ИТОГО:	**3 061 245,34**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	67 347,40
ИТОГО:	**3 128 592,74**
Непредвиденные работы (2%)	62 571,85
ИТОГО:	**3 191 164,60**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	3 350 722,83
Скидка 10%	**335 072,28**
Итого со скидкой 10%	**3 015 650,54**
Налог на добавленную стоимость 12%	**361 878,07**
ИТОГО с НДС:	3 377 528,61
ИТОГО по АКТУ:	**3 377 528,61**

СДАЛ (а):
Руководитель
ТОО «Арман-Құрылыс»

_____ **Бейсембина Н.А.**

ПРИНЯЛ (и):
Руководитель
Государственное коммунальное казённое предприятие
«Детская школа искусств имени Газизы Жубановой»
акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

_____ **Омашева И.К.**

Авторский надзор
Директор ТОО "A&G Engineering" _____ **Жабаев Ж.Е.**

Технический надзор
Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам
ТОО "Строй Инжиниринг Караганда" _____ **Каныгина Е.А.**