Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Производственный кооператив "Сапак", Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул.ЗЕЙНУЛЛА ШУКУРОВ, д. 26Г**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "SK ORDA CAPITAL", Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул. КОГАЛЫ, д. 31, кв. (офис) 128**	**201240023327**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №02091/2021 от 02.09.2021

Номер документа	Дата составления
12	**03.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Внутренние сети электроснабжения и наружное освещение			раб.	1	1 012 115,00	1 012 115,00	108 440,89
				Итого	1	x		108 441,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Уткельбаев Максат Нурланович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Садыков С.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.11.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 г. №656

Генподрядчик: ПК "Сапак"
Субподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещении в смену в поселке Акжар города Актобе"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		№02091/2021	02.09.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внутренние сети электроснабжения и наружное освещение	1 012,115	903,674							108,441	1 012,115
Сети пожарной сигнализации	0,000	0,000							0,000	0,000
Сети охранной сигнализации	0,000	0,000							0,000	0,000
ВСЕГО:	1 012,115	903,674							108,441	1 012,115

Генподрядчик:
Директор ПК "Сапак"
_____ **С. Садыков**

Субподрядчик:
Директор ТОО "SK ORDA CAPITAL"
_____ **М. Уткельбаев**

Форма 4

Генподрядчик: **ПК "Сапак"**
Субподрядчик: **ТОО "SK ORDA CAPITAL"**
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещении в смену в поселке Акжар города Актобе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за октябрь месяц 2021 года

Основание: **Договор №02091/2021 от 02.09.2021г**

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение и силовое электрооборудование									
1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка (ЩС)	шт	1	4027,00	1360,00	4027	1360	73	2218	6745
					2594,00	487,00	2594	487		500	
3	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4698,00	117,00	4698	117	2123	1791	7008
					2458,00	30,00	2458	30		519	
5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1307,00	--	7842	--	60	5603	14521
					1297,00	--	7782	--		1076	
10	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1307,00	--	13070	--	100	9338	24201
					1297,00	--	12970	--		1793	
16	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка (ЩО)	шт	1	4027,00	1360,00	4027	1360	73	2218	6745
					2594,00	487,00	2594	487		500	
18	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1307,00	--	9149	--	70	6537	16941
					1297,00	--	9079	--		1255	
26	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка (ЩАО)	шт	1	4027,00	1360,00	4027	1360	73	2218	6745
					2594,00	487,00	2594	487		500	
28	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1307,00	--	5228	--	40	3735	9680
					1297,00	--	5188	--		717	
31	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка (ЩС-2)	шт	1	4027,00	1360,00	4027	1360	73	2218	6745
					2594,00	487,00	2594	487		500	
33	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1307,00	--	1307	--	10	934	2420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1297,00	--	1297	--		179	
35	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1307,00	--	6535	--	50	4669	12100
					1297,00	--	6485	--		896	
37	1308-0201-0901	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	1235	316,24	145,95	390561	180250	56183	149360	583115
					124,80	43,17	154128	53316,00		43194	
55	1308-0206-1901	Труба винипластная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	метр	545	403,48	15,29	219894	8331,00	66604	105679	351619
					265,98	3,33	144959	1817,00		26046	
58	1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный. Монтаж	шт.	80	1806,37	653,61	144510	52288,53	10250	84492	247321
					1024,63	442,25	81970	35379,67		18320	
66	1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный. Монтаж	шт.	37	1806,32	653,59	66834	24183,00	4740	39077	114384
					1024,62	442,24	37911	16363,00		8473	
		ИТОГО по Разделу 1:									**1 410 291**
		РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение и наружное освещение									
1	1133-0303-0101	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группы грунта 1. глубина бурения 2м.	опора	5	6785,00	3914,60	33925	19573	--	18007	56087
					2870,40	1631,40	14352	8157	--	4155	
2	1106-0101-0101	Бетон для закладных деталей опор	м3	1,75	21940,57	1080,00	38396	1890	34441,00	2240	43887
					1180,00	226,29	2065	396	--	3251	
4	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,15	448073,33	1280,00	67211	192	63578,00	3203	76047
					22940,00	526,67	3441	79	--	5633	
7	1308-0205-0901	Светильник светодиодные Кобра-100. установка	шт	5	4858,60	1591,80	24293	7959	8324,00	7758	34615
					1602,00	553,00	8010	2765	--	2564	
9	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	93,65	1,75	10302	193	2130,00	5792	17382
					72,54	0,60	7979	66	--	1288	
13	1101-0101-0512	Траншея. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3	62,1	194,67	194,67	12089	12089	--	1411	14580
					--	31,56	--	1960	--	1080	
14	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	320	513,25	438,37	164241	140279	--	52100	233648
					74,88	151,25	23962	48399	--	17307	
16	1101-0104-0402	Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м3	41,4	34,20	34,20	1416	1416	--	359	1917
					--	12,03	--	498	--	142	
17	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	312	447,37	372,48	139578	116215	--	45691	200091
					74,88	128,52	23363	40097	--	14822	
19	1308-0201-0201	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	320	335,27	154,14	107287	49326	14031,00	42106	161344
					137,28	45,47	43930	14551	--	11951	
20	1308-0206-2201	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава	м	33	80,30	0,88	2650	29	626,00	1444	4422
					60,45	0,30	1995	10	--	328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1308-0201-1819	Заделка концевая сухая для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2707,25	87,75	10829	351	494,00	7276	19553
					2496,00	30,25	9984	121	--	1448	
25	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство до 2-х отверстий	канало - километр трубопровода	0,035	137942,86	--	4828	--	52	3630	9135
					136457,14	--	4776	--		677	
ИТОГО по Разделу 2:											872 707
ИТОГО по Разделу 1 и 2:											2 282 998
Коэф. договорная											0,44
Итого по АКТу выполненных работ:											1 012 115

Генподрядчик:
Директор ПК "Сапак"

_____ **С. Садыков**

Субподрядчик:
Директор ТОО "SK ORDA CAPITAL"

_____ **М. Уткельбаев**