Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»
Субподрядчик
Договор № 16 от 30.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирного коммунального 3-х комнатного жилого дома в с. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО по улице №50. дом №156

Наименование обьекта: Одноквартирный коммунальный 3-х комнатный жилой дом в с. Чапаево Акжаикского р-на ЗКО по улице №50. дом №156

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 11. Отопление								
		Исключаемые работы .								
1.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	-42,00	422,48	3,96	-17744	-166	0,30	-12
					52,20	1,49	-2192	-63	0,01	-0
2.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	-15,00	264,48	3,96	-3967	-59	0,30	-4
					52,20	1,49	-783	-22	0,01	-0
3.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	-8,00	343,48	3,96	-2748	-32	0,30	-2
					52,20	1,49	-418	-12	0,01	-0
4.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	-65,00	10,94	--	-714	--	0,05	-3
					10,69	--	-695	--	--	--
5.	E0118-22-5	Установка кранов Маевского	комплект	-8,00	62,81	--	-502	--	0,12	-1
					23,18	--	-185	--	--	--
7.	C130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy	шт	-2,00	888,00	--	-1776	--	--	--

	32 мм				--	--	--	--	--	--
8.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	-2,00	362,00 -- --	-- -- --	-724 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	-1,00	331,00 -- --	-- -- --	-331 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
10.	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	-1,00	743,00 -- --	-- -- --	-743 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
11.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	-1,00	3293,83 2285,05	123,78 46,35	-3294 -2285	-124 -46	13,39 0,23	-13 -0
12.	СПрайс	Циркуляционный насосDAB VA 25/180	шт	-1,00	5983,02 -- --	-- -- --	-5983 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	Е0118-10-5	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,4 м3	1бак	-1,00	9048,67 639,63	70,66 25,49	-9049 -640	-71 -25	3,74 0,13	-4 -0
14.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	-16,65	3671,44 111,70	35,77 13,40	-61129 -1860	-596 -223	0,70 0,07	-12 -1
15.	СПрайс	Клапан терморегулятора д 20мм RA-G-П	шт	-7,00	1758,34 -- --	-- -- --	-12308 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
16.	СПрайс	Головка термостатическая RA2990	шт	-7,00	1589,82 -- --	-- -- --	-11129 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
17.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на газе	котел	-1,00	11564,2 6674,40	1528,92 572,42	-11564 -6674	-1529 -572	38,63 2,80	-39 -3
18.	СПрайс	Котел газовый ВВ 150 GA	шт	-1,00	66181,00 -- --	-- -- --	-66181 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-31,00	21,80 5,81	0,05 0,02	-676 -180	2 1	0,03 0,00	1 0
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	-31,00	40,72 8,32	0,04 --	-12621 - 258	1 --	0,04 --	1 --
21.	Е0122-8-5	Установка дымовой трубы д 150ммкм	км	- 0,01	115456,32 66375,00	31953,19 12071,25	-577 -332	160 60	360,00 58,95	2 0
22.	С130806-87	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	- 5,02	1260,00 -- --	-- -- --	-6325 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	- 1,20	935,75	20,80	- 1123	25	0,73	1

	4	и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм			130,50	7,79	-157	9	0,04	0
24.	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	-5,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	- 6204 -652	104 39	0,73 0,04	4 0
25.	C130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	- 1,00	243,00 --	-- --	-243 --	-- --	-- --	-- --
26.	C130806-90	Трубы стальные электросварные прямошовные,со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали ВСт4кп, D 159 мм,	м	-0,70	1200,00 --	-- --	-840 --	-- --	-- --	-- --
27.	E0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	-1,00	896,88 60,75	5,38 2,25	-897 - 61	6 2	0,36 0,01	0 0
28.	E0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	- ,20	118,30 61,65	31,97 11,93	- 733 -382	198 74	0,34 0,06	2 0
29.	C11031-157	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	м3	-0,20	4400,00 --	-- --	-880 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО Исключаемные работы:								**-229648**
		Включаемые работы								
30.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	42,00	404,02 188,55	5,28 1,98	16969 7919	222 83	1,05 0,01	44 0
31.	СПрайс	Труба полиэтиленовая армированная PP-ALUX WALTEC Д32мм	м	42,00	295,78 --	-- --	12423 --	-- --	-- --	-- --
32.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из полиэтиленовых армированных труб PP-ALUX диам. 20 мм	м	25,00	499,47 292,50	12,19 4,57	12487 7312	305 114	1,64 0,02	41 0
33.	СПрайс	Труба полиэтиленовая армированная PP-ALUX WALTEC Д20мм	м	25,00	86,89 --	-- --	2172 --	-- --	-- --	-- --
34.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов отопления из полиэтиленовых армированных труб PP-ALUX диам. 25 мм	м	8,00	409,13 231,75	7,90 2,95	3273 1854	63 24	1,29 0,01	10 0
35.	СПрайс	Труба полиэтиленовая армированная PP-ALUX WALTEC Д25мм	м	8,00	158,98 --	-- --	1272 --	-- --	-- --	-- --
36.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	65,00	10,94 10,69	-- --	711 695	-- --	0,05 --	3 --
37.	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	8,00	62,81 23,18	-- --	502 185	-- --	0,12 --	1 --

38. СПрайс	Краны проходные муфтовыед 20мм	шт	2,00	332,75	--	666	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
39. СПрайс	Краны проходные муфтовыед 32мм	шт	2,00	626,69	--	1253	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
40. СПрайс	Краны пробно-спускные с прямым	шт	2,00	332,75	--	666	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
41. СПрайс	Клапаны п/п для подключения радиатора прямой	шт	8,00	560,14	--	4481	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
42. Е0118-6-2	Установка алюминевых радиаторов 500х60 PAssAT	1кВт	16,50	234,78	19,17	3874	316	0,61	10
				100,35	7,19	1656	119	0,04	1
43. СПрайс	радиаторы алюминевые 500х60 PAssAT	секция	90,00	730,56	--	65750	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
44. СПрайс	Клапаны п/п для подключения радиатора прямой 20мм	шт	7,00	560,14	--	3921	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
45. Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на газ	котел	1,00	11564,20	1528,92	11564	1529	38,63	39
				6674,40	572,42	6674	572	2,80	3
46. СПрайс	Котел газовый Ace -13 K WHiTE NAVIEN	шт	1,00	56785,42	--	56785	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
47. Е0120-34-3	Установка комплекта дымоходов KITO	шт	1,00	6103,12	814,50	6103	814	19,64	20
				3189,38	304,76	3189	305	1,49	1
48. СПрайс	Комплект дымоходов KITO	шт	1,00	3512,40	--	3512	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
49. Е0116-15-1	Установка магнитного преобразователя воды	1шт	1,00	859,96	1,62	860	2	0 ,23	0
				41,72	--	42	--		
50. СПрайс	магнитный преобразователь воды	шт	1,00	2212,81	--	2213	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
51. Е0116-15-1	Установка стабилизатора АСН500/7-ц	шт	1,00	859,96	1,62	860	2	0,23	0
				41,72	--	42	--		
52. СПрайс	Стабилизатор АСН 500/7-ц	шт	1,00	1791,32	--	1791	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
53. Е0116-15-1	Установка фитингов	1шт	41,00	473,47	39,24	19412	1609	1,47	60
				254,25	15,75	10424	646	0,07	3
54. СПрайс	Тройник переходной 32-20-32мм WALNTC	шт	1,00	31,43	--	31	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

55. СПрайс	Угольник 32/9 0WALNTC	шт	12,00	24,03	--	288	--	--	--
56. СПрайс	Тройник переходной 32-25-32мм WALNTC	шт	16,00	31,43	--	503	--	--	--
57. СПрайс	Соединение п/п разъемное 20x1/2 WALNTC	шт	2,00	147,89	--	296	--	--	--
58. СПрайс	Соединение п/п разъемное 20x1/2 WALNTC	шт	2,00	231,08	--	462	--	--	--
59. СПрайс	Соединение п/п разъемное 20x1/2 WALNTC	шт	2,00	92,43	--	185	--	--	--

Итого Включаемые работы: **235285**

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

Тех. надзор:

Бабаев Е.З.

Принял:

Руководитель Мулдашев М.Т.