Счет-фактура № 17 от 23 мая 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 302000251479, БИН: 050340000881, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

НДС, серия 30001, № 0001646, от 23.09.2009 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 28.03.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 302000251479, БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды",г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д"ХМКГолубые пруды" до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул.Таттимбета)до М-14	шт	1	6 347 939,29	6 347 939,29	12%	761 752,71	7 109 692,00	0	
Всего по счету:					**6 347 939,29**		**761 752,71**	**7 109 692,00**		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

"Ұлар МК"

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3
от 23.05.2012 г.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
Подрядчик: ТОО «Ұлар МК»
Договор: № 33 от 28.03.2012г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за май 2012 г.

	(тенге)
1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 33 от 28 марта 2012 года	**497 848 929**
2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	---
3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю	**149 354 678,7**
4.Виды выполняемых работ – строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д «ХМК-Голубые Пруды» до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул. Таттимбета) до М-14	**строительство автодороги**
5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	---
6.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	**7 109 692**
7.Сумма выполненных работ за май 2012 г.	**7 109 692**
8.Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	**2 132 908**
9. Сумма удержания резерва 5%	**355 485**
10.Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**4 621 299**

ЗАКАЗЧИК: _____ Жакупов А.Г. (Начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»)

ПОДРЯДЧИК: _____ Ташмагамбетов К.К. (директор ТОО «Ұлар МК»)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1) 1 Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Договор № 33 от 28 марта 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги город Караганда

Наименование обьекта: участок а/д М-14 от а/д «ХМК-Голубые Пруды» до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул. Таттимбета) до М-14

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Подготовительные работы ПК0+00-ПК7+50														
1	Е0101-25-1	-Срезка растительного грунта с перемещением грунта (1 группы) бульдозером до 10 м (до 20м) м3	1736	9,85	9,85	17095	17095	4534	-	-						
				-	2,69	-	4675	97	0,01	15						
2	Е0101-25-9	-Добавить 10 м до 20 м м3	1736	8,28	8,28	14375	14375	3813	-	-						
				-	2,26	-	3931	97	0,01	13						
3	ЕВССНиР по текущему ремонту п. 30-4 2006г.	-Скашивание травы косилкой с плавающими сегментами км	0,25	184,27	184,27	46	46	35	-	-						
				-	104,56	-	26	133	0,46	-						
4	С11011-982 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Топливо дизельное из малосернистой нефти т	0,0005	63300	-	32	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
5	ЕВССНиР по текущему ремонту п. 32-1 2006г.	-Скашивание травы граблями и складирование в кучи 100м2	95,26	17,26	-	1644	-	2187	0,13	12						
				17,26	-	1644	-	133	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е01031-А37-1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (скошеной травы) т	0,47	122,8	122,8	58	58	40	-	-
				-	85,96	-	40	100	1,81	1
7	Е010333-А3-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	0,47	32,3	32,3	15	15	3	-	-
				-	6,46	-	3	100	0,14	-
8	Е0127-18-3 примен-но	-Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (кирковка существующего а/бетонного покрытия) м3	2329,57	96,07	73,68	223805	171646	115227	0,16	363
				22,39	14,8	52159	34478	133	0,06	129
9	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2329,57	42,18	40,26	98267	93791	28876	0,01	30
				1,86	10,92	4333	25437	97	0,04	87
10	Е010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	4193,23	45	45	188695	188695	37739	-	-
				-	9	-	37739	100	0,19	793
		Подготовительные работы ПК7+50-ПК21+64								
11	Е0101-25-1	-Срезка растительного грунта с перемещением грунта (1 группы) бульдозером до 10 м (до 20м) м3	10435	9,85	9,85	102756	102756	27256	-	-
				-	2,69	-	28099	97	0,01	92
12	Е0101-25-9	-Добавить 10 м до 20 м м3	10435	8,28	8,28	86408	86408	22920	-	-
				-	2,26	-	23629	97	0,01	77
13	ЕВССНиР по текущему ремонту п. 30-4 2006г.	-Скашивание травы косилкой с плавающими сегментами км	1,55	184,27	184,27	286	286	216	-	-
				-	104,56	-	162	133	0,46	1
14	С11011-982 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Топливо дизельное из малосернистой нефти т	0,0033	63300	-	210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	ЕВССНиР по текущему ремонту п. 32-1	-Скашивание травы граблями и складирование в кучи 100м2	590,6	17,26	-	10194	-	13558	0,13	77
				17,26	-	10194	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2006г.									
16	E01031-A37-- 1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (скошеной травы) т	2,92	122,8 / -	122,8 / 85,96	359 / -	359 / 251	251 / 100	- / 1,81	- / 5
17	E010333-A3-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	2,92	32,3 / -	32,3 / 6,46	94 / -	94 / 19	19 / 100	- / 0,14	- / -
18	E0101-191-1-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня дерево	120	9,83 / 9,14	0,69 / 0,25	1180 / 1097	83 / 30	789 / 70	0,05 / -	6 / -
19	E0101-193-1-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса дерево	120	10,43 / 10,08	0,35 / 0,14	1252 / 1210	42 / 17	858 / 70	0,06 / -	8 / -
20	E0101-192-4-	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см хвост	120	38,75 / 9,29	29,46 / 11,29	4650 / 1115	3535 / 1355	1729 / 70	0,06 / 0,04	8 / 4
21	E0101-192-1- 0 к=2	Трелевка древесины тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см, добавлять на каждые последующие 100 м (исключить 200 м до 100 м) хвост	120	-17,43 / -4,18	-13,25 / -5,08	-2092 / -502	-1590 / -610	-778 / 70	-0,03 / -0,02	-3 / -2
22	E0101-197-1-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см (до 20м) пень	120	20,39 / -	20,39 / 6,79	2447 / -	2447 / 815	571 / 70	- / 0,02	- / 3
23	E0101-197-4- к=1,5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см (добавить 15м до 20м) пень	120	4 / -	4 / 1,33	479 / -	479 / 160	112 / 70	- / -	- / 1
24	E0101-200-1-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на	120	6,34 / -	6,34 / 2,11	760 / -	760 / 253	177 / 70	- / 0,01	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см пень								
25	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках т	8,4	122,8	122,8	1032	1032	722	-	-
				-	85,96	-	722	100	1,81	15
26	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (на свалку) т	8,4	45	45	378	378	76	-	-
				-	9	-	76	100	0,19	2
27	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	84	36,92	35,62	3101	2992	1072	0,01	1
				1,24	11,92	104	1001	97	0,04	4
28	Е010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1 (для засыпки подкорневых ям) т	163,8	82,9	82,9	13579	13579	2716	-	-
				-	16,58	-	2716	100	0,35	57
29	Е0101-30-3	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) м2	264	0,26	0,26	68	68	13	-	-
				-	0,05	-	14	97	-	-
30	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	79	12,51	12,51	988	988	328	-	-
				-	4,28	-	338	97	0,01	1
31	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	79	6,36	6,36	502	502	147	-	-
				-	1,91	-	151	97	0,01	-
32	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	79	14,12	12	1115	948	334	0,01	1
				1,62	2,75	128	217	97	0,01	1
					Устройство смотрового колодца с дождеприемником на ПК 12+64					
33	Е0101-165-2 прим-но	Разборка основания из песка отсева дробления м3	5,16	402,75	-	2078	-	2348	2,8	14
				402,75	-	2078	-	113	-	-
34	Е0127-18-4 прим-но	Разборка покрытий и оснований щебеночных отбойными молотками м3	7	408,11	169,61	2857	1187	2258	1,55	11
				238,5	4,07	1670	28	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0111-2-1 прим-но	-Восстановление вокруг колодца слоя из песка отсева дробления вручную м3	5,16	479,25 477	- -	2473 2461	- -	3027 123	2,99 -	- -
36	Е0111-2-4 прим-но	-Востановление вокруг колодца слоя из несортированного щебня вручную м3	7	531 531	- -	3717 3717	- -	4572 123	3,24 -	23 -
37	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разборка существующей насыпи) м3	63	29,64 1,61	28,03 7,06	1867 101	1766 445	530 97	0,01 0,02	1 2
38	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 20м) м3	63	11,19 -	11,19 3,06	705 -	705 193	187 97	- 0,01	- 1
39	Е0101-25-10	-Добавить 10м до 20м м3	63	9,4 -	9,4 2,57	592 -	592 162	157 97	- 0,01	- 1
40	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (дна шурфа) м3	2,25	21,55 17,03	4,52 -	48 38	10 -	37 97	0,11 -	- -
41	Е0122-43-1	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах м3	13,07	4847,85 2880	498,55 188,33	63361 37642	6516 2461	52134 130	15,7 0,92	205 12
42	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/ м3	12,45	7340 -	- -	91383 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0902	50600 -	- -	4564 -	- -	- -	- -	- -
44	С143018-23 Изм. и доп.вып.6	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские	0,85	18165 -	- -	15440 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 примеч.к=1,05	прямоугольные (дорожная плита ПД-6,В20) м3								
45	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (исключить) м3	0,85	-112 -	- -	-95 -	- -	- -	- -	- -
46	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 примеч.к=1,05	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые (опорное кольцо КО6, В15) м3	0,02	24045 -	- -	481 -	- -	- -	- -	- -
47	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (исключить) м3	0,02	-112 -	- -	-2 -	- -	- -	- -	- -
48	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (исключить) м3	0,02	-209 -	- -	-4 -	- -	- -	- -	- -
49	С131104-21 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	21400 -	- -	21400 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	49,29	245,44 37,35	3,82 1,44	12098 1841	188 71	2256 118	0,21 0,01	10 -
51	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	47	167,18 167,18	- -	7857 7857	- -	8879 113	1,21 -	57 -
52	Е0101-25-2	-Разработка грунта	19	11,19	11,19	213	213	56	-	-

- редакция 4.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7						790
		бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	3,06	-	58	97	0,01	-
53	E0101-30-3	-Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) м3	53,77	0,26	0,26	14	14	3	-	-
54	E0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м2	44	-	0,05	-	3	97	-	-
55	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	44	25,65	5,38	1128	237	865	0,13	6
				20,27	-	892	-	97	-	-
				14,12	12	621	528	186	0,01	1
				1,62	2,75	71	121	97	0,01	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		1006574	713821		846
	Тенге		129851	169286		1315
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		985174	-	-	-
Материалы -	Тенге		29284	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	299137	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		4806	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		107412	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		343037	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	51456	-	172
Неноормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		79693	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1407904	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	350592	-	2333
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		21400	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		21400	-	-	-
Неноормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1284	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		22684	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		1430588	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	350592	-	2333
ИТОГО С К= 2,088	Тенге		2987068			-
ИТОГО С К= 1,02	Тенге		3046809			
Проектно-изыскательские работы	Тенге		3201130			
Затраты на авт. надзор	Тенге		100000			
ИТОГО	Тенге		6347939			
ИТОГО С К=	Тенге		7109692			

Сдал: Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

_____ К.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял:
Заказчик ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»

_____ К.М. Темиржанов (заведующий сектором автомобильных дорог)

Зам. начальника ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»

_____ Е.Г. Кисраунов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Е. Самекин (гл. специалист сектора автомобильных дорог)

Технический надзор (инжиниринговые услуги)

Курмашев Кенес Молдагазыулы

К.М. Курмашев (директор ИП «Мадияр»)