Счет-фактура № 25 от 22 июня 2012 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000251479, БИН: 050340000881, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б (2)

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0001646, от 23.09.2009

ИИК поставщика: р/с KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 28.03.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000251479, БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

(8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды",г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

ИИК покупателя: р/с KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д"ХМКГолубые пруды" до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул.Таттимбета)до М-14	шт	1	117 488 589,29	117 488 589,29	12%	14 098 630,71	131 587 220,00	0	
Всего по счету:					**117 488 589,29**		**14 098 630,71**	**131 587 220,00**		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 23 от 22 июня 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"**

Заказчик: **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"**

Основание: **Договор №33 от 28.03.2012г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д"ХМКГолубые пруды" до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул.Таттимбета)до М-14	1	шт	131 587 220,00	131 587 220,00

Итого: 131 587 220, 00

В том числе НДС 14 098 630,7 1

Всего оказано услуг 1, на сумму 131 587 220,00 KZT

Сто тридцать один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч двести двадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

РНН: 302000251479
Адрес: РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

Расчетный счет: KZ62319G010000320754 в АО "БТА Банк" ,г.Караганда,ул.Алиханова,11А
БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

РНН: 302000215747
Адрес: г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

Расчетный счет: KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма №3
от 22.06.2012 г.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
Подрядчик: ТОО «Ұлар МК»
Договор: № 33 от 28.03.2012г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2012 г.

	(тенге)
1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 33 от 28 марта 2012 года	497 848 929,00
2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	7 109 692,00
3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю	149 354 678,70
4.Виды выполняемых работ – строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д «ХМК-Голубые Пруды» до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул. Таттимбета) до М-14	строительство автодороги
5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4 621 299,00
6.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	138 696 912,00
7.Сумма выполненных работ за июнь 2012 г.	131 587 220,00
8.Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	39 476 166,00
9. Сумма удержания резерва 5%	6 579 361,00
10.Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	85 531 693,00

ЗАКАЗЧИК _____ Жакенов А.Г. (Начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»)

ПОДРЯДЧИК _____ Ташмагамбетов К.К. (директор ТОО «Ұлар МК»)

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Договор № 33 от 28 марта 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги город Караганда

Наименование обьекта: участок а/д М-14 от а/д «ХМК-Голубые Пруды» до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул. Таттимбета) до М-14

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
						Переустройство кабеля освещения								
1	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	770	36,7	27,8	28259	21406	11485	0,06	46				
		м		8,8	6,9	6776	5313	95	0,04	31				
2	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	50,82	730	-	37099	-	-	-	-				
		м3		-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,071	242516,38	-	17219	-	2144	175	12				
		кан.-км		27450	-	1949	-	110	-	-				
						Переустройство кабельной линии 10кВ								
4	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей / без крепления с вертикальными стенками/(вскрытие траншеи Т-7) т.ч. п-3.185 к=0,8	1058,4	235,8	-	249571	-	282015	1,51	1600				
		м3		235,8	-	249571	-	113	-	-				
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1470	36,7	27,8	53949	40866	21925	0,06	88				
		м		8,8	6,9	12936	10143	95	0,04	59				
6	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель	4712	11,2	7,9	52774	37225	23725	0,02	94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять в расц. 8-142-1								
		м		3,3	2	15550	9424	95	0,01	55
7	С143008-101	-Песок из отсевов дробления, М-1000	388,08	730	-	283298	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0110-867-4	-Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 6 кг	5,21	65458	52960	341036	275922	128504	78	406
		км		12380	6165,07	64500	32120	133	35,76	186
9	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	14,7	32,4	23,7	476	348	202	0,06	1
		м		8,6	5,9	126	87	95	0,03	1
10	Ц0108-143-2	-Добавлять к расц. 8-143-1	4712	18,8	14,2	88586	66910	35811	0,03	141
		м		4,5	3,5	21204	16492	95	0,02	96
11	С143007-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм: М-100	36,78	12200	-	448716	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,484	242516,38	-	117378	-	14614	175	85
		кан.-км		27450	-	13286	-	110	-	-
13	Е0134-113-1	-Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	1	13876,79	11580,66	13877	11581	4133	10,5	11
		переход		2184,75	1572,48	2185	1572	110	5,46	5
14	Е0134-113-2 к=5,8	-Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой, на каждые последующие 5 м добавлять (добавлять 29 м до 39 м)	1	30997,75	26325,85	30998	26326	9014	22,21	22
		переход		4619,7	3574,66	4620	3575	110	12,41	12
15	Е0134-113-3	-Устройство переходов методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м (39м) (прокол)	5	11712,98	9756,6	58565	48783	17434	8,86	44
		переход		1845	1324,8	9225	6624	110	4,6	23
16	Е0134-113-4 к=5,8	-Устройство переходов методом горизонтального бурения последующими трубами, на каждые последующие 5 м добавлять (добавить 29 м до 39м)	5	27944,57	23742,47	139723	118712	40556	19,95	100
		переход		4149,9	3223,87	20750	16119	110	11,19	56
17	Е0134-113-1	-Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м (42м)	1	13876,79	11580,66	13877	11581	4133	10,5	11
				2184,75	1572,48	2185	1572	110	5,46	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(прокол) переход								
18	Е0134-113-2-к=6,4	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой, на каждые последующие 5 м добавлять (добавлять 29 м до 39 м) переход	1	34204,42 5097,6	29049,22 3944,45	34204 5098	29049 3944	9946 110	24,51 13,7	25 14
19	Е0134-113-3	Устройство переходов методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м (42 м) (прокол) переход	5	11712,98 1845	9756,6 1324,8	58565 9225	48783 6624	17434 110	8,86 4,6	44 23
20	Е0134-113-4-к=6,4	Устройство переходов методом горизонтального бурения последующими трубами, на каждые последующие 5 м добавлять (добавить 32 м до 42 м) переход	5	30835,39 4579,2	26198,59 3557,38	154177 22896	130993 17787	44751 110	22,02 12,35	110 62
21	С130806-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 150х4 мм м	486	1280 -	- -	622080 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0134-114-1-	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр м	486	339,4 56,93	- -	164947 27668	- -	30435 110	0,34 -	166 -
23	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг м	668	60,4 38,7	15,6 3,8	40347 25852	10421 2538	26971 95	0,24 0,02	160 15
24	С Прайс-лист ТОО ТД "Азия-Электрик"	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 3х240/25, напряжением 10кВ км	6,271	724626,61 -	- -	10813409 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (траншея Т-7) м3	705,6	134,1 134,1	- -	94621 94621	- -	106922 113	0,97 -	686 -
26	Ц0110-569-2-	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 7х4 муфта	40	4729 2993	- -	189160 119720	- -	117326 98	16 -	640 -
27	С Прайс-лист ТОО "KAzCEnTrE	Муфта соединительная eks-10 НН-3-120/240-М шт	40	19102,6 -	- -	764104 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	lECTrOPrOv Od"	Переход канализационных коллекторов под а/д							0,02	13
28	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	766,19	40,08	37,69	30711	28879	9482	0,02	13
	т.ч. п-3.66 к=1,2 т.ч. п-3.37 к=1,2			2,39	10,37	1832	7944	97	0,04	28
		м3								
29	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	23,7	302,12	-	7160	-	8091	2,13	50
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.182 к=1,15			302,12	-	7160	-	113	-	-
		м3								
30	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	236,97	134,1	-	31778	-	35909	0,97	230
				134,1	-	31778	-	113	-	-
		м3								
31	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	552,92	6,48	6,48	3583	3583	1128	-	-
				-	2,1	-	1163	97	0,01	4
		м3								
32	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	552,92	21,55	4,52	11913	2497	9134	0,11	60
				17,03	-	9416	-	97	-	-
		м3								
33	E0123-4-5 к=0,6	Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 1000 мм	55	319,88	118,59	17593	6522	17568	1,13	62
				201,29	44,42	11071	2443	130	0,22	12
		м								
34	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	52,8	152,8	152,8	8068	8068	5647	-	-
				-	106,96	-	5647	100	2,25	119
		т								
35	E010332-A5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	52,8	49,9	49,9	2635	2635	527	-	-
				-	9,98	-	527	100	0,21	11
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях для прокладки нового коллектора и колодцев	1165,16	33,4	31,41	38919	36598	12016	0,01	16
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,99	8,64	2321	10067	97	0,03	35
		м3								
37	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	36,04	262,72	-	9468	-	10699	1,85	67
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	9468	-	113	-	-
		м3								
		Устройство колодцев 3шт								
38	Е0123-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	8,62	7660,57	1152,38	66034	9934	19967	8,06	69
				1350,23	431,55	11639	3720	130	2,11	18
		м3								
39	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	10,1	7120	-	71912	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
40	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,77	22900	-	40533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	С143014-38 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев (КС20.6)	1,18	7832	-	9242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
42	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	6,23	7120	-	44358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	С143018-24 к=1,05	-Плиты покрытия, перекрытий из тяжелого бетона В22,5	1,65	24045	-	39674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	С143018-24 к=1,05	-Плиты покрытия, перекрытий из тяжелого бетона В22,5 (КО-6,В15)	0,14	24045	-	3366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	С143018-33 Изм. и доп.вып.6	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	0,87	3425	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,25	0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС7.3) м								
46	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4,36	21,8	0,05	95	-	23	0,03	-
				5,81	0,02	25	-	90	-	-
47	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) м2	8,71	24,84	0,02	216	-	33	0,02	-
				4,16	-	36	-	90	-	-
48	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	83,02	13,91	0,07	1155	6	604	0,04	3
				8,06	0,02	669	2	90	-	-
49	Е0108-4-7 к=1,5	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (горячим битумом) м2	83,02	136,32	5,73	11317	476	5700	0,32	26
				56,03	2,16	4651	179	118	0,01	1
		Устройство резервного трубопровода для канлизации ПК 0+10								
50	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами м3	170,72	33,4	31,41	5702	5362	1761	0,01	2
				1,99	8,64	340	1475	97	0,03	5
51	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	5,28	262,72	-	1387	-	1567	1,85	10
				262,72	-	1387	-	113	-	-
52	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием км	0,165	203956,79	85907,16	33653	14175	27521	504	83
				95850	32451,75	15815	5355	130	158,5	26
53	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм м	165	3630	-	598950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	162,32	134,1	-	21767	-	24597	0,97	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	-	21767	-	113	-	-
		м3		-	2,57	-	210	97	0,01	1
55	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	162,32	21,55	4,52	3497	733	2681	0,11	18
		м3		17,03	-	2764	-	97	-	-
		Земляные работы								
56	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	316,8	12,61	12,61	3996	3996	1345	-	-
		м3		-	4,38	-	1386	97	0,01	5
57	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (до 50м)	428,8	12,61	12,61	5408	5408	1820	-	-
		м3		-	4,38	-	1876	97	0,01	6
58	Е0101-35-5 к=3	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей (добавить 30м до 50м)	428,8	15,21	15,21	6524	6524	2196	-	-
		м3		-	5,28	-	2263	97	0,02	7
59	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 20м) (со срезкой насыпи в кавальер)	81,6	11,19	11,19	913	913	242	-	-
		м3		-	3,06	-	250	97	0,01	1
60	Е0101-25-10	-Добавить 10 м до 20м	81,6	9,4	9,4	767	767	203	-	-
		м3		-	2,57	-	210	97	0,01	1
61	Е0101-25-2	-Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 20м в бурты)	4544,8	11,19	11,19	50856	50856	13490	-	-
		м3		-	3,06	-	13907	97	0,01	45
62	Е0101-25-10	-Добавить 10 м до 20 м	4544,8	9,4	9,4	42719	42719	11331	-	-
		м3		-	2,57	-	11682	97	0,01	38
63	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4544,8	32,24	30,77	146522	139845	43048	0,01	45
		м3		1,42	8,34	6454	37926	97	0,03	130
64	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в насыпь)	9407,74	19,7	19,7	185332	185332	37066	-	-
		т		-	3,94	-	37066	100	0,08	778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4544,8	3,77	3,24	17149	14743	7054	-	15
		м3		0,48	1,12	2182	5090	97	-	17
66	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном	4544,8	12,51	12,51	56845	56845	18872	-	-
		ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)		-	4,28	-	19456	97	0,01	64
		м3								
67	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному	4544,8	6,36	6,36	28882	28882	8431	-	-
	к=5	следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)		-	1,91	-	8692	97	0,01	28
		м3								
68	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном	745,6	12,51	12,51	9326	9326	3096	-	-
		ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)		-	4,28	-	3192	97	0,01	10
		м3								
69	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному	428,8	8,9	8,9	3815	3815	1114	-	-
	к=7	следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)		-	2,68	-	1148	97	0,01	4
		м3								
70	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5290,4	14,12	12	74687	63471	22400	0,01	65
		м3		1,62	2,75	8570	14522	97	0,01	65
71	Е0101-145-1	-Планировка верха и откосов	14790,44	8,55	4,43	126395	65459	69765	0,03	413
	2	насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом		4,12	0,74	60937	10986	97	-	37
		м2								
		Устройство резервного трубопровода для кабельной линии 8АПвПуг 3х240 на ПК8+10								
72	Е0101-162-3	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в	15,75	385,2	-	6067	-	6856	2,22	35
	т.ч. п-3.185 к=0,8	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей / без крепления с вертикальными стенками/		385,2	-	6067	-	113	-	-
		м3								
73	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	45	36,7	27,8	1652	1251	671	0,06	3
		м		8,8	6,9	396	310	95	0,04	2
74	С143008-101	-Песок из отсевов дробления, М-1000	1,74	730	-	1269	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	13,82	167,18	-	2310	-	2611	1,21	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 3 группы		167,18	-	2310	-	113	-	-
76	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	м3 0,045	221076,38	-	9948	-	1359	175	8
				27450	-	1235	-	110	-	-
77	Ц0110-879-8	-Разные работы: столбик замерный для линии связи	кан.-км 2	1011	274	2022	548	1012	2	4
				315	65,3	630	131	133	0,38	1
78	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,36 примеч. п.1 вып.2	-Стоимость столбиков замерных СБ-1	шт 0,1	20672	-	2067	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
		Переустройство участка теплотрассы в месте пересечения с дорогой ПК8+52.88								
79	Е0101-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	240	155,34	-	37283	-	42129	1	240
	т.ч. п-3.185 к=0,8			155,34	-	37283	-	113	-	-
80	Е0101-162-3	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	м3 240	385,2	-	92448	-	104466	2,22	534
	т.ч. п-3.185 к=0,8			385,2	-	92448	-	113	-	-
81	Е0107-61-3 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.г	-Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (демонтаж)	м3 36	914,1	496,5	32907	17874	29739	2,54	91
				417,6	172,46	15034	6208	140	0,67	24
82	Е0124-2-15 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.г	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С (демонтаж)	м3 0,12	312199,09	132199,09	37464	15864	32589	950	114
				180000	28903,75	21600	3468	130	164,17	20
83	С01031-А11-11	-Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	км 90	152,8	-	13752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т 90	140 -	- -	12600 -	- -	- -	- -	- -
85	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т 17,02	234,3 -	234,3 164,01	3988 -	3988 2791	2791 100	- 3,44	- 59
86	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т 17,02	232,8 -	232,8 162,96	3962 -	3962 2774	2774 100	- 3,42	- 58
87	Е010332-А22-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т 107,02	143,3 -	143,3 28,66	15336 -	15336 3067	3067 100	- 0,6	- 64
88	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	т 72	21,55	4,52	1551	325	1189	0,11	8
89	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 72	17,03 14,12	- 12	1226 1016	- 864	97 305	- 0,01	- 1
90	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3 240	1,62 1,41	2,75 1,41	117 339	198 339	97 70	0,01 -	1 -
91	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума (Н=20см, несортированный щебень)	м2 -	- 7,88	0,3 4,86	- 1891	72 1166	97 133	- 0,02	- 4
92	Е0127-49-7 к=12	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума (добавить 12см до 20см)	м2 240	454,6 0,6	17,7 1,92	109105 144	4249 462	4067 133	0,05 0,01	12 2
93	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м2 50,4	622,04 522	4,64 215,57	149289 26309	1113 10865	806 140	- 3,17 0,84	1 160 42
94	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	м3 36	16900 -	- -	608400 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
95	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	36	112	-	4032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	С143001-48	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 м3	36	122	-	4392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С143001-49	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 м3	36	139	-	5004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	5,4	15200	-	82080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 м3	9	18900	-	170100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	Е0124-2-15	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,121	284481,27	285949,89	154138	34314	68159	1900	228
				360000	76919,6	43200	9230	130	328,33	39
101	С130806-139 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х8 мм м	120	13000	-	1560000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Е0113-18-1 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз (за 2 раза) м2	271,3	101,31	0,14	27486	38	2163	0,04	12
				8,82	0,04	2393	11	90	-	-
103	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами	271,3	437,14	5,38	118595	1460	46148	0,94	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (в 2 слоя)		186,75	2,25	50665	610	90	0,01	3
		м2								
104	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	271,3	215,48	1,57	58459	426	18130	0,4	109
		м2		74,25	-	20144	-	90	-	-
105	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	27,13	4260	-	115574	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
106	Е0126-10-10	-Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 100 мм	120	4398,95	115,77	527874	13892	51652	1,79	215
		м		387	43,43	46440	5212	100	0,21	25
107	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (ФБС 9.3.6-Т)	402	342,78	172,69	137798	69421	76817	0,48	191
		шт		76,28	60,21	30665	24204	140	0,24	95
108	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	58,69	9710	-	569880	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
109	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	144	134,1	-	19310	-	21821	0,97	140
		м3		134,1	-	19310	-	113	-	-
110	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	336	3,35	3,35	1126	1126	379	-	-
		м3		-	1,16	-	391	97	-	1
111	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	480	21,55	4,52	10342	2168	7929	0,11	52
		м3		17,03	-	8174	-	97	-	-
112	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	480	14,12	12	6776	5759	2032	0,01	6
		м3		1,62	2,75	778	1318	97	0,01	6
113	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	240	1,41	1,41	339	339	70	-	-
		м2		-	0,3	-	72	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Земляные работы					
114	E0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	375,2	12,61	12,61	4732	4732	1593	-	-
				-	4,38	-	1642	97	0,01	5
		м3								
115	E0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (до 50м)	906,4	12,61	12,61	11432	11432	3847	-	-
				-	4,38	-	3966	97	0,01	13
		м3								
116	E0101-35-5 к=3	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей (добавить 30м до 50м)	906,4	15,21	15,21	13790	13790	4641	-	-
				-	5,28	-	4784	97	0,02	16
		м3								
117	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 20м) (со срезкой насыпи в кавальер)	81,6	11,19	11,19	913	913	242	-	-
				-	3,06	-	250	97	0,01	1
		м3								
118	E0101-25-10	-Добавить 10 м до 20м	81,6	9,4	9,4	767	767	203	-	-
		м3		-	2,57	-	210	97	0,01	1
119	E0101-25-2	-Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 20м в бурты)	98,4	11,19	11,19	1101	1101	292	-	-
				-	3,06	-	301	97	0,01	1
		м3								
120	E0101-25-10	-Добавить 10 м до 20 м	98,4	9,4	9,4	925	925	245	-	-
		м3		-	2,57	-	253	97	0,01	1
121	E0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	98,4	23,69	22,86	2331	2249	806	0,01	1
				0,79	7,65	78	753	97	0,03	3
		м3								
122	E010333-A1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в насыпь)	157,44	19,7	19,7	3102	3102	620	-	-
				-	3,94	-	620	100	0,08	13
		т								
123	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	98,4	3,77	3,24	371	319	153	-	-
		м3		0,48	1,12	47	110	97	-	-
124	E0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	28761,6	36,92	35,62	1061938	1024504	367154	0,01	247
				1,24	11,92	35664	342845	97	0,04	1255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3								
125	E010333-A13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	13378,56	95,5	95,5	1277652	1277652	255530	-	-
				-	19,1	-	255530	100	0,4	5366
		т								
126	E010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	28942,68	89,2	89,2	2581687	2581687	516337	-	-
				-	17,84	-	516337	100	0,37	10843
		т								
127	E010333-A11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	13763,88	82,9	82,9	1141026	1141026	228205	-	-
				-	16,58	-	228205	100	0,35	4792
		т								
128	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	28761,6	3,77	3,24	108524	93303	44638	-	95
		м3		0,48	1,12	13806	32213	97	-	107
129	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	27219,2	12,51	12,51	340449	340449	113028	-	-
				-	4,28	-	116524	97	0,01	381
		м3								
130	E0101-130-8 к=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	27219,2	6,36	6,36	172978	172978	50495	-	-
				-	1,91	-	52057	97	0,01	170
		м3								
131	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	1363,2	12,51	12,51	17050	17050	5661	-	-
				-	4,28	-	5836	97	0,01	19
		м3								
132	E0101-130-8 к=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	1363,2	8,9	8,9	12128	12128	3540	-	-
				-	2,68	-	3650	97	0,01	12
		м3								
133	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	28582,4	14,12	12	403511	342917	121019	0,01	349
		м3		1,62	2,75	46303	78459	97	0,01	349
134	E0101-145-1	-Планировка верха и откосов	50203,36	8,55	4,43	429026	222188	236803	0,03	1401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом		4,12	0,74	206838	37289	97	-	126
		м2								
		Устройство дорожной одежды ПК0+00-ПК7+50								
135	С143008-101	-Песок из отсевов дробления, М-1000	403,69	730	-	294691	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
136	С143008-29	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 5-20 мм	302,58	1780	-	538592	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
137	С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	706,27	1440	-	1017023	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
138	С143008-32	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция свыше 40 мм	605,16	1230	-	744347	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
139	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1561,8	42,18	40,26	65881	62880	19359	0,01	20
		м3		1,86	10,92	2905	17053	97	0,04	58
140	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	2045,96	19,7	19,7	40305	40305	8061	-	-
		т		-	3,94	-	8061	100	0,08	169
141	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	8677,8	38,43	33,28	333502	288811	190281	0,03	286
		м2		5	11,49	43389	99679	133	0,04	350
142	Е0127-102-1-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=12,а/б горячий пористый к/з марки I)(БНД 90/130, 0,8 л/м2	7894,8	415,85	13,29	3283082	104900	82216	0,04	297
		м2		6,51	1,32	51395	10421	133	-	38
143	Е0127-102-3-1	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (добавить 8 см до 12 см)	7894,8	734,71	8,69	5800365	68614	9257	-	11
		м2		0,32	0,56	2526	4434	133	-	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
144	E0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=9 а/б горячий пористый к/з марки I)(БНД 90/130, 0,5 л/м2	7354,8	403,41	13,29	2967005	97725	76592	0,04	277
				6,51	1,32	47880	9708	133	-	35
		м2								
145	E0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (добавить 5 см до 9 см)	7354,8	459,19	5,43	3377264	39950	5390	-	7
				0,2	0,35	1471	2582	133	-	9
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			47726961	9871607			11324

			Тенге			1820984	2248444			26732
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12375774	-	-		-
		Материалы -	Тенге			75675	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	344248	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11577513	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			367631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			764604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13508010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	399392	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32477342	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1663496	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3725180	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115574	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19701915	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3948029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1974
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	592204	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2185522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38610893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38002
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4317385	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2781030	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2781030	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2947892	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			92815	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5569	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			98384	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			55165178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40214
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4716777	-		-
		ИТОГО С К= 2,088	Тенге			115184892				
		ИТОГО С К= 1,02	Тенге			117488590				
		ИТОГО С К= 1,12	Тенге			131587220				

Сдал: Подрядчик: ТОО «Ұлар МК»

_____К.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял: Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»

_____Е.Д. Кисраунов (Зам.начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»)

_____К.М. Темиржанов (заведующий сектором автомобильных дорог)

_____Е. Самекин (гл. специалист сектора автомобильных дорог)

Технический надзор (инжиниринговые услуги)

_____К.М. Курмашев (директор ИП «Мадияр»)