Счет-фактура № 28 от 25 июня 2012 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000251479, БИН: 050340000881, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0001646, от 23.09.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 28.03.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 302000251479, БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды",г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды" (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16 (10)

ИИК покупателя: р/с KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д"ХМКГолубые пруды" до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул.Таттимбета)до М-14	шт	1	17 311 707,14	17 311 707,14	12%	2 077 404,86	19 389 112,00	0	
Всего по счету:					**17 311 707,14**		**2 077 404,86**	**19 389 112,00**		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Ұлар МК"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 26
от 25 июня 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"**

Заказчик: **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"**

Основание: **Договор №33 от 28.03.2012г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д"ХМКГолубые пруды" до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул.Таттимбета)до М-14	1	шт	19 389 112,00	19 389 112,00

Итого: 19 389 112,00

В том числе НДС 2 077 404,86

Всего оказано услуг 1, на сумму 19 389 112,00 KZT

Девятнадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч сто двенадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

РНН: 302000251479
Адрес: РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

Расчетный счет: KZ62319G010000320754 в АО "БТА Банк" ,г.Караганда,ул.Алиханова,11А
БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

РНН: 302000215747
Адрес: г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

Расчетный счет: KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма №3
от 25.06.2012 г.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
Подрядчик: ТОО «Ұлар МК»
Договор: № 33 от 28.03.2012г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2012 г.

(тенге)

1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 33 от 28 марта 2012 года	497 848 929,00
2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	138 696 912,00
3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю	149 354 678,70
4.Виды выполняемых работ – строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д «ХМК-Голубые Пруды» до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул. Таттимбета) до М-14	строительство автодороги
5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4 621 299,00
6.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	158 086 024,00
7.Сумма выполненных работ за июнь 2012 г.	19 389 112,00
8.Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	5 816 733,60
9. Сумма удержания резерва 5%	969 455,60
10.Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	12 602 922,80

ЗАКАЗЧИК: _____ Жакенов А.Г. (начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»)

ПОДРЯДЧИК: "Ұлар МК" _____ Ташмагамбетов К.К. (директор ТОО «Ұлар МК»)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1) 1

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Договор № 33 от 28 марта 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги город Караганда

Наименование обьекта: участок а/д М-14 от а/д «ХМК-Голубые Пруды» до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул. Таттимбета) до М-14

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Переход канализационных коллекторов под а/д (прокладка нового коллектора)												
1	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	332,6	134,1	-	44602	-	50400	0,97	323				
				134,1	-	44602	-	113	-	-				
2	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	776,06	6,48	6,48	5028	5028	1584	-	-				
				-	2,1	-	1633	97	0,01	6				
3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	776,06	21,55	4,52	16721	3505	12820	0,11	84				
				17,03	-	13216	-	97	-	-				
4	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	92,54	11,19	11,19	1036	1036	275	-	-				
				-	3,06	-	283	97	0,01	1				
5	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить до м3	92,54	9,4	9,4	870	870	231	-	-				
				-	2,57	-	238	97	0,01	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20м)								
		м3								
6	Е0101-30-1	-Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	308,45	0,28	0,28	87	87	27	-	-
				-	0,09	-	28	97	-	-
		м2			Прокладка нового коллектора					
7	С130802-60	-Кольца резиновые для асбестоцементных труб /ГОСТ 5228-76/	0,444	504	-	224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
8	Е0123-11-8	-Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 1000 мм	65	842,14	53,99	54739	3509	14728	0,84	54
				154,06	20,23	10014	1315	130	0,1	6
		м								
9	Е0122-8-20	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм с гидравлическим испытанием	0,03451	252502,31	675551,68	43211	23307	34474	2698	93
				513450	255195	17714	8804	130	1246,37	43
		км								
10	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	69	134,76	5,38	9298	371	3633	0,34	23
				56,25	2,25	3881	155	90	0,01	1
		м								
11	С130806-159 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1420х11 мм	34,5	40200	-	1386900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	Е0122-14-18	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,03453	192971,39	580515,39	110158	20028	17505	1000	35
				171000	219294	5900	7566	130	1071,03	37
		км								
13	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1	7654,57	66,01	7655	66	232	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
		м3			Земляные работы ПК 0+00-ПК7+50					
14	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	79,2	12,61	12,61	999	999	336	-	-
				-	4,38	-	347	97	0,01	1
		м3								
15	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (до 50м)	107,2	12,61	12,61	1352	1352	455	-	-
				-	4,38	-	469	97	0,01	2
		м3								
16	Е0101-35-5 к=3	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве	107,2	15,21	15,21	1631	1631	549	-	-
				-	5,28	-	566	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дорожных насыпей (добавить 30м до 50м)								
17	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 20м) (со срезкой насыпи в кавальер) м3	20,4	11,19	11,19	228	228	61	-	-
				-	3,06	-	62	97	0,01	-
18	E0101-25-10	-Добавить 10 м до 20м м3	20,4	9,4	9,4	192	192	51	-	-
				-	2,57	-	52	97	0,01	-
19	E0101-25-2	-Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 20м в бурты) м3	1136,2	11,19	11,19	12714	12714	3372	-	-
				-	3,06	-	3477	97	0,01	11
20	E0101-25-10	-Добавить 10 м до 20 м м3	1136,2	9,4	9,4	10680	10680	2833	-	-
				-	2,57	-	2920	97	0,01	10
21	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1136,2	32,24	30,77	36630	34961	10762	0,01	11
				1,42	8,34	1613	9482	97	0,03	32
22	E010333-A1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в насыпь) т	2351,93	19,7	19,7	46333	46333	9267	-	-
				-	3,94	-	9267	100	0,08	195
23	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1136,2	3,77	3,24	4287	3686	1763	-	4
				0,48	1,12	545	1273	97	-	4
24	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов) м3	1136,2	12,51	12,51	14211	14211	4718	-	-
				-	4,28	-	4864	97	0,01	16
25	E0101-130-8 к=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6) м3	1136,2	6,36	6,36	7221	7221	2108	-	-
				-	1,91	-	2173	97	0,01	7
26	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине	186,4	12,51	12,51	2331	2331	774	-	-
				-	4,28	-	798	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя 30 см (за 8 проходов) м3								
27	E0101-130-8 к=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8) м3	107,2	8,9 -	8,9 2,68	954 -	954 287	278 97	- 0,01	- 1
28	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1322,6	14,12 1,62	12 2,75	18672 2143	15868 3631	5600 97	0,01 0,01	16 16
29	E0101-145-1-2	-Планировка верха и откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом м2	3697,61	8,55 4,12	4,43 0,74	31599 15234	16365 2746	17441 97	0,03 -	103 9
		Земляные работы ПК 7+50-ПК21-64								
30	E0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	93,8	12,61 -	12,61 4,38	1183 -	1183 410	398 97	- 0,01	- 1
31	E0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (до 50м) м3	226,6	12,61 -	12,61 4,38	2858 -	2858 992	962 97	- 0,01	- 3
32	E0101-35-5 к=3	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей (добавить 30м до 50м) м3	226,6	15,21 -	15,21 5,28	3448 -	3448 1196	1160 97	- 0,02	- 4
33	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 20м) (со срезкой насыпи в кавальер) м3	20,4	11,19 -	11,19 3,06	228 -	228 62	61 97	- 0,01	- -
34	E0101-25-10	-Добавить 10 м до 20м м3	20,4	9,4 -	9,4 2,57	192 -	192 52	51 97	- 0,01	- -
35	E0101-25-2	-Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 20м в бурты) м3	24,6	11,19 -	11,19 3,06	275 -	275 75	73 97	- 0,01	- -
36	E0101-25-10	-Добавить 10 м до 20 м м3	24,6	9,4 -	9,4 2,57	231 -	231 63	61 97	- 0,01	- -
37	E0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на	24,6	23,69	22,86	583	562	201	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		0,79	7,65	19	188	97	0,03	1
38	E010333-A1-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в насыпь)	39,36	19,7 -	19,7 3,94	775 -	775 155	155 100	- 0,08	- 3
39	E0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	24,6	3,77 0,48	3,24 1,12	93 12	80 28	38 97	- -	- -
40	E0101-17-3	м3 -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7190,4	36,92 1,24	35,62 11,92	265484 8916	256126 85711	91788 97	0,01 0,04	62 314
41	E010333-A13-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	3344,64	95,5 -	95,5 19,1	319413 -	319413 63883	63883 100	- 0,4	- 1342
42	E010333-A12-1	т -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	7235,67	89,2 -	89,2 17,84	645422 -	645422 129084	129084 100	- 0,37	- 2711
43	E010333-A11-1	т -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	3440,97	82,9 -	82,9 16,58	285256 -	285256 57051	57051 100	- 0,35	- 1198
44	E0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7190,4	3,77 0,48	3,24 1,12	27131 3451	23326 8053	11160 97	- -	24 27
45	E0101-130-2	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	6804,8	12,51 -	12,51 4,28	85112 -	85112 29131	28257 97	- 0,01	- 95
46	E0101-130-8 к=5	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	6804,8	6,36 -	6,36 1,91	43245 -	43245 13014	12624 97	- 0,01	- 43
47	E0101-130-2	м3 -Уплотнение грунта прицепными	340,8	12,51	12,51	4263	4263	1415	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов) м3		-	4,28	-	1459	97	0,01	5
48	E0101-130-8- к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8) м3	340,8	8,9 -	8,9 2,68	3032 -	3032 912	885 97	- 0,01	- 3
49	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	7145,6	14,12	12	100878	85729	30255	0,01	87
50	E0101-145-1- 2	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом м2	12550,84	1,62 8,55 4,12	2,75 4,43 0,74	11576 107256 51709	19615 55547 9322	97 59201 97	0,01 0,03 -	87 350 31
		Устройство дорожной одежды ПК 7+50-ПК21+64								
51	E0127-14-2 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ 20 см из несортированного щебня) м3	2197,2	1419,92 21,38	73,75 11,67	3119839 46976	162051 25639	96578 133	0,14 0,04	316 90

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6886759	2205887		1588
	Тенге	237718	508558		6362
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5490337	-	-	-
Материалы -	Тенге	127767	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	742239	-	-
Местные материалы -	Тенге	2923217	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	777984	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	389
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	116698	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	376099	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6644420	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8315
Сметная заработная плата -	Тенге	-	858937	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9298	-	-	-
Материалы -	Тенге	5046	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4037	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3633	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	545	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	776	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	13707	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4581	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1387124	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1387124	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83227	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1470351	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8128478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	863518	-		-
		ИТОГО С К= 2,088	Тенге			16972262				
		ИТОГО С К= 1,02	Тенге			17311707				
		ИТОГО С К= 1,12	Тенге			19389112				

Сдал: Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

_____ К.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял:
Заказчик ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»

_____ Б. Кисе[illegible] начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского [illegible] и автомобильных дорог г. Караганды»)

_____ [illegible]ющий сектором автомобильных дорог)

_____ Б[illegible]ист сектора автомобильных дорог)

Технический надзор (инжи[illegible]

_____ К.М. Курмашев (директор ИП «Мадияр»)