Счет-фактура № 43 от 17 июля 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 302000251479, БИН: 050340000881, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0001646, от 23.09.2009

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 28.03.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 302000251479, БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды",г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д"ХМКГолубые пруды" до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул.Таттимбета)до М-14	шт	1	209 389 105,36	209 389 105,36	12%	25 126 692,64	234 515 798,0	0	
Всего по счету:					**209 389 105,36**		**25 126 692,64**	**234 515 798,0**		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н.К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Ұлар МК"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 32
от 17 июля 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"**

Заказчик: **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"**

Основание: **Договор №33 от 28.03.2012г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д"ХМКГолубые пруды" до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул.Таттимбета)до М-14	1	шт	234 515 798,00	234 515 798,00

Итого: 234 515 798,00

В том числе НДС 25 126 692,64

Всего оказано услуг 1, на сумму 234 515 798,00 KZT

Двести тридцать четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч семьсот девяносто восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

РНН: 302000251479
Адрес: РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

Расчетный счет: KZ62319G010000320754 в АО "БТА Банк" ,г.Караганда,ул.Алиханова,11А
БИК: ABKZKZKX

МП "Ұлар МК"

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

РНН: 302000215747
Адрес: г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

Расчетный счет: KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма №3
от 17.07.2012 г.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
Подрядчик: ТОО «Ұлар МК»
Договор: № 33 от 28.03.2012г.
Дополнительное соглашение № 1 от 20 июня 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль 2012 г.

(тенге)

1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 33 от 28 марта 2012 года, доп. соглашения № 1 от 20 июня 2012г.	944 962 964,00
2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	158 086 024,00
3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю	149 354 678,70
4.Виды выполняемых работ – строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д «ХМК-Голубые Пруды» до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул. Таттимбета) до М-14	строительство автодороги
5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	102 486 321,3
6.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	392 601 822,00
7.Сумма выполненных работ за июль 2012 г.	234 515 798,00
8.Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	70 352 739,40
9. Сумма удержания резерва 5%	11 725 789,90
10.Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	152 437 268,70

ЗАКАЗЧИК: _____ Жакенов А.Г. (Начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»)

ПОДРЯДЧИК: _____ Ташмагамбетов К.К. (директор ТОО «Ұлар МК»)

"Ұлар МК"

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Договор № 33 от 28 марта 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги город Караганда

Наименование обьекта: участок а/д М-14 от а/д «ХМК-Голубые Пруды» до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул. Таттимбета) до М-14

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Демонтаж кабеля 10 кВ					
1	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей / без крепления с вертикальными стенками/ м3	21,6	306,54	-	6621	-	7482	1,97	42
	т.ч. п-3.181 к=1,3 т.ч. п-3.185 к=0,8			306,54	-	6621	-	113	-	-
2	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	21,6	134,1	-	2897	-	3273	0,97	21
				134,1	-	2897	-	113	-	-
3	Ц0110-867-4-	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 6 кг (демонтаж) км	0,12	26136	21184	3136	2542	1184	31,2	4
				4952	2466,03	594	296	133	14,3	2
					Переустройство кабеля освещения					
4	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ м3	138,6	235,8	-	32682	-	36931	1,51	210
	т.ч. п-3.185 к=0,8			235,8	-	32682	-	113	-	-
5	Ц0110-867-4-	Кабели и провода,	0,699	65458	52960	45755	37019	17241	78	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 6 кг км		12380	6165,07	8654	4309	133	35,76	25
6	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	7,7	32,4	23,7	249	182	106	0,06	-
				8,6	5,9	66	45	95	0,03	-
7	С143007-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-100 1000шт	3,08	12200	-	37576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг м	71	60,4	15,6	4288	1108	2867	0,24	17
				38,7	3,8	2748	270	95	0,02	2
9	С151601-544 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4x25 мм2 1000м	0,86	309900	-	266514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (траншея Т-1) м3	92,4	134,1	-	12391	-	14002	0,97	90
				134,1	-	12391	-	113	-	-
					Устройство резервного трубопровода для канализации ПК0+10					
11	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами м3	170,72	33,4	31,41	5702	5362	1761	0,01	2
				1,99	8,64	340	1475	97	0,03	5
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	5,28	262,72	-	1387	-	1567	1,85	10
				262,72	-	1387	-	113	-	-
13	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,065	203956,79	85907,16	13257	5584	10841	504	33
				95850	32451,75	6230	2109	130	158,5	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
14	С130806-113-Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	65	3630	-	235950	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	162,32	134,1	-	21767	-	24597	0,97	158
		м3		134,1	-	21767	-	113	-	-
16	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	162,32	21,55	4,52	3497	733	2681	0,11	18
		м3		17,03	-	2764	-	97	-	-
					Земляные работы					
17	Е0101-130-8- к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	396	8,9	8,9	3523	3523	1028	-	-
		м3		-	2,68	-	1060	97	0,01	3
					Устройство дорожной одежды ПК0+00-ПК7+50					
18	Е0127-14-2 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ 20 см из несортированного щебня)	4833	1419,92	73,75	6862452	356451	212435	0,14	696
		м3		21,38	11,67	103330	56396	133	0,04	198
19	Е0101-25-3 -	Перемещивание на стройплощадке фракционного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4)	2734	123,09	123,09	336528	336528	89266	-	-
		м3		-	33,66	-	92026	97	0,11	301
20	Е0101-25-11-	Добавить 10м до 20м	2734	97,35	97,35	266163	266163	70601	-	-
		м3		-	26,62	-	72785	97	0,09	238
21	С143008-101-	Песок из отсевов дробления, М-1000	269,12	730	-	196461	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	С143008-29 -	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 5-20 мм	201,72	1780	-	359062	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	С143008-31 -	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция	470,84	1440	-	678015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20-40 мм								
24	С143008-32	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция свыше 40 мм м3	403,44	1230 -	- -	496231 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1041,2	42,18 1,86	40,26 10,92	43920 1937	41920 11369	12906 97	0,01 0,04	13 39
26	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 м3	1363,97	19,7 -	19,7 3,94	26870 -	26870 5374	5374 100	- 0,08	- 113
27	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) т	5785,2	38,43 5	33,28 11,49	222335 28926	192541 66453	126854 133	0,03 0,04	191 234
28	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=12,а/б горячий пористый к/з марки I)(БНД 90/130, 0,8 л/м2 м2	5263,2	415,85 6,51	13,29 1,32	2188721 34263	69933 6947	54810 133	0,04 -	198 25
29	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (добавить 8 см до 12 см) м2	5263,2	734,71 0,32	8,69 0,56	3866910 1684	45742 2956	6172 133	- -	8 10
30	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=9 а/б горячий пористый к/з марки I)(БНД 90/130, 0,5 л/м2 м2	4903,2	403,41 6,51	13,29 1,32	1978003 31920	65150 6472	51061 133	0,04 -	185 23
31	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (добавить 5 см до 9 см) м2	4903,2	459,19 0,2	5,43 0,35	2251510 981	26634 1721	3593 133	- -	4 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Устройство водоотвода с проезжей части на участке ПК0+30-ПК6+36					
32	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	0,31	235,8	-	73	-	83	1,51	-
	т.ч. п-3.185 к=0,8			235,8	-	73	-	113	-	-
		м3								
33	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,093	21,55	4,52	2	-	2	0,11	-
		м3		17,03	-	2	-	97	-	-
34	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,037	1478,71	100,89	55	4	7	0,85	-
		м3		123,75	38,25	5	1	118	0,18	-
35	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,025	8967,31	66,01	224	2	6	1,35	-
		м3		195,75	24,93	5	1	105	0,12	-
36	Е0106-33-8	-Устройство прямоугольных песколовок	0,217	14490,08	1459,72	3144	317	816	18,76	4
		м3		3080,25	501,64	668	109	105	1,88	-
37	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,016	50600	-	810	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,16	167,18	-	27	-	30	1,21	-
		м3		167,18	-	27	-	113	-	-
39	С143008-27	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм	0,2016	1085,6	-	219	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	19,6	235,8	-	4622	-	5222	1,51	30
	т.ч. п-3.185 к=0,8			235,8	-	4622	-	113	-	-
		м3								
41	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,25	21,55	4,52	113	24	87	0,11	1
		м3		17,03	-	89	-	97	-	-
42	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,1	1478,71	100,89	3105	212	401	0,85	2
		м3		123,75	38,25	260	80	118	0,18	-
43	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,4	8967,31	66,01	12554	92	324	1,35	2
		м3		195,75	24,93	274	35	105	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,035	70074,97	10674,97	2453	374	2405	270	9
				48825	4032	1709	141	130	19,69	1
45	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм м	35	882	-	30870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0122-12-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,035	179757,9	17414,15	6292	609	1231	117	4
				20475	6579	717	230	130	32,13	1
47	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	16,18	134,1	-	2170	-	2452	0,97	16
				134,1	-	2170	-	113	-	-
48	Е0123-24-1	-Установка люков шт	2	244,67	35,42	489	71	579	1,31	3
				209,25	13,5	418	27	130	0,07	-
49	С131104-20 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Дождеприемник малый, тип Д /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	1627,5	-	3255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Прокладка резервного футляра								
50	Е0122-8-16	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием км	0,219	794422,06	410808,31	173978	89967	141421	1800	394
				341550	155187	74799	33986	130	757,93	166
51	С130806-154 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10 мм м	219	25800	-	5650200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0122-14-16	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм км	0,219	2620297,7	442408,82	573845	96888	86271	798	175
				135900	167123,25	29762	36600	130	816,23	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Прокладка в футляр существующей трубы					
53	Е0122-8-16	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм (защитный футляр) км	0,182	794422,06	410808,31	144585	74767	117528	1800	328
				341550	155187	62162	28244	130	757,93	138
54	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила м	364	134,76	5,38	49053	1958	19165	0,34	124
				56,25	2,25	20475	819	90	0,01	4
55	С130806-154	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10 мм м	182	25800	-	4695600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
56	Е0122-14-16	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм км	0,182	2620297,7	442408,82	476894	80518	71695	798	145
				135900	167123,25	24734	30416	130	816,23	149
					Переход водопровода под автомобильной дорогой ПК7+50-ПК21-64					
57	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле м3	1864,26	40,08	37,69	74724	70268	23071	0,02	31
	т.ч. п-3.66 к=1,2 т.ч. п-3.37 к=1,2			2,39	10,37	4456	19329	97	0,04	67
58	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	57,66	302,12	-	17420	-	19685	2,13	123
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.182 к=1,15			302,12	-	17420	-	113	-	-
59	Е0101-12-14	-Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами м3	2415,09	33,4	31,41	80669	75858	24907	0,01	33
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,99	8,64	4811	20866	97	0,03	72
60	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта	74,69	262,72	-	19622	-	22173	1,85	138
	т.ч. п-1.55			262,72	-	19622	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180 к=1,2	вручную после разработки их механизированным способом/ м3								
61	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1216,32	134,1	-	163109	-	184313	0,97	1182
				134,1	-	163109	-	113	-	-
		м3								
62	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2838,08	6,48	6,48	18389	18389	5791	-	-
				-	2,1	-	5970	97	0,01	23
		м3								
63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2838,08	21,55	4,52	61149	12817	46883	0,11	307
				17,03	-	48333	-	97	-	-
		м3								
64	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	357,31	11,19	11,19	3998	3998	1061	-	-
				-	3,06	-	1093	97	0,01	4
		м3								
65	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить до 20м)	357,31	9,4	9,4	3359	3359	891	-	-
				-	2,57	-	918	97	0,01	3
		м3								
66	Е0101-30-1	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1191,04	0,28	0,28	335	335	106	-	-
				-	0,09	-	109	97	-	-
		м2								
					Устройство дорожной одежды ПК 7+50-ПК21+64					
67	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ 20 см из несортированного щебня)	6957,8	1419,92	73,75	9879489	513163	305831	0,14	1002
				21,38	11,67	148758	81190	133	0,04	285
		м3								
68	Е0101-25-3	Перемещивание на стройплощадке фракционного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4)	3821,3	123,09	123,09	470364	470364	124766	-	-
				-	33,66	-	128625	97	0,11	420
		м3								
69	Е0101-25-11	Добавить 10м до 20м	3821,3	97,35	97,35	372015	372015	98679	-	-
				-	26,62	-	101731	97	0,09	332
		м3								
70	С143008-101	Песок из отсевов дробления,	940,21	730	-	686355	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М-1000								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
71	С143008-29	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 5-20 мм	705,16	1780	-	1255183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
72	С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	1645,37	1440	-	2369334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
73	С143008-32	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция свыше 40 мм	1410,32	1230	-	1734691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
74	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3639,3	42,18	40,26	153515	146522	45111	0,01	47
				1,86	10,92	6769	39737	97	0,04	136
		м3								
75	Е010333-А2-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	4767,48	26	26	123955	123955	24791	-	-
				-	5,2	-	24791	100	0,11	521
		т								
76	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	20217,4	38,43	33,28	776988	672868	443313	0,03	667
				5	11,49	101087	232231	133	0,04	816
		м2								
77	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=12,а/б горячий пористый к/з марки I)(БНД 90/130, 0,8 л/м2	18494,7	415,85	13,29	7691090	245743	192602	0,04	696
				6,51	1,32	120400	24413	133	-	88
		м2								
78	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (добавить 8 см до 12 см)	18494,7	734,71	8,69	13588185	160737	21687	-	27
				0,32	0,56	5918	10388	133	-	36
		м2								
79	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина	17306,8	403,41	13,29	6981748	229959	180231	0,04	652
				6,51	1,32	112667	22845	133	-	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=9 а/б горячий пористый к/з марки I)(БНД 90/130, 0,5 л/м2 м2								
80	Е0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (добавить 5 см до 9 см) м2	17306,8	459,19	5,43	7947142	94008	12684	-	16
				0,2	0,35	3461	6075	133	-	21
		Устройство новой круглой ж/б трубы диам 1,0 фундаментной на ПК 12+64								
81	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	114	23,14	21,88	2638	2494	749	0,01	1
	т.ч. п-3.36 к=1,25			1,26	5,51	144	628	97	0,02	2
82	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	38	37,05	35,04	1408	1331	399	0,01	1
	т.ч. п-3.36 к=1,25			2,01	8,82	76	335	97	0,03	1
83	Е0101-163-1-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ м3	4	233,28	-	933	-	1054	1,56	6
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8			233,28	-	933	-	113	-	-
84	Е0101-163-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ м3	1	535,68	-	536	-	605	3,24	3
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8			535,68	-	536	-	113	-	-
85	Е0101-163-1-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без м3	13	194,4	-	2527	-	2856	1,3	17
	т.ч. п-3.185 к=0,8			194,4	-	2527	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крепления с вертикальными стенками/ м3								
86	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ м3	4	446,4	-	1786	-	2018	2,7	11
	т.ч. п-3.185 к=0,8			446,4	-	1786	-	113	-	-
87	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты м3	58,93	1858,15	38,67	109501	2279	20859	1,99	117
				310,5	14,24	18298	839	109	0,07	4
88	Е0130-53-1	-Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м м3	11,78	1227	821,25	14454	9674	6815	1,94	23
				317,25	213,53	3737	2515	109	0,73	9
89	С143023-63 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лекальный блок № 4 /ТП 3.501-59/ шт	14	26500	-	371000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С143023-64 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лекальный блок № 5 /ТП 3.501-59/ шт	2	20000	-	40000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	110,54	327,55	13,7	36207	1514	12997	0,61	67
				102,83	5,04	11367	557	109	0,02	3
92	Е0130-54-3	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м м3	13,02	4921,38	2182,5	64076	28416	26829	7,89	103
				1323	567,45	17225	7388	109	1,94	25
93	С143023-23 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Круглые звенья ЗК 4.200 /ТП 3.501-59/ шт	15	32800	-	492000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С143023-22 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Круглые звенья ЗК 4.100 /ТП 3.501-59/	1	16900	-	16900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	Е0130-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	5,94	2933,25	686,25	17424	4076	4156	2,79	17
		м3		463,5	178,43	2753	1060	109	0,61	4
96	С143023-53 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	4	28800	-	115200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	С143023-45 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	2	38300	-	76600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	91,26	327,55	13,7	29892	1250	10730	0,61	55
		м2		102,83	5,04	9384	460	109	0,02	2
99	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	31,47	1094,61	20,67	34447	650	5664	0,91	29
		м2		157,5	7,61	4957	239	109	0,31	10
100	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	28	327,55	13,7	9171	384	3292	0,61	17
		м2		102,83	5,04	2879	141	109	0,02	1
101	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	1	7340	-	7340	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
102	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	64	3,35	3,35	215	215	72	-	-
		м3		-	1,16	-	74	97	-	-
103	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов	64	4,45	4,45	284	284	96	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=3	бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	1,54	-	99	97	0,01	-
104	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	21	122,18	-	2566	-	2899	0,89	19
				122,18	-	2566	-	113	-	-
105	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	7	167,18	-	1170	-	1322	1,21	8
				167,18	-	1170	-	113	-	-
106	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	64	21,55	4,52	1379	289	1057	0,11	7
				17,03	-	1090	-	97	-	-
107	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	92	14,12	12	1299	1104	390	0,01	1
				1,62	2,75	149	253	97	0,01	1
108	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	7	167,4	-	1172	-	1324	1,18	8
				167,4	-	1172	-	113	-	-
109	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи м2	11	1167,98	27,53	12848	303	1817	1,1	12
	т.ч. п-3.174 к=0,9			163,02	7,3	1793	80	97	0,03	-
110	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи м2	11	-180,57	-0,29	-1986	-3	-225	-0,14	-2
	т.ч. п-3.174 к=0,9			-20,99	-0,13	-231	-1	97	-	-
111	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	0,0242	8299,96	-	201	-	212	48,4	1
				8055	-	195	-	109	-	-
112	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0242	65000	-	1573	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
113	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	18,4	1189,15	30,59	21880	563	3378	1,22	22
				181,13	8,11	3333	149	97	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
114	Е0101-158-6	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины	18,4	-182,94	-0,32	-3366	-6	-419	-0,15	-3
				-23,32	-0,14	-429	-3	97	-	-
		м2								
115	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0406	8299,96	-	337	-	356	48,4	2
				8055	-	327	-	109	-	-
		т								
116	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0406	65000	-	2639	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
117	Е0101-159-3	-Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	5,5	3504,44	4,62	19274	25	2130	2,63	14
				398,25	1,06	2190	6	97	-	-
		м								
118	Е0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи	5,2	1167,98	27,53	6074	143	859	1,1	6
	т.ч. п-3.174 к=0,9			163,02	7,3	848	38	97	0,03	-
		м2								
119	Е0101-158-6	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины (до 12 см)	5,2	180,57	0,29	939	1	106	0,14	1
	т.ч. п-3.174 к=0,9			20,99	0,13	109	1	97	-	-
		м2								
120	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0114	8299,96	-	95	-	100	48,4	1
				8055	-	92	-	109	-	-
		т								
121	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0114	65000	-	741	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
122	Е0101-12-7	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	13	22,22	21	289	273	82	0,01	-
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,21	5,29	16	69	97	0,02	-
		м3								
123	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы	3	200,88	-	603	-	681	1,42	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях глубиной								
	т.ч.	до 2 м без креплений с		200,88	-	603	-	113	-	-
	п-1.55	откосами /доработка грунта								
	п-3.180	вручную после разработки их								
	к=1,2	механизированным способом/								
		м3								
124	Е0101-158-5	-Укрепление откосов земляного	20,16	1189,15	30,59	23973	617	3701	1,22	25
		полотна бетонными плитами								
		монолитными, при толщине до		181,13	8,11	3652	163	97	0,04	1
		10 см горизонтальных								
		поверхностей насыпи								
		м2								
125	Е0101-158-6	-Укрепление откосов земляного	20,16	182,94	0,32	3688	6	459	0,15	3
		полотна бетонными плитами								
		монолитными, при толщине до		23,32	0,14	470	3	97	-	-
		10 смдобавлять на каждый 1 см								
		изменения толщины (до 12 см)								
		м2								
126	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в	0,0446	8299,96	-	370	-	392	48,4	2
		монолитных фундаментах								
		т		8055	-	359	-	109	-	-
127	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,0446	65000	-	2899	-	-	-	-
	Изм. и	сталь гладкая класса А-I, d 6								
	доп.вып.9	мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002	т								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
128	Е0110-51-2	-Установка асф планок	0,472	343,35	14,17	162	7	175	1,88	1
		м3								
				303,75	5,4	143	3	120	0,03	-
129	С11021-71	-Стоимость асфальтовых планок	0,472	13200	-	6230	-	-	-	-
		м3								
				-	-	-	-	-	-	-
130	Е0101-156-1	-Устройство каменной наброски	2,7	1368,12	0,86	3694	2	1132	2,81	8
		или призмы								
		м3		432	0,32	1166	1	97	-	-
131	Е0101-145-4	-Планировка площадей из	20	15,75	-	315	-	306	0,1	2
		грунтов 1 группы ручным								
		способом		15,75	-	315	-	97	-	-
		м2								
						Устройство новой круглой ж/б трубы диам 1,5				
						фундаментной на ПК 21+00				
132	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	92	29,2	27,6	2686	2539	763	0,01	1
	т.ч.	отвал экскаваторами								
	п-3.36	"Драглайн" или "Обратная		1,6	6,95	147	639	97	0,02	2
	к=1,25	лопата" с ковшом вместимостью								
		0,65 м3 в котлованах глубиной								
		до 3 м								
		м3								
133	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в	92	37,05	35,04	3408	3223	967	0,01	1
	т.ч.	отвал экскаваторами								
	п-3.36	"Драглайн" или "Обратная		2,01	8,82	185	811	97	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,25	лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м								
134	Е0101-163-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ м3	4	339,12	-	1356	-	1533	2,24	9
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8			339,12	-	1356	-	113	-	-
135	Е0101-163-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ м3	3	535,68	-	1607	-	1816	3,24	10
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8			535,68	-	1607	-	113	-	-
136	Е0101-163-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ м3	11	282,6	-	3109	-	3513	1,86	21
	т.ч. п-3.185 к=0,8			282,6	-	3109	-	113	-	-
137	Е0101-163-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ м3	10	446,4	-	4464	-	5044	2,7	27
	т.ч. п-3.185 к=0,8			446,4	-	4464	-	113	-	-
138	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты м3	79,99	1858,15	38,67	148634	3093	28314	1,99	159
				310,5	14,24	24837	1139	109	0,07	6
139	Е0130-53-2	-Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 2 м м3	24,15	959,58	630	23174	15215	10827	1,5	36
				247,5	163,8	5977	3956	109	0,56	14
140	С143023-67	-Лекальный блок № 8 /ТП	21	38500	-	808500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	3.501-59/ шт		-	-	-	-	-	-	-
141	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	201,6	327,55	13,7	66033	2762	23704	0,61	122
				102,83	5,04	20731	1016	109	0,02	5
142	E0130-54-8	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м м3	35,28	3392,71	1462,5	119695	51597	49838	5,46	193
				915,75	380,25	32308	13415	109	1,3	46

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		89516097	5178469		9297
	Тенге		1474385	1219141		4918
Стоимость монтажных работ -	Тенге		319943	-	-	-
Материалы -	Тенге		516	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	16982	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		266514	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		21397	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3210	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		20480	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		361821	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	115
Сметная заработная плата -	Тенге		-	20192	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		78531226	-	-	-
Материалы -	Тенге		2314811	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2655250	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		14892	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		69624016	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		3194116	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1597
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	479117	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4903521	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		86628863	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	15580
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3134367	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		49053	-	-	-
Материалы -	Тенге		26619	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	21294	-	-
Накладные расходы -	Тенге		19165	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2875	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			72310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24169	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10615875	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10615875	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			636953	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11252828	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			98315822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15832
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3178728	-		-
		ИТОГО С К= 2,088	Тенге			205283436				
		ИТОГО С К= 1,02	Тенге			209389105				
		ИТОГО С К= 1,12	Тенге			234515798				

Сдал: Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

_____ К.К. Ташмаганбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял:
Заказчик ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»

_____ Е.Д. Н[illegible] ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского [illegible]мобильных дорог г. Караганды»)

_____ К.М. [illegible] сектором автомобильных дорог)

_____ Е. Самекин [illegible] сектора автомобильных дорог)

Технический надзор (инжиниринговые услуги)

_____ К.М. Курмашев (директор ИП «Мадияр»)