Счет-фактура № 78 от 16 октября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 302000251479, БИН: 050340000881, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0001646, от 23.09.2009

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 28.03.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 302000251479, БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды",г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д"ХМКГолубые пруды" до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул.Таттимбета)до М-14	шт	1	172 461 550,0	172 461 550,0	12%	20 695 386,0	193 156 936,0	0	
Всего по счету:					**172 461 550,0**		**20 695 386,0**	**193 156 936,0**		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Ұлар МК"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 53
от 16 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"**

Заказчик: **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"**

Основание: **Договор №33 от 28.03.2012г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д"ХМКГолубые пруды" до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул.Таттимбета)до М-14	1	шт	193 156 936,00	193 156 936,00

Итого: 193 156 936,00

В том числе НДС 20 695 386,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 193 156 936,00 KZT

Сто девяносто три миллиона сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

РНН: 302000251479
Адрес: РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

Расчетный счет: KZ62319G010000320754 в АО "БТА Банк" ,г.Караганда,ул.Алиханова,11А
БИК: ABKZKZXX

МП "Ұлар МК"

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

РНН: 302000215747
Адрес: г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

Расчетный счет: KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма №3
от 16.10.2012 г.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
РНН 302000215747
ИИК KZ63070103KSN3004000
КОД 4582261
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
Подрядчик: ТОО «Ұлар МК»
РНН 302000251479
БИН 050340000881
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ62319G010000320754
АО «БТА Банк»
Договор: № 33 от 28.03.2012г.
Дополнительное соглашение № 1 от 20 июня 2012 г.
Дополнительное соглашение № 2 от 07 сентября 2012 г.

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2012 г.

(тенге)

1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 33 от 28 марта 2012 года, доп. соглашения № 1 от 20 июня 2012г., доп. соглашение № 2 от 07 сентября 2012 г.	1 038 541 114,00
2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	787 961 732,00
3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю	149 354 678,70
4.Виды выполняемых работ – строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д «ХМК-Голубые Пруды» до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул. Таттимбета) до М-14	строительство автодороги
5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	365 392 516,30
6.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	981 118 668,00
7.Сумма выполненных работ за октябрь 2012 г.	193 156 936,00
8.Сумма удержания ранее перечисленного аванса	---
9.Сумма удержания резерва 5%	9 657 846,80
10.Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	183 499 089,20

ЗАКАЗЧИК: _____ Жакенов А.Г. (Начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»)

ПОДРЯДЧИК: _____ Ташмагамбетов К.К. (директор ТОО «Ұлар МК»)

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Договор № 33 от 28 марта 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги город Караганда

Наименование обьекта: участок а/д М-14 от а/д «ХМК-Голубые Пруды» до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул. Таттимбета) до М-14

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

РАЗДЕЛ 1. Основная смета

Переустройство кабельных линий
Перенос опор освещения

1	Е0133-253-3	Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 1 т	21	716,75	543,5	15052	11414	6995	1,03	22		
		опора		173,25	144	3638	3024	105	0,5	11		
2	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	21	4592,83	1831,4	96449	38459	57391	12	252		
		опора		1977,75	625,01	41533	13125	105	2,34	49		
3	С Прайс-лист АО "КЗЭЛТО"	Фундамент трубный под СТ11	21	12156,85	-	255294	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
4	Е010332-А21-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	0,3045	138,4	138,4	42	42	8	-	-		
		т		-	27,68	-	8	100	0,58	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E01031-A18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,3045	234,3	234,3	71	71	50	-	-
		т		-	164,01	-	50	100	3,44	1
6	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,78	7654,57	66,01	28934	250	876	1,35	5
		м3		195,75	24,93	740	94	105	0,12	-
					Дополнительные земляные работы					
7	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	345,28	9,85	9,85	3400	3400	902	-	-
		м3		-	2,69	-	930	97	0,01	3
8	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	2301,86	42,28	27,15	97316	62491	14067	-	-
		м2		-	6,3	-	14502	97	0,02	51
9	E0101-153-1	Полив посевов трав водой	2301,86	19,29	16,91	44402	38935	13374	0,02	37
		м2		2,12	3,87	4880	8908	97	0,02	40
					Устройство дорожной одежды ПК0+00-ПК7+50					
10	E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=6см, ЩМА-20)(БНД 90/130, 0,8 л/м2	12258	599,52	13,29	7348871	162874	127654	0,04	462
		м2		6,51	1,32	79800	16181	133	-	58
11	E0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 6 см)	12258	285,88	2,17	3504277	26634	3593	-	4
		м2		0,08	0,14	981	1721	133	-	6
12	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 26 км	12,52	1171	1171	14661	14661	8093	-	-
		м/ч		-	486	-	6085	133	1	13
					Устройство присыпных обочин					
13	E0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	626,76	36,92	35,62	23141	22326	8001	0,01	5
		м3		1,24	11,92	777	7471	97	0,04	27
14	E010333-A13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	1222,18	95,5	95,5	116718	116718	23344	-	-
		т		-	19,1	-	23344	100	0,4	490
15	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	626,76	3,77	3,24	2365	2033	973	-	2
		м3		0,48	1,12	301	702	97	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	591	12,51	12,51	7392	7392	2454	-	-
		м3		-	4,28	-	2530	97	0,01	8
17	Е0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	591	6,36	6,36	3756	3756	1096	-	-
	к=5	м3		-	1,91	-	1130	97	0,01	4
18	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	591	14,12	12	8343	7091	2502	0,01	7
		м3		1,62	2,75	957	1622	97	0,01	7
19	Е0101-145-1-	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2550	8,55	4,43	21792	11286	12028	0,03	71
	2			4,12	0,74	10506	1894	97	-	6
		м2								
					Пересечения и примыкания ПК0+00-ПК7+50					
20	Е0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=6см, ЩМА-20)(БНД 90/130, 0,8 л/м2	6692	599,52	13,29	4011963	88918	69690	0,04	252
		м2		6,51	1,32	43565	8833	133	-	32
21	Е0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 6 см)	6692	285,88	2,17	1913087	14540	1962	-	2
		м2		0,08	0,14	535	940	133	-	3
22	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 26 км	6,78	1171	1171	7939	7939	4382	-	-
		м/ч		-	486	-	3295	133	1	7
23	Е0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=6см, ЩМА-20)(БНД 90/130, 0,8 л/м2	1651	599,52	13,29	989801	21937	17193	0,04	62
		м2		6,51	1,32	10748	2179	133	-	8
24	Е0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 6 см)	1651	285,88	2,17	471983	3587	484	-	1
		м2		0,08	0,14	132	232	133	-	1
25	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 26 км	0,8133	1171	1171	952	952	526	-	-
		м/ч		-	486	-	395	133	1	1
26	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (из песка отсева дробления, Н=11 см)	1760	124,77	20,37	219591	35852	23844	0,03	56
				4,79	5,4	8430	9498	133	0,02	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
					Устройство дорожной разметки					
27	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,5	16455,97	2538,37	8228	1269	1079	4,77	2
		км		675	948,11	338	474	133	4,28	2
28	Е0127-65-3	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	0,03	37455,85	1692,25	1124	51	43	3,18	-
		км		450	632,07	14	19	133	2,85	-
29	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,68	10970,65	1692,25	7460	1151	979	3,18	2
		км		450	632,07	306	430	133	2,85	2
30	Е0127-65-4	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,3	9834,67	2538,37	2950	762	648	4,77	1
		км		675	948,11	203	284	133	4,28	1
31	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,9	6524,02	2538,37	12396	4823	4102	4,77	9
		км		675	948,11	1283	1801	133	4,28	8
32	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,3	13145,32	2538,37	3944	762	648	4,77	1
		км		675	948,11	203	284	133	4,28	1
33	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1	17397,39	6768,99	17397	6769	5757	12,72	13
		км		1800	2528,28	1800	2528	133	11,4	11
34	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	1,26	10970,65	1692,25	13823	2132	1813	3,18	4
		км		450	632,07	567	796	133	2,85	4
35	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	42,71	263	-	11233	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
					Устройство газона					
36	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	224	26,21	25,02	5871	5605	1724	0,01	2
		м3		1,15	6,79	258	1520	97	0,02	5
37	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	268,8	19,7	19,7	5295	5295	1059	-	-
				-	3,94	-	1059	100	0,08	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	224	3,77 0,48	3,24 1,12	845 108	727 251	348 97	- -	1 1
39	Е0147-25-2	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную м2	1490	24,82 24,82	- -	36982 36982	- -	47707 129	0,17 -	257 -
40	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	1490	10 8,21	- -	14896 12233	- -	15780 129	0,05 -	78 -
					ПК7+50-ПК21+64 Подготовительные работы по разделам пересечения и примыкания					
41	Е0127-18-3	-Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (кирковка существующего а/бетонного покрытия) м3	391	96,07 22,39	73,68 14,8	37564 8754	28809 5787	19340 133	0,16 0,06	61 22
42	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	391	42,18 1,86	40,26 10,92	16493 727	15742 4269	4847 97	0,01 0,04	5 15
43	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (обрубка кромок) м3	72	408,11 238,5	169,61 4,07	29384 17172	12212 293	23229 133	1,55 0,01	112 1
44	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 (материал от обрубки) м3	72	134,78 134,78	- -	9704 9704	- -	10966 113	0,83 -	60 -
45	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (на свалку) т	817,56	45 -	45 9	36790 -	36790 7358	7358 100	- 0,19	- 155
					Устройство дорожной одежды ПК7+50-ПК21+64					
46	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина	24724	599,52 6,51	13,29 1,32	14822440 160953	328512 32636	257473 133	0,04 -	931 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=6см, ЩМА-20)(БНД 90/130, 0,8 л/м2								
		м2								
47	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения	24724	285,88	2,17	7068017	53719	7248	-	9
		толщины покрытия добавлять к		---	---	---	---	---	---	---
		расценке 27-102-1 (до 6 см)		0,08	0,14	1978	3472	133	-	12
		м2								
48	Е 27 т.ч.	-Доставка битума на 26 км	25,2	1171	1171	29509	29509	16289	-	-
	п.1.5	м/ч		---	---	---	---	---	---	---
				-	486	-	12247	133	1	25
					Пересечения и примыкания					
49	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из	4703	599,52	13,29	2819525	62490	48977	0,04	177
		горячих асфальтобетонных		---	---	---	---	---	---	---
		смесей асфальтоукладчиками		6,51	1,32	30617	6208	133	-	22
		фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=6см, ЩМА-20)(БНД 90/130, 0,8 л/м2								
		м2								
50	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения	4703	285,88	2,17	1344478	10218	1379	-	2
		толщины покрытия добавлять к		---	---	---	---	---	---	---
		расценке 27-102-1 (до 6 см)		0,08	0,14	376	660	133	-	2
		м2								
51	Е 27 т.ч.	-Доставка битума на 26 км	4,76	1171	1171	5574	5574	3077	-	-
	п.1.5	м/ч		---	---	---	---	---	---	---
				-	486	-	2313	133	1	5
52	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из	598	599,52	13,29	358511	7946	6228	0,04	23
		горячих асфальтобетонных		---	---	---	---	---	---	---
		смесей асфальтоукладчиками		6,51	1,32	3893	789	133	-	3
		фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=6см, ЩМА-20)(БНД 90/130, 0,8 л/м2								
		м2								
53	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения	598	285,88	2,17	170954	1299	175	-	-
		толщины покрытия добавлять к		---	---	---	---	---	---	---
		расценке 27-102-1 (до 6 см)		0,08	0,14	48	84	133	-	-
		м2								
54	Е 27 т.ч.	-Доставка битума на 26 км	0,293	1171	1171	343	343	189	-	-
	п.1.5	м/ч		---	---	---	---	---	---	---
				-	486	-	142	133	1	-
55	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	3,25	41816,55	339,59	135904	1104	609	0,58	2
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	140,94	-	458	133	0,58	2
56	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего	461	4157,79	167,92	1916743	77413	55194	0,19	88
		слоя из асфальтобетонной		---	---	---	---	---	---	---
		смеси с применением		34,65	55,37	15974	25526	133	0,19	88
		укладчиков асфальтобетона								
		т								
57	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из	6510	508,71	13,29	3311717	86500	67794	0,04	245
		горячих асфальтобетонных		---	---	---	---	---	---	---
		смесей асфальтоукладчиками		6,51	1,32	42380	8593	133	-	31
		фирмы "VOGELE", ширина								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=6,а/б горячий м/з марки I)(БНД 90/130, 0,8 л/м2								
		м2								
58	Е0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения	6510	240,38	2,17	1564879	14145	1908	-	2
		толщины покрытия добавлять к		---	---	---	---	---	---	---
		расценке 27-102-1 (до 9 см)		0,08	0,14	521	914	133	-	3
		м2								
59	Е 27 т.ч.	-Доставка битума на 26 км	3,21	1171	1171	3759	3759	2075	-	-
	п.1.5	м/ч		---	---	---	---	---	---	---
				-	486	-	1560	133	1	3
60	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно	2742	124,77	20,37	342113	55856	37148	0,03	87
		/щебеночной/ смесью толщиной		---	---	---	---	---	---	---
		10 см (из песка отсева		4,79	5,4	13134	14797	133	0,02	56
		дробления, Н=11 см)								
		м2								
					Устройство дорожной разметки					
61	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части	4	16455,97	2538,37	65824	10153	8635	4,77	19
		сплошной линией 0,1 м		---	---	---	---	---	---	---
		км		675	948,11	2700	3792	133	4,28	17
62	Е0127-65-3	-Разметка проезжей части	0,01	37455,85	1692,25	375	17	14	3,18	-
		сплошной линией 0,4 м		---	---	---	---	---	---	---
		км		450	632,07	5	6	133	2,85	-
63	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части	0,7	10970,65	1692,25	7679	1185	1007	3,18	2
		сплошной линией 0,1 м		---	---	---	---	---	---	---
		км		450	632,07	315	442	133	2,85	2
64	Е0127-65-4	-Разметка проезжей части	0,23	9834,67	2538,37	2262	584	497	4,77	1
		прерывистой линией шириной		---	---	---	---	---	---	---
		0,1 м при соотношении штриха		675	948,11	155	218	133	4,28	1
		и промежутка 1:1								
		км								
65	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части	3,6	6524,02	2538,37	23486	9138	7771	4,77	17
		прерывистой линией шириной		---	---	---	---	---	---	---
		0,1 м при соотношении штриха		675	948,11	2430	3413	133	4,28	15
		и промежутка 1:3								
		км								
66	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части	0,1	13145,32	2538,37	1315	254	216	4,77	-
		прерывистой линией шириной		---	---	---	---	---	---	---
		0,1 м при соотношении штриха		675	948,11	68	95	133	4,28	-
		и промежутка 3:1								
		км								
67	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части	0,6	17397,39	6768,99	10438	4061	3454	12,72	8
		прерывистой линией шириной		---	---	---	---	---	---	---
		0,1 м при соотношении штриха		1800	2528,28	1080	1517	133	11,4	7
		и промежутка 1:3								
		км								
68	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части	0,23	10970,65	1692,25	2523	389	331	3,18	1
		сплошной линией 0,1 м		---	---	---	---	---	---	---
		км		450	632,07	104	145	133	2,85	1
69	С11011-1164-	Микрошарики стеклянные	77,32	263	-	20335	-	-	-	-
	Изм. и	светоотражающие для дорожной		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.3	разметки		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
					Строительство светофорного объекта					
70	СПрайс-лист	Командоконтролер дорожный шт	1	162213,21 -	- -	162213 -	- -	- -	- -	- -
71	СПрайс-лист	Светофор 3-х секц шт	9	61900,4 -	- -	557104 -	- -	- -	- -	- -
72	СПрайс-лист	Светофор 1-о секц шт	3	22420,38 -	- -	67261 -	- -	- -	- -	- -
73	СПрайс-лист	Табло отсчета шт	3	78584,6 -	- -	235754 -	- -	- -	- -	- -
74	Ц0110-122-1	Монтаж контроллера устройс	1	17257,66 16019,5	21,16 10,35	17258 16020	21 10	14427 90	90,85 0,06	91 -
75	Ц0110-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./ шт	1	12074,67 12074,67	- -	12075 12075	- -	10867 90	36,8 -	37 -
76	Ц0108-317-3	Светофор сигнальный трехлинзовый шт	9	1777,58 1509,38	234,6 62,1	15998 13584	2111 559	13436 95	8,63 0,36	78 3
77	Ц0108-317-3	Светофор сигнальный однолинзовый шт	6	592,53 503,13	78,2 20,7	3555 3019	469 124	2986 95	2,88 0,12	17 1
78	Ц0108-88-3	Конструкции металлические т	0,037	11672,5 9522	2150,5 310,51	432 352	80 11	346 95	59,8 1,8	2 -
79	С12041-50	Станина под шкаф расключения т	0,037	60300 -	- -	2231 -	- -	- -	- -	- -
80	Ц0111-1-7	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 40 кг шт	1	1875,27 445,05	142,66 2,59	1875 445	143 3	403 90	2,3 0,02	2 -
81	СПрайс-лист	Шкаф расключения шт	1	47396,61 -	- -	47397 -	- -	- -	- -	- -
82	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А шт	24	644,22 331,2	17,02 2,65	15461 7949	408 63	7612 95	2,3 0,02	55 -
83	С151801-19	Выключатели и переключатели	24	204	-	4896	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	Ц0108-156-1-	Короб кабельный	4	4091,78	89,93	16367	360	3580	8,05	32
		шт		918,85	23,34	3675	93	95	0,14	1
85	СПрайс-лист-	Короб кабельный	4	3124,44	-	12498	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	Ц0108-400-1-	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	12	15,88	7,25	191	87	114	0,05	1
		м		7,94	2,07	95	25	95	0,01	-
87	СПрайс-лист-	Провод	12	11,86	-	142	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0101-149-2-	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	3	240,36	208,01	721	624	277	0,23	1
		яма		32,35	62,83	97	188	97	0,24	1
89	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1	1085,46	299,55	1085	300	850	4,53	5
		м3		706,39	102,88	706	103	105	0,4	-
90	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	2	7120	-	14240	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
91	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,21	11672,5	2150,5	2451	452	1962	59,8	13
		т		9522	310,51	2000	65	95	1,8	-
92	СПрайс-лист-	Станина под опору	3	10063,87	-	30192	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0133-204-2-	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12 "с поля"	3	5748,52	2570,39	17246	7711	11563	17,02	51
		опора		2794,5	876,29	8384	2629	105	3,3	10
94	Ц0108-301-4-	Кронштейн	3	2301,6	1595,05	6905	4785	2855	3,45	10
		шт		647,45	354,2	1942	1063	95	2,05	6
95	СПрайс-лист-	Стоимость опоры	3	285011,17	-	855034	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0133-251-1-1	Установка стоек светофоров	1	2101,28	1692,46	2101	1692	897	2,6	3
		опора		408,83	445,42	409	445	105	1,67	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	СПрайс-лист-Стойка светофорная шт		1	25650,06 -	- -	25650 -	- -	- -	- -	- -
98	Ц0108-88-3 -Конструкции металлические т		0,05	11672,5 9522	2150,5 310,51	584 476	108 16	467 95	59,8 1,8	3 -
99	СПрайс-лист-Станина под стойку шт		1	5580,89 -	- -	5581 -	- -	- -	- -	- -
100	Ц0108-545-2-Коробка клеммная шт		1	1510,64 869,4	33,24 2,64	1511 869	33 3	828 95	4,6 0,02	5 -
101	СПрайс-лист-Коробка клеммная шт		1	5315,51 -	- -	5316 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0101-165-3-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы м3		227	763,31 763,31	- -	173272 173272	- -	195797 113	4,73 -	1073 -
103	Е0122-11-2 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км		0,082	58834,91 35448,75	23374,91 6156,44	4824 2907	1917 505	4435 130	205,85 23,74	17 2
104	С130804-12 -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм 10м		8,2	2590 -	- -	21238 -	- -	- -	- -	- -
105	Е0122-8-2 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм км		0,04	72352,73 52785	9340,85 3529,35	2894 2111	374 141	2928 130	292,1 17,24	12 1
106	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм м		40	436 -	- -	17440 -	- -	- -	- -	- -
107	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3		227	154,22 154,22	- -	35007 35007	- -	39558 113	1,12 -	254 -
108	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м		326	30,97 22,66	2,42 0,58	10096 7386	787 187	7194 95	0,12 -	37 1
109	Ц0108-141-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м		1000	29,73 21,97	3,57 0,57	29730 21965	3565 575	21413 95	0,13 -	127 3
110	С151603-62 -Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение		0,25	349600	-	87400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		19х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
111	С151603-58	-Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,056	137800	-	7717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
112	С151601-484	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	1	130500	-	130500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	1000м								
113	Ц0108-158-9	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 19 жил	6	273,2	-	1639	-	1180	1,15	7
				207	-	1242	-	95	-	-
		шт								
114	Ц0108-158-6	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	20	149,38	-	2988	-	1672	-	-
				87,98	-	1760	-	95	-	-
		шт								
115	Ц0111-233-1	-Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	135	26,84	-	3624	-	2842	0,13	17
				23,39	-	3158	-	90	-	-
		конец								
116	Ц0108-82-1	-Зажим наборный без кожуха	35	96,07	0,23	3362	8	2711	0,46	16
		шт								
				81,54	-	2854	-	95	-	-
117	СПрайс-лист	-Клемная пара	35	19,77	-	692	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
118	Ц0108-301-1	-Кронштейн односторонний трамвайный и троллейбусный	18	1337,1	948,75	24068	17078	9793	2,3	41
				359,95	212,75	6479	3829	95	1,23	22
		шт								
119	СПрайс-лист	-Крепления	18	2273,99	-	40932	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
120	Ц0108-317-1-1	-Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми	1	20720,9	9459,9	20721	9460	8891	42,55	43
				7245	2113,72	7245	2114	95	12,26	12
		шт								
121	Ц0108-407-4	-Труба защитная	1,5	252,13	118,45	378	178	197	0,66	1
		м								
				107,18	31,28	161	47	95	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	СПрайс-лист-Труба защитная		1	2917,99	-	2918	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	Ц0110-950-1	-Контрольные и приемосдаточные испытания	1	16275,89	5370,96	16276	5371	11044	33,24	33
		объект		10904,93	1366,2	10905	1366	90	7,92	8
124	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	845,73	168,12	2537	504	2452	3,68	11
		шт		582,19	32,45	1747	97	133	0,13	-
125	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	175,52	-	527	-	546	0,79	2
		шт		136,88	-	411	-	133	-	-
126	СПрайс-лист-Стойка дорожного знака		3	4864,64	-	14594	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
127	СПрайс-лист-Кронштейн для знака		3	1928,06	-	5784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
128	СПрайс-лист-Знак 2.4		1	3992,56	-	3993	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
129	СПрайс-лист-Знак 5.33		3	3260,89	-	9783	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	СПрайс-лист-Знак 2.1		2	4079,57	-	8159	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Устройство газона					
131	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	275	26,21	25,02	7207	6881	2117	0,01	2
		м3		1,15	6,79	316	1866	97	0,02	6
132	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	330	19,7	19,7	6501	6501	1300	-	-
		т		-	3,94	-	1300	100	0,08	27
133	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	275	3,77	3,24	1038	892	427	-	1
		м3		0,48	1,12	132	308	97	-	1
134	Е0147-25-2	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	1834	24,82	-	45520	-	58721	0,17	317
		м2		24,82	-	45520	-	129	-	-
135	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1834	10	-	18335	-	19424	0,05	96
		м2		8,21	-	15057	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56411692	1663524			5974
			Тенге			986632	293615			1637
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2784344	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36386	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	135809	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2576801	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19023	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3085834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		790
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154832	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53457822	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1047491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1071251	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33799	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50010774	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1341042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		671
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	201156	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3287932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58086795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1272407	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			130848	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4435	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73187	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13173	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11527	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12462	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			220156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		437
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84714	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38678	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38678	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40999	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			78238262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1511953	-		-
		ИТОГО С К= 2,088	Тенге			163361491				
		ИТОГО С К=1,02	Тенге			166628721				
		ИТОГО С К= 1,12	Тенге			186624168				
		РАЗДЕЛ 2. Доп. смета								
136	Е0101-190-3	Рыхление мерзлого грунта 3м	98	249,61	249,61	24462	24462	5620	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группы однобаровыми установками мощностью 79 кВт /108 л.с./ при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м		-	59,12	-	5794	97	0,19	19
137	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	42	537,17	-	22561	-	25494	3,42	144
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			537,17	-	22561	-	113	-	-
138	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,7	58834,91	23374,91	41184	16362	37861	205,85	144
				35448,75	6156,44	24814	4310	130	23,74	17
139	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм 10м	70	2130	-	149100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	700	30,97	2,42	21679	1691	15448	0,12	81
				22,66	0,58	15859	403	95	-	2
141	С151601-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х6 мм2 1000м	0,7	130500	-	91350	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	350337	42515		368
	Тенге	63234	10506		38
Стоимость монтажных работ -	Тенге	113029	-	-	-
Материалы -	Тенге	4130	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16261	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	91350	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	15448	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2317	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7709	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	136186	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	91
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18578	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	88208	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57478	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10346	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9431	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		358
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67824	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			149100	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			158046	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			444483	-	-		-
		Времен здания	Тенге			6667				
		Доп затраты в зимнее время	Тенге			9745				
		Выслуга лет	Тенге			4512				
		Доп отпуска	Тенге			1805				
		ИТОГО	Тенге			467212				
		ИТОГО С К= 2,088	Тенге			975539				
		ИТОГО С К= 1,02	Тенге			995049				
		ИТОГО С К= 1,12	Тенге			1114455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		448
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86403	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			56762029	1706039			6342
			Тенге			1049865	304121			1675
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2897373	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40516	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	152070	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2668151	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			142267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21340	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182378	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3222019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		881
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173410	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53546029	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1047499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1128729	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33799	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50010774	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1410016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		705
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	211502	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3297363	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58253408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7514
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1340232	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			130848	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4435	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73187	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13173	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11527	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12462	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			220156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		437
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84714	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			187778	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187778	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11267	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			199045	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			78682745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8832
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1598355	-		-
		ИТОГО	**Тенге**			**187738623**				
		ПИР и авторский надзор	**Тенге**			**5418313**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**193156936**				

"Ұлар МК"

Сдал: Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

К.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял:
Заказчик ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»

Е.Д. Кисраунов (Зам.начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»)

К.М. Темиржанов (заведующий сектором автомобильных дорог)

Е. Самекин (гл. специалист сектора автомобильных дорог)

Технический надзор (инжиниринговые услуги)

К.М. Курмашев (директор ИП «Мадияр»)