форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Raiymbek & company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бур-Най"
ДОГОВОР: №2021-56 от 23.07.2021г.

Наименование объекта: «Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улице Макатаева. Корректировка»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улице Макатаева. Корректировка	10 000 000,00	4 464 285,71							535 714,29	5 000 000,00
Всего по стройке	10 000 000,00	4 464 285,71							535 714,29	5 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ Байгазиев М.Ж.

ИНЖЕНЕР:
Инженер
ТОО "Raiymbek & company"
_____ Кенжебеков Ь.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бур-Най"
_____ Бимурзаев И.А.

Наименование стройки - Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улице Макатаева. Корректировка

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Октябрь 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Raiymbek & company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бур-Най"
ДОГОВОР: №2021-56 от 23.07.2021г.

№ п.п.	Шифр норм. и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Существующий РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ "Уличное освещение"									
1	П13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	4454,54	118,89	4455	119	1866	1800	6755
2	Прайс-лист ТОО " Электрокомплект " стр.4	Выключатель автоматический ИЭК ВА51-31 3Р 32 А 380В			2470,00	30,45	2470	30		500	
			шт	1	13634,89	--	13635	--		--	13635
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--	13635	--	
							18090	119	1866	1800	20390
		Стоимость оборудования	Тенге				2470	30	13635	500	
		Заготов.-складские расходы	Тенге				13473				
		ВСЕГО: Стоимость оборудования	Тенге				162				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				13635				
		Материалы	Тенге				4455				
		Всего заработная плата	Тенге				1866				
		Накладные расходы	Тенге					2500			
		Сметная прибыль	Тенге				1800				
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ	Тенге				500				
			Тенге				6755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							2250
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2500			
		РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4кВ									
3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНЬ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4084,55 2604,00	1369,87 489,03	4085 2604	1370 489	111	2227 505	6816
		НР - 72%; СП - 8%									
4	51-080401-1203 5108-0401-1203 РСНЬ РК 2015 прим.	**Шкаф управления уличным освещением ШУНО-0,4/100-У1 с учетом электроэнергии 380В25А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	261537,00 --	-- --	261537 --	-- --	261537	-- --	261537
5	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНЬ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	3	1464,70 1254,00	87,55 30,45	4394 3762	263 91	369	2774 573	7742
		НР - 72%; СП - 8%									
6	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНЬ РК 2015 прим.	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срезными головками типа 1КВТп-1х16/25 С-1-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	3	8670,00 --	-- --	26010 --	-- --	26010	-- 2081	28091
		СП - 8%									
7	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНЬ РК 2015 прим.	**Металлические конструкции (защита кабеля). Монтаж оборудования**	т	0,016928	102616,86 65208,00	18223,50 5298,30	1737 1104	308 90	325	859 208	2804
		НР - 72%; СП - 8%									
8	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНЬ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /Уголок 75х75х5мм L=2300мм/**	т	0,016928	251727,00 --	-- --	4261 --	-- --	4261	-- 341	4602
		СП - 8%									
9	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	**Скоба КМ-3**	шт	4	693,96 --	-- --	2776 --	-- --	2776	-- 222	2998
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения концевая Н=10м /2 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							2250
10	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл. В15. Устройство**									
		НР - 80%; СП - 8%	м3	1	16414.82 1552.52	26,40 --	16415 1553	26 --	14836	1242 1413	19069
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНЬ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона кл. В20 /подбетонка/. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,028	19362.43 1185.30	1089,24 227.35	542 33	30 6	479	36 46	624
12	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	2	7307.32 2482.92	4824,40 1993,41	14615 4966	9649 3987	--	7162 1742	23519
13	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНЬ РК 2015	**Опора из труб и сталидля наружного освещения /Опора граненная коническая ОГК-08 1 =8000мм + кронштейн однорожковый К1-1,5-2,0-Ф3/**									
		СП - 8%	т	0,206	485073.00 --	-- --	99925 --	-- --	99925	-- 7994	107919
14	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНЬ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания.Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	2	1792.66 1617.66	157,80 75,24	3585 3235	316 150	34	2709 504	6797
15	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНЬ РК 2015	**Провод одножильный или многожильныи в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	6	80.93 60.70	0,88 0,30	486 364	5 2	117	264 60	809
16	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /20/мм. Монтаж по строительным основаниям**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	14,8	520.71 218.52	23,29 5,79	7707 3234	345 86	4128	2390 808	10904
17	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНЬ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**									
		НР - 69%; СП - 8%	болт	16	137.88 137.09	0,79 0,38	2206 2193	13 6	-	1518 298	4022
18	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4508.86 1092.60	201,00 57,86	9018 2185	402 116	6431	1657 854	11528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм. Монтажпо строительным основаниям**									
			м	5	383,66	16,28	1918	81	805	755	2887
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	1032	17		214	
20	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтажпо строительным основаниям**									
			м	28,8	383,66	16,28	11049	469	4636	4349	16630
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	5944	96		1232	
21	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**									
			болт	24	137,88	0,79	3309	19	--	2276	6032
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	3290	9		447	
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**									
			м	1	317,77	147,15	318	147	46	121	474
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	125	43		35	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения промежуточная Н=10м /35 шт/									
23	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл. В15. Устройство**									
			м3	17,5	16414,82	26,40	287259	462	259628	21735	333714
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	27169	--		24720	
24	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона кл. В20 /подбетонка/. Устройство**									
			м3	0,49	19362,43	1089,24	9488	534	8373	630	10927
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	581	111		809	
25	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. I группа грунта 1, глубина бурения 2 м**									
			опора	35	7307,32	4824,40	255756	168854	--	125337	411581
		НР - 80%; СП - 8%			2482,92	1993,41	86902	69769		30487	
26	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора из труб и стали для наружного освещения /Опора граненная коническая ОГК-08 L=8000мм + кронштейн однорожковый К1-1,5-2,0-Ф3/**									
			т	0,0412	485073,00	--	19985	--	19985	--	21584
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
27	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Установка**									
			светильник	12	1792,66	157,80	21512	1894	206	16252	40785
		НР - 80%; СП - 8%			1617,66	75,24	19412	903		3021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток8300 лм**									
			шт.	13	77462,00	--	1007006	--	1007006	--	1087566
		СП - 8%			--	--	--	--		80560	
29	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильныйв общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**									
			м	105	80,93	0,88	8498	92	2032	4612	14159
		НР - 72%, СП - 8%			60,70	0,30	6374	32		1049	
30	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			км	0,066	168498,00	--	11121	--	11121	--	12011
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
31	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /20/мм. Монтаж по строительным основаниям**									
			м	259	520,71	23,29	134864	6031	72236	41828	190828
		НР - 72%, СП - 8%			218,52	5,79	56597	1498		14135	
32	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14до 25 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,40216	216827,00	--	87199	--	87199	--	94175
		СП - 8%			--	--	--	--		6976	
33	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**									
			болт	280	137,88	0,79	38606	221	--	26558	70377
		НР - 69%, СП - 8%			137,09	0,38	38385	105		5213	
34	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ1759,0-87**									
			т	0,001408	711235,00	--	1001	--	1001	--	1082
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
35	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Болты диаметром резьбыот М5 до М48 ГОСТ 7 /М12х25/ 1759,0-87**									
			т	0,00352	500004,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
36	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**									
			шт.	35	4508,86	201,00	157810	7035	112534	28991	201746
		НР - 72%, СП - 8%			1092,60	57,86	38241	2025		14944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 /Сталь угловая 50х50х5мм L=2500мм/**	т	0,20746	314570,00	--	65261	--	65261	--	70482
		СП - 8%			--	--	--	--		5221	
38	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм. Монтажно строительным основаниям**	м	87,5	383,66	16,28	33570	1425	14087	13213	50526
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	18058	293		3743	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01232	221225,00	--	2725	--	2725	--	2944
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
40	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтажно строительным основаниям**	м	504	383,66	16,28	193364	8207	81141	76107	291029
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	104016	1688		21558	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1254	221225,00	--	27742	--	27742	--	29961
		СП - 8%			--	--	--	--		2219	
42	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	420	137,88	0,79	57908	331	--	39837	105565
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	57577	158		7820	
43	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 17590-87**	т	0,00704	779122,00	--	5485	--	5485	--	5924
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
44	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,00088	841,00	--	1	--	1	--	1
45	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	20	1845,00	--	36900	--	36900	--	39852
		СП - 8%			--	--	--	--		2952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
46	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98									
			м	52	410,00	--	21320	--	21320	--	23026
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
47	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	20	153,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
48	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98									
			шт.	20	2815,00	--	56300	--	56300	--	60804
		СП - 8%			--	--	--	--		4504	
49	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	20	1928,00	--	38560	--	38560	--	41645
		СП - 8%			--	--	--	--		3085	
50	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Корпус для предохранителя SV 29.25 25А									
			шт	20	3462,54	--	69251	--	69251	--	74791
		СП - 8%			--	--	--	--		5540	
51	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Плавкая вставка SVV 10.25 25А, габарит II									
			шт	20	651,16	--	13023	--	13023	--	14065
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения ответвительная Н=11м /1 шт/									
52	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл. В15. Устройство									
			м3	0,5	16414,82	26,40	8207	13	7418	621	9535
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	776	--		706	
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл. В20 /подбетонка/. Устройство									
			м3	0,014	19362,43	1089,24	271	15	239	18	312
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	17	3		23	
54	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м									
		а	опора	1	7307,32	4824,40	7307	4824	--	3581	11759
		НР - 80%; СП - 8%			2482,92	1993,41	2483	1993		871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							2250
55	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и сталидля наружного освещения /Опора граненная коническая ОГК-08 L=8000мм + кронштейн однорожковый К1-1,5-2,0-Ф3/									
		СП - 8%	т	0,103	485073,00 --	-- --	49963 --	-- --	49963	-- 3997	53960
56	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	1	1792,66 1617,66	157,80 75,24	1793 1618	158 75	17	1354 252	3399
57	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток8300 лм									
		СП - 8%	шт.	1	77462,00 --	-- --	77462 --	-- --	77462	-- 6197	83659
58	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильныйв общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	3	80,93 60,70	0,88 0,30	243 182	3 1	58	132 30	405
59	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,003	168498,00 --	-- --	505 --	-- --	505	-- 40	546
60	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /20/мм. Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%	м	7,4	520,71 218,52	23,29 5,79	3853 1617	172 43	2064	1195 404	5452
61	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14до 25 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,01828	216827,00 --	-- --	3964 --	-- --	3964	-- 317	4281
62	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами									
		НР - 69%; СП - 8%	болт	8	137,88 137,09	0,79 0,38	1103 1097	6 3	--	759 149	2011
63	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,000064	711235,00 --	-- --	46 --	-- --	46	-- 4	49
64	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбыот М5 до М48 ГОСТ /М12х25/ 1759.0 87									
			т	0,00016	500004,00	--	80	--	80	--	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							2250
65	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СП - 8% Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	—		--	--	--	--		6	
66	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 /Сталь угловая 50х50х5мм L=2500мм/	шт. —	1	4508,86 1092,60	201,00 57,86	4509 1093	201 58	3215	828 427	5764
67	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СП - 8% Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм. Монтажно строительным основаниям	т —	0,00943	314570,00 --	-- --	2966 --	-- --	2966	-- 237	3204
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	м —	2,5	383,66 206,38	16,28 3,35	959 516	41 8	402	378 107	1444
69	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СП - 8% Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтажно строительным основаниям	т —	0,00056	221225,00 --	-- --	124 --	-- --	124	-- 10	134
70	С 121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	м --	14,4	383,66 206,38	16,28 3,35	5525 2972	234 48	2319	2174 616	8315
71	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	СП - 8% Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	т —	0,0057	221225,00 --	-- --	1261 --	-- --	1261	-- 101	1362
72	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8% Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759,0-87	болт —	12	137,88 137,09	0,79 0,38	1655 1645	9 5	--	1138 223	3016
73	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	СП - 8% Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	т —	0,00032	779122,00 --	-- --	249 --	-- --	249	-- 20	269
			кг	0,000044	841,00	--	1	--	1	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
74	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	2	1845,00	--	3690	--	3690	--	3985
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
75	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**									
			м	2	410,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
76	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СО136 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	2	153,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
77	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98**									
			шт.	1	2815,00	--	2815	--	2815	--	3040
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
78	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	1	1254,00	--	1254	--	1254	--	1354
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
79	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98**									
			шт.	4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
80	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	**Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	2	4595,00	--	9190	--	9190	--	9925
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
81	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**									
			м	0,5	317,77	147,15	159	74	22	61	237
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	63	22		18	
82	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**									
			т	0,000034	1239724,00	--	42	--	42	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
83	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	**Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19**	**Корпус для предохранителя SV 29.25 25A**									
			шт	**1**	**3462,54**	**--**	**3463**	**--**	**3463**	**--**	**3740**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**277**	
85	**Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19**	**Плавкая вставка SVV 10.25 25A, габарит II**									
			шт	**1**	**651,16**	**--**	**651**	**--**	**651**	**--**	**703**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3346239**	**214280**	**2367408**	**437678**	**4083559**
							503013	**84031**	**261537**	**281791**	
	Стоимость оборудования		Тенге				261537				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				261537				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1795375				
	Материалы		Тенге				307079				
	Всего заработная плата		Тенге					256828			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1211310				
		Накладные расходы	Тенге				184916				
		Сметная прибыль	Тенге				158423				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				2138715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					256828			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1014668				
	Материалы		Тенге				291231				
	Всего заработная плата		Тенге					225743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				387916				
		Накладные расходы	Тенге				180677				
		Сметная прибыль	Тенге				95628				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1290973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					225743			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				274659				
	Всего заработная плата		Тенге					104473			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				169873				
		Накладные расходы	Тенге				72086				
		Сметная прибыль	Тенге				27740				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				374485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					104473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4065709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469
		Сметная заработная плата	Тенге					587044			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4083559**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**505483**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					214399			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84062			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2369274		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						275172		
		- Накладные расходы	Тенге							439478	
		- Сметная прибыль	Тенге							282291	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									4083559
		в том числе оборудование									4083559
		в том числе СМР									4 083 559
		Всего прямые затраты									98 005
		Временные здания и сооружения 2,4%									4 181 564
		Итого									29 271
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%									4 210 835
		Итого в базовых ценах СМР									84 217
		Непредвиденные работы и затраты-2%									4 295 052
		Итого									
		Итого в базовых ценах Оборудование									4 295 052
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									4 295 052
		Итого									4 509 379
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901									4 509 379
		Итого									4 464 286
		Итого с понижающим К=0,99									4 464 286
		Стоимость строительства									535 714
		НДС 12%									5 000 000
		Стоимость строительства									

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт:

ТОО "Raiymbek & company"

_____ Хдил Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор:

ТОО "Бур-Най"

_____ Бимурзаев И.А.