Заказчик: **ГУ «Канцелярия Карагандинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК» (аппарата Верховного Суда РК)»**

Подрядчик: **ТОО «Арман-Құрылыс»**

форма-3

А К Т
выполненных работ №2 от 30 апреля 2013г.

Объект: Капитальный ремонт зданий Саранского городского суда

1	Общая стоимость работ, выполняемая с начала действия договора	9 890 100,64
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Вид выполняемых работ	Ремонтно-строительный
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	5 532 800
7	Сумма выполненных работ за апрель месяц 2013 года	5 532 800
8	Удержание аванса	
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 532 800
10	В том числе НДС	592 800

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Канцелярия Карагандинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК» (аппарата Верховного Суда РК)
г.Караганда ул.Жамбыла 9
БИН 101240019863
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов
Республики Казахстан»
Тел :41-4

Руководитель _____ **Кусбеков Д.Т.**
И.О. Руководителя отдела МТО и гос.закупок _____ **Исин М.М.**
Заведующий канцелярией _____ **Кошанов А.К.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Арман-Құрылыс»

г. Караганда, ул. Ержанова, 55,55
БИН 042140004871
ИИК KZ14826M0KZTD2001063
БИК ALMNKZKA
КФ АО «АТФ Банк»

тел/факс: 8(7212)43 00 83

Директор _____ **Бейсембина Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Канцелярия Карагандинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт зданий Саранского суда ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт зданий Саранского суда

А К Т № 2

приемки выполненных ремонтных работ от 30 апреля 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	437,773	48,37	4,36	21175	1909	20953	0,29	126
				44,01	0,68	19266	298	107,1	0,01	2
		м2								
2	Е0158-2-5	-Разборка обрешетки кровли	437,773	25,76	3,3	11277	1445	10793	0,16	70
				22,46	0,56	9832	245	107,1	0,01	3
		м2								
3	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	101	14,39	1,29	1453	130	1442	0,09	9
				13,1	0,23	1323	23	107,1	-	-
		м								
4	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	437,773	164,33	2,55	71939	1116	13686	0,2	86
				28,78	0,41	12599	179	107,1	0,01	2
		м2								
5	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами деревянных конструкций кров	437,773	133,09	0,69	58263	301	3641	0,05	20
				7,45	0,25	3262	109	108	-	1
		м2								
6	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под	437,773	21,41	1,14	9373	498	2746	0,03	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кровлю		5,38	0,42	2356	186	108	-	1
7	Е0112-9-2	м2 -Устройство подвесных желобов	101	570,21	1,53	57591	154	5547	0,32	32
				50,72	0,56	5122	57	107,1	-	-
8	Е0109-42-1	м -Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	437,773	128,68	42,8	56331	18739	24575	0,36	160
				58,74	10,56	25716	4624	81	0,04	17
9	С11011-435	м2 -Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	484,176	896	-	433822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-305	м2 -Крепежные детали для крепления профиллированного настила к несущим конструкциям	0,378	525600	-	198677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С01031-А26-1	т --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	28,44	27,1	-	771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е010333-А5-1	т --Перевозка грузов автомобилями самосвалами(работающих вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	28,44	45	45	1280	1280	256	-	-
				-	9	-	256	100	0,19	5
		т ПРОЕМЫ								
13	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12	215,57	21,24	2587	255	2561	1,29	15
				194,33	3,31	2332	40	108	0,03	-
14	Е0109-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	шт -Демонтаж защитных решеток металлических	0,425	10345,5	549,22	4397	233	3403	59,69	25
				9796,28	88,59	4163	38	81	0,43	-
		т								
15	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	66,15	146,99	6,63	9723	439	10102	0,95	63
				140,36	1,04	9285	69	108	0,01	1
16	Е0110-91-6	м2 -Установка оконных блоков из	71,19	371,23	23,59	26428	1679	12678	0,94	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		156,91	7,99	11170	569	108	0,04	3
		м2								
17	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	71,19	10600	-	754614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
18	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	6	197,2	15,96	1183	96	1270	1,21	7
				181,24	2,52	1087	15	115,2	0,02	-
		шт								
19	Е0165-18-2	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	60	100,07	1	6004	60	6859	0,64	38
				99,07	0,16	5944	10	115,2	-	-
		м								
20	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 25 мм	225	67,96	0,5	15291	113	17509	0,44	98
				67,46	0,09	15179	20	115,2	-	-
		м								
21	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	12	81,18	0,18	974	2	1120	0,46	5
				81	0,02	972	-	115,2	-	-
		шт								
22	Е0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	2	309,45	7,95	619	16	698	1,91	4
				301,5	1,26	603	3	115,2	0,01	-
		шт								
23	Е0165-20-1	-Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	2	322,98	10	646	20	725	2	4
				312,98	1,58	626	3	115,2	0,01	-
		прибор								
24	Е0165-32-2	-Демонтаж манометров	2	3,65	-	7	-	8	0,02	-
				3,65	-	7	-	115,2	-	-
		шт								
25	Е0165-32-3	-Демонтаж термометров	2	6,95	-	14	-	16	0,04	-
				6,95	-	14	-	115,2	-	-
		шт								
26	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	5,26	4352,1	43,41	22892	228	854	0,78	4
				124,72	16,26	656	86	115,2	0,08	-
		1кВт								
27	Е0118-16-2	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1	12680,84	95,29	12681	95	644	3,04	3
				522,68	36,56	523	37	115,2	0,18	-
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	71,1	-	71	-	72	0,36	-
				62,1	-	62	-	115,2	-	-
		комплект								
29	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	865,17	1,96	865	2	54	0,25	-
				46,58	-	47	-	115,2	-	-
		комплект								
30	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	16	65,51	-	1048	-	477	0,14	2
				25,88	-	414	-	115,2	-	-
		комплект								
31	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
				292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	-
		1шт								
32	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С130901-11	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	945	-	1890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	20	372,7	5,24	7454	105	1631	0,39	8
				68,83	1,97	1377	39	115,2	0,01	-
		м								
36	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	28	475,88	332,26	13325	9303	6833	0,94	26
				143,62	127,55	4021	3571	90	0,7	20
		отверст								
37	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	16	341,53	229,14	5465	3666	2890	0,73	12
				112,39	88,29	1798	1413	90	0,48	8
		отверст								
38	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	28	205,07	2,32	5742	65	4125	1,09	31
				163,35	0,36	4574	10	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст 16	298,83 210,85	3,8 0,61	4781 3374	61 10	3045 90	1,32 -	21 -
40	Е0162-29-13	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	отверст 58,62	158,06 102,15	0,07 0,02	9266 5988	4 1	5660 94,5	0,63 -	37 -
41	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2 51,6	162,41 119,45	0,07 0,02	8381 6164	4 1	5826 94,5	0,74 -	38 -
42	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2 285	12,59 12,29	- -	3589 3504	- -	4036 115,2	0,06 -	16 -
43	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м 3,7	27,1 -	- -	100 -	- -	- -	- -	- -
44	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т 3,7	45 -	45 9	167 -	167 33	33 100	- 0,19	- 1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	т Тенге --- Тенге	1859140 164530	42380 12023			1051 65
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1706198	-	-		-
Материалы -	Тенге	192176	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	109537	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1387112	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1096	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	112817	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		56
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16923	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	109141	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1928156	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		771
Сметная заработная плата -	Тенге	-	126460	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	60728	-	-		-
Материалы -	Тенге	11877	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	34541	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			27978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4197	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5322	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38737	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			92215	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42294	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32475	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16790	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5612	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7778	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			137403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38086	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2159587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203284	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		2159587
Итого с затратами на выслугу лет	1 %	2181183
Итого с затратами на доп. отпуска	0,4 %	2189821
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2,234	4892061
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %	4989902
ЦЕНОВАЯ СКИДКА		49898
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ		**4940000**
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	592800
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**5532800**

ПРИНЯЛ:

Руководитель Канцелярии Карагандинского областного суда

_____ Д.Т.Кусбеков

И.о. руководителя отдела МТО и госзакупок _____ М.М.Исин

Зав.канцелярией _____ А.К.Кошанов

СДАЛ:

Директор ТОО «Арман-Құрылыс»

_____ Н.Бейсембина