Заказчик: **ГУ «Канцелярия Карагандинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК» (аппарата Верховного Суда РК)»**

Подрядчик: **ТОО «Арман-Құрылыс»**

форма-3

А К Т
выполненных работ № 5 от 27 мая 2013г.

Объект: Капитальный ремонт здания Саранского городского суда

1	Общая стоимость работ, выполняемая с начала действия договора	9 890 100,64
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 532 800
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	5 532 800
5	Вид выполняемых работ	Ремонтно-строительный
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	9 681 787
7	Сумма выполненных работ за май месяц 2013 года	4 148 987
8	Удержание аванса	
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 148 987
10	В том числе НДС	444 534,32

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Канцелярия Карагандинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК» (аппарата Верховного Суда РК)
г.Караганда ул.Жамбыла 9
БИН 101240019863
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
Тел 74 45 30

Руководитель _____ **Кусбеков Д.Т.**

И.О. Руководитель отдела МТО и госзакупок _____ **Исин М.М.**

Заведующий канцелярией _____ **Кошанов А.К.**

Главный специалист отдела МТО и госзакупок _____ **Кульпеисов А.Д.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Арман-Құрылыс»

г. Караганда, ул. Ержанова, 55,55
БИН 041240004871
ИИК KZ14826M0KZTD2001063
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

тел/факс: 8(7212)43 00 83

Директор _____ **Бейсембина Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Канцелярия Карагандинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт зданий Саранского суда ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт зданий Саранского суда

А К Т № 5

приемки выполненных ремонтных работ от 27 мая 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
1	Е0146-22-1	-Кладка стен парапета в кирпичных стенах	8,753	10697,83	154,03	93638	1348	20600	14,63	128
				2295	58,5	20088	512	100	0,28	2
		м3								
2	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	437,773	711,94	14,01	311667	6134	19288	0,23	101
				36,23	5,26	15858	2304	106,2	0,03	11
		м2								
		ПРОЕМЫ								
3	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
4	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	66,15	233,47	5,58	15444	369	7634	0,59	39
				94,05	2,12	6221	140	120	0,01	1
		м2								
5	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	31,5	2860	-	90090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
6	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в	4	320,85	30,15	1283	121	1268	1,96	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		290,7	2,9	1163	12	108	0,19	1
		шт								
7	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	9,24	59,88	6,55	553	61	543	0,36	3
				53,33	1,04	493	10	108	0,01	-
		м2								
8	Е0110-92-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	8,82	392,85	24,17	3465	213	1605	0,96	8
				160,3	8,22	1414	72	108	0,04	-
		м2								
9	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,46	12700	-	69342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,36	13000	-	43680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	4	77,9	-	312	-	330	0,39	2
				76,46	-	306	-	108	-	-
		шт								
12	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
13	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844	-	3376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0109-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж защитных решеток металлических	0,245	20223,91	784,6	4955	192	3265	99,48	24
				16327,13	126,56	4000	31	81	0,61	-
		т								
15	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,245	27935,09	9375,11	6844	2297	4076	91	22
				16380	2107,33	4013	516	90	7,36	2
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,105	50900 -	- -	5345 -	- -	- -	- -	- -
17	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,14	114900 -	- -	16086 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	1,749	10697,83 2295	154,03 58,5	18711 4014	269 102	4116 100	14,63 0,28	26 -
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
19	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка потолков листами на металлическом каркасе м2	108,26	713,89 324,35	3,58 1,17	77286 35114	387 127	33303 94,5	1,87 0,01	203 1
20	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими м2	113,673	1070 -	- -	121630 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки откосов м2	26,55	1024,89 644,33	67,78 11,29	27211 17107	1800 300	16449 94,5	3,85 0,06	102 2
22	Е0161-2-3	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	3,43	478,99 291,98	33,79 5,62	1643 1001	116 19	965 94,5	1,74 0,03	6 -
23	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание стен сухими смесями м2	29,98	370,5 84,79	4,29 1,64	11108 2542	129 49	2449 94,5	0,52 0,01	16 -
24	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	29,98	316,78 74,78	2,63 0,99	9497 2242	79 30	2147 94,5	0,45 -	13 -
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6,38	27,1	-	173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	6,38	45	45	287	287	57	-	-
				-	9	-	57	100	0,19	1
		т								
		ОТОПЛЕНИЕ								
27	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	20	197,2	15,96	3944	319	4234	1,21	24
				181,24	2,52	3625	50	115,2	0,02	-
		шт								
28	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	1	2067,3	-	2067	-	2382	13,13	13
				2067,3	-	2067	-	115,2	-	-
		котел								
29	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	25,316	4352,1	43,41	110178	1099	4112	0,78	20
				124,72	16,26	3157	412	115,2	0,08	2
		1кВт								
30	Е0118-2-3	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/	1	18940,69	3364,31	18941	3364	15253	68,77	69
				11980,13	1260	11980	1260	115,2	6,15	6
		котел								
31	Прас лист ТОО "Технология"2012г	Стоимость котла КСВр-0,3	1	188653,05	-	188653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	10	65,51	-	655	-	298	0,14	1
				25,88	-	259	-	115,2	-	-
		комплект								
33	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
				292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
		1шт								
34	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 25 мм	8	403	-	3224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	60	707,2	12,92	42432	776	6451	0,5	30
				88,49	4,84	5310	290	115,2	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм (м)	205	372,7	5,24	76402	1074	16721	0,39	79
				68,83	1,97	14110	405	115,2	0,01	2
37	Е0162-29-13	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб (м2)	12,1	158,06	0,07	1913	1	1168	0,63	8
				102,15	0,02	1236	-	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1389180	20848			961
			Тенге			159853	6860			35
		Стоимость оборудования -	Тенге			188653	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			188653	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			910628	-	-		-
		Материалы -	Тенге			298471	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	112732	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			336223	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			155433	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16820	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61366	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1084130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		740
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129552	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27885	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1297	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8561	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16086	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9662	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			262014	-	-		-
		Материалы -	Тенге			208920	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45421	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3224	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7849	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18860	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			333200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		289
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53270	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1643323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1081
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192484	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		1621023
Итого с затратами на выслугу лет	1 %	1637233
Итого с затратами на доп. отпуска	0,4 %	1643718
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2,234	3670339
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %	3743746
ЦЕНОВАЯ СКИДКА		39297
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ		**3704452,68**
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	444534,32
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		4148987

ПРИНЯЛ:

Руководитель Канцелярии Карагандинского областного суда _____ **Д.Т.Кусбеков**

И.о.руководитель отдела МТО и госзакупок _____ **М.М.Исин**

Зав.канцелярией _____ **А.К.Кошанов**

Главный специалист отдела МТО и госзакупок _____ **Кульпеисов А.Д.**

СДАЛ:

Директор ТОО «Арман-Құрылыс» _____ **Н.Бейсембина**