Закакчик: ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»

Инженер: ТОО "Корпорация "БАРС"

Подрядчик: ТОО "RRR GROUP 2018"

Наименование объекта: " Текущий ремонт здания департамента полиции Ордабасинского района "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№1	09.02.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчестный месяц включительно	В отчетном месяце (за февраль без НДС)	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2017 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Текущий ремонт здания департамента полиции Ордабасинского района"	6 000 000	5 357 143	-	-	-	-	-	-	642 857	6 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»

Махалулы Мұрат

Инженер:

Директор ТОО "Корпорация "БАРС"

Садық Н.І.

Подрядчик:

Директор ТОО "RRR GROUP 2018"

Абдикулов А.Е.

Заказчик: ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»
Инженер: ТОО "Корпорация "БАРС"
Подрядчик: ТОО "RRR GROUP 2018"
Наименование стройки : "Текущий ремонт здания департамента полиции Ордабасинского района"

А К Т
приемки выполненных работ
за ФЕВРАЛЬ 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
1	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Отбивка штукатурки**	м2	2054	958,66	–	1969088	–	–	1575270	3827907
		НР - 80%; СП - 8%			958,66	–	1969088	–		283549	
2	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	338,54	390,92	21,66	132342	7333	–	92759	243109
		НР - 72%; СП - 8%			369,26	11,29	125009	3822		18008	
3	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	52,65	128,45	3,27	6763	172	–	4810	12499
		НР - 72%; СП - 8%			125,18	1,71	6591	90		926	
4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	217,38	953,66	36,27	207307	7885	–	146544	382159
		НР - 72%; СП - 8%			917,39	18,91	199422	4111		28308	
5	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	418,51	41,43	–	17339	–	–	12484	32209
		НР - 72%; СП - 8%			41,43	–	17339	–		2386	
6	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	200,02	156,94	–	31391	–	–	22602	58312
		НР - 72%; СП - 8%			156,94	–	31391	–		4319	
7	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	56	2112,31	652,25	118289	36526	–	71969	205478
		НР - 72%; СП - 8%			1460,06	324,88	81763	18193		15221	
8	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	61	2403,36	125,49	146605	7655	–	102780	269336
		НР - 72%; СП - 8%			2277,87	62,29	138950	3800		19951	
9	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	6,3	2066,38	212,42	13018	1338	–	8888	23658
		НР - 72%; СП - 8%			1853,96	105,44	11680	664		1752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1211-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	м2	230,6153106	518,51	259,67	119576	59884	934	63294	197500
		НР - 72%; СП - 8%			254,79	126,40	58758	29150		14630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				2761718	120793	934	2101400	5252167
							2639991	59830	--	389050	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2761718				
	Материалы		тенге				934				
	Всего заработная плата		тенге					2699821			
		Накладные расходы	тенге				2101400				
		Сметная прибыль	тенге				389050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5252168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1844
		Сметная заработная плата	тенге					2699821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5252168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1844
		Сметная заработная плата	тенге					2699821			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								5252168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2639991				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					120793			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					59830			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						934		
		- Накладные расходы	тенге							2101400	
		- Сметная прибыль	тенге							389050	
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**								105043
		ВСЕГО	Тенге								5 357 211
		ИТОГО с понижающим коэф. К=0,9999872300255498	**Тенге**								5357143
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								642 857
		ИТОГО с НДС	Тенге								6 000 000

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "RRR GROUP 2018"

Абдикулов А.Е.

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Корпорация "БАРС"

Сопибеков Е.А