форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Raiymbek & company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бур-Най"
ДОГОВОР: №2021-57 от 23.07.2021г.

Наименование объекта: «Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улице Бостандык. Корректировка»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улице Бостандык. Корректировка	15 000 000,00	7 142 857,14							857 142,86	8 000 000,00
Всего по стройке	15 000 000,00	7 142 857,14							857 142,86	8 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ Байгабулов М.Ж.

ИНЖЕНЕР:
Директор:
ТОО "Raiymbek & company"
_____ Умирбеков Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бур-Най"
_____ Бимурзаев И.А.

Наименование стройки - «Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улице Бостандык. Корректировка»

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Октябрь 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Raiymbek & company"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бур-Най"

ДОГОВОР: №2021-57 от 23.07.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ									
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения концевая Н=10м /2 шт/									
1	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл. В15. Устройство**									
			м3	1	16414,82	26,40	16415	26	14836	1242	19069
		НР - 80%, СП - 8%			1552,52	--	1553	--		1413	
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона кл. В20 /подбетонка/. Устройство**									
			м3	0,028	19362,43	1089,24	542	30	479	36	624
		НР - 91%, СП - 8%			1185,30	227,35	33	6		46	
3	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**									
			опора	2	7307,32	4824,40	14615	9649	--	7162	23519
		НР - 80%, СП - 8%			2482,92	1993,41	4966	3987		1742	
4	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания.Установка**									
			светильник	2	1792,66	157,80	3585	316	34	2709	6797
		НР - 80%, СП - 8%			1617,66	75,24	3235	150		504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильныйв общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			м	6	80,93	0,88	486	5	117	264	809
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	364	2		60	
6	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /20/мм. Монтаж по строительным основаниям									
			м	14,8	520,71	23,29	7707	345	4128	2390	10904
		НР - 72%; СП - 8%			218,52	5,79	3234	86		808	
7	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами									
			болт	16	137,88	0,79	2206	13	--	1518	4022
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	2193	6		298	
8	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	2	4508,86	201,00	9018	402	6431	1657	11528
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	2185	116		854	
9	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм. Монтажно строительным основаниям									
			м	5	383,66	16,28	1918	81	805	755	2887
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	1032	17		214	
10	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтажно строительным основаниям									
			м	28,8	383,66	16,28	11049	469	4636	4349	16630
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	5944	96		1232	
11	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами									
			болт	24	137,88	0,79	3309	19	--	2276	6032
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	3290	9		447	
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг									
			м	1	317,77	147,15	318	147	46	121	474
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	125	43		35	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения промежуточная Н=10м /60 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл. В15. Устройство									
		НР - 80%, СП - 8%	м3	30	16414,82 1552,52	26,40 --	492445 46576	792 --	445077	37260 42376	572081
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл. В20 /подбетонка/. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,84	19362,43 1185,30	1089,24 227,35	16264 996	915 191	14353	1080 1388	18732
15	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. I руппа грунта 1, глубина бурения 2 м									
		НР - 80%, СП - 8%	опора	60	7307,32 2482,92	4824,40 1993,41	438439 148975	289464 119605	--	214864 52264	705567
16	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и сталидля наружного освещения /Опора граненная коническая ОГК-08 L=8000мм + кронштейн однорожковый К1-1,5-2,0-Ф3/									
		СП - 8%	т	0,4223	485073,00 --	-- --	204846 --	-- --	204846	-- 16388	221234
17	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка									
		НР - 80%, СП - 8%	светильник	9	1792,66 1617,66	157,80 75,24	16134 14559	1420 677	155	12189 2266	30589
18	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники уличные светодиодные консольный GALAD Омега LED-40-ШБ/У , мощность40Вт									
		СП - 8%	шт.	26	77462,00 --	-- --	2014012 --	-- --	2014012	-- 161121	2175133
19	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильныйв общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%, СП - 8%	м	180	80,93 60,70	0,88 0,30	14568 10926	158 55	3484	7906 1798	24272
20	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,117	168498,00 --	-- --	19714 --	-- --	19714	-- 1577	21291
21	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /20/мм. Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%, СП - 8%	м	444	520,71 218,52	23,29 5,79	231196 97023	10340 2569	123833	71706 24232	327134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14до 25 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,71292	216827,00	--	154580	--	154580	--	166947
		СП - 8%			--	--	--	--		12366	
23	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами									
			болт	480	137,88	0,79	66181	379	--	45528	120646
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	65802	181		8937	
24	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87									
			т	0,002496	711235,00	--	1775	--	1775	--	1917
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
25	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбыот М5 до М48 ГОСТ /М12х25/ 1759.0 87									
			т	0,00624	500004,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
26	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	60	4508,86	201,00	270531	12060	192915	49700	345850
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	65556	3471		25618	
27	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 /Сталь угловая 50х50х5мм L=2500мм/									
			т	0,36777	314570,00	--	115689	--	115689	--	124945
		СП - 8%			--	--	--	--		9255	
28	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм. Монтажпо строительным основаниям									
			м	150	383,66	16,28	57549	2442	24150	22651	86616
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	30957	502		6416	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02184	221225,00	--	4832	--	4832	--	5218
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
30	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтажпо строительным основаниям									
			м	864	383,66	16,28	331482	14069	139101	130469	498906
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	178312	2894		36956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,2223	221225,00	--	49178	--	49178	--	53113
		СП - 8%			--	--	--	--		3934	
32	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**									
			болт	720	137,88	0,79	99271	568	--	68292	180969
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	98703	271		13405	
33	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**									
			т	0,01248	779122,00	--	9723	--	9723	--	10501
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
34	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78**									
			кг	0,001716	841,00	--	1	--	1	--	2
					--	--	--	--		--	
35	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	39	1845,00	--	71955	--	71955	--	77711
		СП - 8%			--	--	--	--		5756	
36	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**									
			м	101,4	410,00	--	41574	--	41574	--	44900
		СП - 8%			--	--	--	--		3326	
37	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	39	153,00	--	5967	--	5967	--	6444
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
38	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98**									
			шт.	39	2815,00	--	109785	--	109785	--	118568
		СП - 8%			--	--	--	--		8783	
39	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	39	1928,00	--	75192	--	75192	--	81207
		СП - 8%			--	--	--	--		6015	
40	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.11	**Корпус для предохранителя SV 29.25 25А**									
			шт	39	3462,54	--	135039	--	135039	--	145842
		СП - 8%			--	--	--	--		10803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.11	Плавкая вставка SVV 10.25 25А, габарит II									
			шт	39	651,16	--	25395	--	25395	--	27427
		СП - 8%			--	--	--	--		2032	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения ответвительная Н=11м /1 шт/									
42	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл. В15. Устройство									
			м3	0,5	16414,82	26,40	8207	13	7418	621	9535
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	776	--		706	
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл. В20 /подбетонка/. Устройство									
			м3	0,014	19362,43	1089,24	271	15	239	18	312
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	17	3		23	
44	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. 1 группа грунта 1, глубина бурения 2 м									
			опора	1	7307,32	4824,40	7307	4824	--	3581	11759
		НР - 80%; СП - 8%			2482,92	1993,41	2483	1993		871	
45	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и сталидля наружного освещения /Опора граненная коническая ОГК-08 L=8000мм + кронштейн однорожковый К1-1,5-2,0-Ф3/									
			т	0,103	485073,00	--	49963	--	49963	--	53960
		СП - 8%			--	--	--	--		3997	
46	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка									
			светильник	1	1792,66	157,80	1793	158	17	1354	3399
		НР - 80%; СП - 8%			1617,66	75,24	1618	75		252	
47	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники уличные светодиодные консольный GALAD Омега LED-40-ШБ/У, мощность40Вт									
			шт.	1	77462,00	--	77462	--	77462	--	83659
		СП - 8%			--	--	--	--		6197	
48	П13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильныйв общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			м	3	80,93	0,88	243	3	58	132	405
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	182	1		30	
49	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,003	168498,00	--	505	--	505	--	546
		СП - 8%			--	--	--	--		40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /20/мм. Монтаж по строительным основаниям**									
			м	7,4	520,71	23,29	3853	172	2064	1195	5452
		НР - 72%; СП - 8%			218,52	5,79	1617	43		404	
51	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14до 25 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,01828	216827,00	--	3964	--	3964	--	4281
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
52	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**									
			болт	8	137,88	0,79	1103	6	--	759	2011
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	1097	3		149	
53	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**									
			т	0,000064	711235,00	--	46	--	46	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
54	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Болты диаметром резьбыот М5 до М48 ГОСТ 7 /М12х25/ 1759.0-87**									
			т	0,00016	500004,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
55	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**									
			шт.	1	4508,86	201,00	4509	201	3215	828	5764
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	1093	58		427	
56	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 /Сталь угловая 50х50х5мм L = 2500мм/**									
			т	0,00943	314570,00	--	2966	--	2966	--	3204
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
57	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм. Монтажно строительным основаниям**									
			м	2,5	383,66	16,28	959	41	402	378	1444
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	516	8		107	
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,00056	221225,00	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%			--	--	--	--		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							2450
59	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтажпо строительным основаниям**									
		НР - 72%, СП - 8%	м	14,4	383,66 206,38	16,28 3,35	5525 2972	234 48	2319	2174 616	8315
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0057	221225,00 --	-- --	1261 --	-- --	1261	-- 101	1362
61	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**									
		НР - 69%, СП - 8%	болт	12	137,88 137,09	0,79 0,38	1655 1645	9 5	--	1138 223	3016
62	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**									
		СП - 8%	т	0,00032	779122,00 --	-- --	249 --	-- --	249	-- 20	269
63	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78**									
			кг	0,000044	841,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
64	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SO129.10 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	2	1845,00 --	-- --	3690 --	-- --	3690	-- 295	3985
65	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	м	2	410,00 --	-- --	820 --	-- --	820	-- 66	886
66	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	2	153,00 --	-- --	306 --	-- --	306	-- 24	330
67	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98**									
		СП - 8%	шт.	1	2815,00 --	-- --	2815 --	-- --	2815	-- 225	3040
68	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	1	1254,00	--	1254	--	1254	--	1354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
69	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98**									
			шт.	4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
70	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	**Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	2	4595,00	--	9190	--	9190	--	9925
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
71	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**									
			м	0,5	317,77	147,15	159	74	22	61	237
		НР - 72%, СП - 8%			125,40	43,35	63	22		18	
72	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**									
			т	0,000034	1239724,00	--	42	--	42	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
73	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
74	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.11	**Корпус для предохранителя SV 29.25 25А**									
			шт	1	3462,54	--	3463	--	3463	--	3740
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
75	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.11	**Плавкая вставка SVV 10.25 25А, габарит II**									
			шт	1	651,16	--	651	--	651	--	703
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5351618**	349860	4201139	698363	6533695
							800618	137193	--	483997	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3227353**				
	Материалы		Тенге				**507725**				
	Всего заработная плата		Тенге					412132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2276284**				
		Накладные расходы	Тенге				**296735**				
		Сметная прибыль	Тенге				**281927**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3806014**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**338**
		Сметная заработная плата	Тенге					412132			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1695732**				
	Материалы		Тенге				**482609**				
	Всего заработная плата		Тенге					352474			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				679713				
		Накладные расходы	Тенге				282116				
		Сметная прибыль	Тенге				158228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2136076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					352474			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				428534				
	Всего заработная плата		Тенге					173205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				254809				
		Накладные расходы	Тенге				119511				
		Сметная прибыль	Тенге				43844				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				591889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					173205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6533979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								749
		Сметная заработная плата	Тенге					937811			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6533695
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				800618				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					349860			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					137193			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4201139		
		- Накладные расходы	Тенге							698363	
		- Сметная прибыль	Тенге							483997	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									6533695
		в том числе оборудование									
		в том числе СМР									6533695
		Всего прямые затраты									6 533 695
		Временные здания и сооружения 2,4%									156 809
		Итого									6 690 503
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%									46 834
		Итого в базовых ценах СМР									6 737 337
		Непредвиденные работы и затраты-2%									134 747
		Итого									6 872 083
		Итого в базовых ценах Оборудование									-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									6 872 083
		Итого									6 872 083
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901									7 215 007
		Итого									7 215 007
		Итого с понижающим К-0,99									7 142 857
		Стоимость строительства									7 142 857
		НДС 12%									857 143
		Стоимость строительства									8 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт:

ТОО "Raiymbek & company"

_____ Хмыга Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор:

ТОО "Бур-Най"

_____ **Бимурзаев И.А.**