Объект: «Капитальный ремонт крыши здания районный библиотеки Акжаикского района, с.Чапаево, ул.Кунаево, 73, ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 7053819,92 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 3887000,00 тенге
б) отчетный период 3887000,00 тенге

Заказчик: **ГУ «Централизванная библиотечная система п. Чапаево»**
Подрядчик: **ТОО «Стройорганизация БаКС»**
Адрес: **ЗКО. г.Уральск, Промзона Желаево, 7/1**
БИН **030540008038**
БИК **NFBAKZ23**
Банк **АО «DeltaBank»**
ИИК (р/с) **KZ946391022030000142**

Справка №1/1 от 08 июля 2015 г.
О стоимости выполненных работ по капитальному ремонту крыши здания районной библиотеки Акжаикского района, с.Чапаево ул.Кунаева 73,ЗКО.
Договор №74 от 22.06.2015 г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Капитальный ремонт крыши здания районной библиотеки Акжаикского района, с.Чапаево, ул.Кунаева 73,ЗКО.	тенге	7053819,92	-	-	-	-	3887000,00	3887000,00	3887000,00

Сумма к оплате прописью: **Три миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяча тенге 00 тиын.**
в том числе НДС – 416464,29 (четыреста шестнадцать тысяча четыреста шестьдесят четыре тенге) 29 тиын..

Заказчик:
Руководитель: **Мусагалиева Р.С.**

Подрядчик:
Директор: **Бакиев А.Б.**

ТОО "СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ БаКС" ЖШС

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Централизованная библиотечная система п. Чапаево»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»

Договор № 74 от 22.06.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши здания районной библиотеки ул.Кунаева 73 с.Чапаево ЗКО

Наименование обьекта: Капитальный ремонт крыши здания районной библиотеки ул.Кунаева 73 с.Чапаево ЗКО

А К Т N 1 от 08.07.2015 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Капитальный ремонт крыши здания										
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	886,00	48,37	4,36	42856	3863	0,29	255		
					44,01	0,68	38993	602	0,01	4		
2.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	886,00	24,15	2,64	21397	2339	0,15	134		
					21,51	0,45	19058	399	0,00	4		
3.	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	886,00	43,95	2,35	38940	2082	0,27	240		
					41,60	0,41	36858	363	0,00	4		
4.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из Кирпича,/вент.шахта/	м3	10,00	4899,14	1880,99	48991	18810	21,24	212		
					3018,15	538,09	30182	5381	2,91	29		
5.	Е0158-3-1	Разборка слуховых окон Прямоугольных	окно	3,00	549,36	44,86	1648	135	3,41	10		
					504,50	7,09	1514	21	0,06	0		
6.	Е0110-14-1	Установка стропил,прогонов,стоек,подкосов,мауэрлатов	м3	26,45	21304,82	334,28	563513	7934	22,10	525		
					3397,50	126,00	89864	3333	0,62	16		
7.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	886,00	164,33	2,55	145596	2071	0,20	159		
					28,78	0,41	25499	363	0,01	5		
8.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил,подкосов,стоек, мауэрлатов и т.д.	м3	26,45	573,75	28,11	15176	744	0,78	21		
					123,75	10,58	3273	280	0,05	1		
9.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	886,00	20,48	0,91	18147	806	0,03	26		

				4,68	0,34	4146	301	-	1
10.	E0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	669,20	121,68	8,30	81426	5555	0,57	379
					94,18	1,17	63025	782	-	4
		Итого по разделу: Капитальный ремонт крыши здания								977690

ИТОГО:

	977691	44338	1961
	301066	11453	66

Накладные расходы :

На общестроительные работы	353801
Всего накладных расходов:	353801
Итого с накладными	1331492

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79889
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1411381
Итого с временными, 2,72 %	1449771
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	1478476
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1484275
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1498767
Пересчет в текущих ценах, К-2,27019	3402486,00
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	68049,71
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3470535,71
Налог на добавленную стоимость, 12 %	416464,29
Итого с НДС	**3887000**

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

Принял:

Директор Мусагалиева Р.С.

Тех.надзор: Батталов С.Т.