Объект: «Капитальный ремонт крыши здания районный библиотеки Акжаикского района, с.Чапаево, ул.Кунаево, 73, ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 7053819,92 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 7053819,92,00 тенге
б) отчетный период 3166819,92 тенге

Заказчик: **ГУ «Централизванная библиотечная система п. Чапаево»**
Подрядчик: **ТОО «Стройорганизация БаКС»**
Адрес: **ЗКО. г.Уральск, Промзона Желаево, 7/1**
БИН **030540008038**
БИК **NFBAKZ23**
Банк **АО «DeltaBank»**
ИИК (р/с) **KZ946391022030000142**

Справка №2/2 от 04 августа 2015 г.
О стоимости выполненных работ по капитальному ремонту крыши здания районной библиотеки Акжаикского района, с.Чапаево ул.Кунаева 73,ЗКО.
Договор №74 от 22.06.2015 г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Капитальный ремонт крыши здания районной библиотеки Акжаикского района, с.Чапаево, ул.Кунаева 73,ЗКО.	тенге	7053819,92	-	-	-	3887000,00	3166819,92	3166819,92	7053819,92

Сумма к оплате прописью: **Три миллиона сто шестьдесят шесть тысяча восемьсот девятнадцать тенге 92 тиын.**
в том числе НДС – 339302,13 (триста тридцать девять тысяча триста две тенге) 13 тиын..

Заказчик:
Директор: **Мусагалиева Р.С.**

Подрядчик:
Директор: **Бакиев А.Б.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Централизованная библиотечная система п. Чапаево»

Подрядчик ТОО «Стройорганизация БаКС»

Договор № 74 от 22.06.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши здания районной библиотеки ул.Кунаева, 73. с.Чапаево, ЗКО.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт крыши здания районной библиотеки ул.Кунаева, 73. с.Чапаево, ЗКО.

А К Т N 2 от 04.08.2015 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: Всего (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: Всего (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Капитальный ремонт крыши здания								
1.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	216,80	121,68	8,30	26379	1800	0,57	123
					94,18	1,17	20418	253	0,00	1
2.	С11011-3784	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	1018,90	508,00	--	517601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0112-15-3	Устройство антиконденсатной изоляции (пленка)	м2	886,00	12,58	0,99	11146	877	0,07	61
					11,59	0,38	10269	337	0,00	2
4.	ТОО Агран	Ветро-влагозащитная мембрана "ИЗОСПАН А"	м2	974,60	52,30	--	50972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0158-18-5	Устройство конька из листовой стали	м	80,00	461,21	1,27	36897	102	0,48	39
					75,26	0,20	5661	16	0,00	0
6.	Е0158-18-1	Устройство разжелобков из листовой стали	м	11,5	353,59	0,96	4066	11	0,34	4
					59,00	0,16	679	2	0,00	0
7.	Е0158-18-	Устройство фартуков из листовой	м	50,00	461,21	1,27	23060	64	0,48	24

	5	оцинкованной стали								
					75,26	0,20	3763	10	0,00	0
8.	Е0158-19-3	Навеска водосточных труб с подвесных люлек	м	28,00	384,61	0,69	10769	19	0,73	20
					128,59	0,11	3601	3	0,00	0
9.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	30,00	24,75	0,90	743	27	0,03	1
					5,42	0,34	163	10	0,00	0
10.	Е0112-7-8	Подшивка профлистом	м2	102,00	121,68	8,30	12411	847	0,57	58
					94,18	1,17	9606	119	0,00	0
11.	С11011-3574	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	м2	117,30	439,00	--	51495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	3,00	3081,19	81,61	9244	245	6,08	18
					963,00	31,50	2889	94	0,15	0
13.	С12065-86	Переплеты оконные для общественных зданий	м2	1,92	4090,00	--	7853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0115-203-2	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2	3,00	1105,41	4,92	3316	15	1,12	3
					173,70	1,87	521	6	0,01	0
15.	Е0110-31-2	Устройство лестниц Л1	м2	2,70	2593,02	51,57	7001	139	4,08	11
					722,25	20,25	1950	55	0,10	0
16.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	121,60	13,42	2,49	1632	303	0,06	7
					9,68	0,92	1177	112	0,00	1
17.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	1,57	134000,00	--	210759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	1,57	18000,00	--	28311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	64,08	27,10	27,10	1737	1737	--	--
					--	18,97	--	1216	0,57	26
20.	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	64,08	38,60	38,6	2473	2473	--	--
					--	27,02	--	1731	0,57	37
21.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	64,08	45,00	45	2884	2884	--	12
					--	9	--	577	0,19	--

Итого по разделу: Капитальный ремонт крыши здания 1020749

ИТОГО:	1020750	4349	370
	59721	982	5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	70503
Всего накладных расходов:	70503
Итого с накладными	1091253

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	65475
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1156728
Итого с временными, 2,72 %	1188191
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	1211717
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1216470
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1221077
Пересчет в текущих ценах, К-2,27019	2772076,25
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55441,54
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2827517,79
Налог на добавленную стоимость, 12 %	339302,13
Итого с НДС	**3166819,92**

Сдал:

Директор Бакиев А.Б.

ТОО "СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ БаКС" ЖШС

Принял:

Директор Мусагалиева Р.С.

Тех.надзор: Батталов С.Т.

БАТТАЛОВ САКЕН ТЕЛЬМАНОВИЧ