Заказчик:ТОО "Golden City DS Заказ Зайна

Подрядчик:ТОО «KC Construction»

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажного жилого дома по ул.Шахворостова №173 г. Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ"

Акт

приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

(локальная смета 1-1-1)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство									
	Покрытие тип 2										
1	1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % ОПр п.3.12:	м3 материала основания в плотном теле	16,5	2819,94	1266,42	46529	20896	23152	7590	58449
					150,36	275,58	2481	4547	–	4330	
2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 основания	165	755,64	270,16	124680	44576	74212	22177	158606
					35,71	88,74	5892	14642	–	11749	

3 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 покрытия	165	1331,86	117,05	219757	19313	192634	14725	253241
				47,33	35,3	7810	5824	–	18759	
4 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000; ОПр п.3.12:	м2 покрытия	660	145,36	0,03	95940	17	95842	87	103709
				0,12	–	81	–	–	7682	
5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 покрытия	165	1301,54	117,05	214754	19313	187631	14725	247837
				47,33	35,3	7810	5824	–	18358	
6 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000; ОПр п.3.12:	м2 покрытия	330	141,56	0,03	46715	9	46666	43	50499
				0,12	–	40	–	–	3741	
7 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % ОПр п.3.12:	м бортового камня	80	1705,65	35,8	136452	2864	68922	71046	224098

				808,33	13,96	64666	1117	–	16600	
Раздел . Тип 3										
8 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	210	727,27	216,12	152727	45386	100820	23143	189940
				31,05	70,99	6521	14908	–	14070	
9 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 %	м2 основания	-1050	43,51	13,91	-45681	-14604	-31077	-5261	-55017
				–	4,64	–	-4871	–	-4075	
10 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	210	544,75	44	114398	9240	1077	116386	249247
				495,62	17,54	104081	3684	–	18463	
11 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	270	1705,64	35,8	460524	9667	232611	239775	756323
				808,32	13,96	218246	3768	–	56024	

Наружное освещение

12	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,16	1321,3	–	16067	–	–	11568	29846
					1321,3	–	16067	–	–	2211	
13	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	16	24144,38	8704,94	386310	139279	26999	217853	652496
					13752	3267,75	220032	52284	–	48333	
14	1106-0101-0101	Бетонирование опор В15 НР = 91 %	м3	6,4	18258,44	1077,81	116854	6898	102543	8039	134884
					1158,28	222,03	7413	1421	–	9991	
15	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	16	231,38	47,56	3702	761	41	2477	6673
					181,25	12,25	2900	196	–	494	
16	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	16	1785,75	1308,69	28572	20939	102	11042	42783
					470,69	392	7531	6272	–	3169	
17	1101-0205-0502	Разравнивание излишнего грунта 2 группы вручную с трамбованием НР = 72 %	м3 грунта	6,4	796,09	–	5095	–	–	3668	9464
					796,09	–	5095	–	–	701	
18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,76	796,01	–	4585	–	–	3301	8517
					796,01	–	4585	–	–	631	
19	1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн НР = 72 %	шт.	16	2841,75	1084,06	45468	17345	4484	21475	72298
					1477,44	386,75	23639	6188	–	5355	

20 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	48	501,29	33,81	24062	1623	5916	12236	39202
				344,23	9,81	16523	471	–	2904	
21 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	128	78,71	0,84	10075	107	2371	5497	16818
				59,35	0,3	7597	38	–	1246	
22 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	19	4661,89	2461,68	88576	46772	330	48262	147785
				2182,84	992,26	41474	18853	–	10947	

Итого	**3 397 698**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	770 484
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	390 401
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 166
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 135 276
Накладные расходы, тенге	849 854
Сметная прибыль (8 %), тенге	251 683
Всего	**3 397 698**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	44 170
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	46 465
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**69 767**

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 558 100**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**3 736 005**
НДС (12 %)	448 321
Итого	**4 184 326**

Заказчик:

ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.