Заказ Зайна

Заказчик:ТОО "Golden City DS

Подрядчик:ТОО «КС Construction»

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажного жилого дома №279 ул. Абылайхана г. Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ"

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2020 года
(локальная смета 1-1-1)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство									
		Покрытие тип 1									
1	1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % ОПр п.3.12	м3 материала основания в плотном теле	65,5	2819,91	1266,43	184704	82951	91904	30133	232024
					150,37	275,6	9849	18052	–	17187	
2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 основания	655	755,64	270,16	494941	176954	294596	88037	629616

				35,71	88,74	23391	58125	–	46638	
3 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 покрытия	655	1331,86	117,05	872370	76667	764699	58453	1005289
				47,33	35,3	31004	23119	–	74466	
4 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000; ОПр п.3.12:	м2 покрытия	2620	145,36	0,03	380850	67	380462	347	411693
				0,12	–	321	–	–	30496	
5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 покрытия	655	1301,54	117,05	852511	76667	744840	58453	983841
				47,33	35,3	31004	23119	–	72877	
6 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000; ОПр п.3.12:	м2 покрытия	1310	141,56	0,03	185447	35	185252	173	200470
				0,12	–	160	–	–	14850	
7 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % ОПр п.3.12:	м бортового камня	90	1705,64	35,8	153508	3222	77537	79925	252108

				808,32	13,96	72749	1256	–	18675	
	Наружное освещение									
8 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,3	1321,27	–	8324	–	–	5993	15462
				1321,27	–	8324	–	–	1145	
9 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	7	24144,43	8705	169011	60935	11812	95311	285468
				13752	3267,86	96264	22875	–	21146	
10 1106-0101-0101	Бетонирование опор В15 НР = 91 %	м3	2,8	18258,57	1077,86	51124	3018	44863	3516	59011
				1158,21	221,79	3243	621	–	4371	
11 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	7	231,43	47,57	1620	333	18	1084	2920
				181,29	12,29	1269	86	–	216	
12 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	7	1785,71	1308,57	12500	9160	45	4831	18717
				470,71	392	3295	2744	–	1386	
13 1101-0205-0502	Разравнивание излишнего грунта 2 группы вручную с трамбованием НР = 72 %	м3 грунта	2,8	796,07	–	2229	–	–	1605	4141
				796,07	–	2229	–	–	307	
14 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,5	796	–	2786	–	–	2006	5175
				796	–	2786	–	–	383	

15	1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн НР = 72 %	шт.	7	2841,71	1084	19892	7588	1962	9396	31631
					1477,43	386,86	10342	2708	–	2343	
16	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	21	501,24	33,81	10526	710	2587	5353	17149
					344,24	9,81	7229	206	–	1270	
17	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	56	78,7	0,82	4407	46	1037	2406	7358
					59,36	0,3	3324	17	–	545	
18	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	11	4661,91	2461,73	51281	27079	191	27941	85560
					2182,82	992,27	24011	10915	–	6338	

Итого	**4 247 633**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	330 794
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	525 432
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	163 843
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 601 805
Накладные расходы, тенге	474 963
Сметная прибыль (8 %), тенге	314 639
Всего	**4 247 633**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	55 219
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	58 089
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 219**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**4 448 160**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**4 670 568**
НДС (12 %)	560 468
Итого	**5 231 036**

Заказчик:

ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.