Заказ

Заказчик:ТОО "Golden City DS
Подрядчик:ТОО «КС Construction»
Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажного жилого дома ул.Назрбаева №157 г. Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ"

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года
(локальная смета 1-1-1)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство									
		Раздел . Покрытие тип 2									
1	1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % ОПр п.3.12:	м3 материала основания в плотном теле	51,5	2819,9 / 150,37	1266,43 / 275,61	145225 / 7744	65221 / 14194	72260 / –	23693 / 13513	182431
2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 основания	515	755,63	270,16	389152	139132	231629	69220	495042

				35,71	88,74	18391	45702	–	36670	
3 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 покрытия	515	1331,86	117,04	685908	60278	601253	45960	790417
				47,33	35,3	24377	18179	–	58549	
4 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000; ОПр п.3.12:	м2 покрытия	2060	145,36	0,03	299447	53	299142	272	323697
				0,12	–	252	–	–	23978	
5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % ОПр п.3.12:	м2 покрытия	515	1301,54	117,04	670293	60278	585638	45960	773553
				47,33	35,3	24377	18179	–	57300	
6 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000; ОПр п.3.12:	м2 покрытия	1030	141,56	0,03	145810	28	145656	136	157622
				0,12	–	126	–	–	11676	

7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % ОПр п.3.12:	м бортового камня	180	1705,64	35,81	307016	6445	155074	159850	504215
					808,32	13,96	145497	2512	–	37349	
Раздел . Наружное освещение											
8	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,92	1321,28	–	17071	–	–	12291	31711
					1321,28	–	17071	–	–	2349	
9	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	17	24144,35	8705	410454	147985	28685	231469	693277
					13752	3267,76	233784	55552	–	51354	
10	1106-0101-0101	Бетонирование опор В15 НР = 91 %	м3	6,8	18258,24	1077,65	124156	7328	108952	8541	143313
					1158,24	222,06	7876	1510	–	10616	
11	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	17	231,29	47,53	3932	808	43	2631	7088
					181,24	12,24	3081	208	–	525	
12	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	17	1785,71	1308,65	30357	22247	108	11733	45457
					470,71	392	8002	6664	–	3367	
13	1101-0205-0502	Разравнивание излишнего грунта 2 группы вручную с трамбованием НР = 72 %	м3 грунта	6,8	796,03	–	5413	–	–	3897	10055
					796,03	–	5413	–	–	745	

14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,12	796,08	–	4872	–	–	3508	9050
					796,08	–	4872	–	–	670	
15	1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн НР = 72 %	шт.	17	2841,71	1084,06	48309	18429	4764	22818	76817
					1477,41	386,76	25116	6575	–	5690	
16	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	51	501,27	33,8	25565	1724	6285	13001	41651
					344,24	9,82	17556	501	–	3085	
17	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	136	78,7	0,83	10703	113	2518	5841	17868
					59,35	0,3	8072	41	–	1324	
18	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	17	4661,94	2461,71	79253	41849	295	43182	132230
					2182,88	992,29	37109	16869	–	9795	

Итого	**4 435 494**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	588 716
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	571 918
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	186 686
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 242 302
Накладные расходы, тенге	704 003
Сметная прибыль (8 %), тенге	328 555

Всего	**4 435 494**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	57 661
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	60 658
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**91 076**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**4 644 889**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**4 877 133**
НДС (12 %)	585 256
Итого	**5 462 389**

Заказчик:

ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.