Заказ

Заказчик:ТОО "Golden City DS

Подрядчик:ТОО «KC Construction»

Наименование объекта: Устройство дворовых территорий многоэтажного жилого дома мкр-он Восточный №25 г. Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ"

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года
(локальная смета 1-1-1)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наружное освещение										
1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,88	1321,36	–	13055	–	–	9400	24251
					1321,36	–	13055	–	–	1796	
2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	13	24144,31	8704,92	313876	113164	21936	177006	530153
					13752	3267,77	178776	42481	–	39271	
3	1106-0101-0101	Бетонирование опор В15 НР = 91 %	м3	5,2	18258,46	1077,88	94944	5605	83316	6532	109594
					1158,27	222,12	6023	1155	–	8118	
4	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	13	231,31	47,54	3007	618	33	2012	5421

				181,23	12,23	2356	159	–	402	
5 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	13	1785,77	1308,69	23215	17013	83	8972	34762
				470,69	392	6119	5096	–	2575	
6 1101-0205-0502	Разравнивание излишнего грунта 2 группы вручную с трамбованием НР = 72 %	м3 грунта	5,2	796,15	–	4140	–	–	2981	7691
				796,15	–	4140	–	–	570	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,68	796,15	–	3726	–	–	2683	6922
				796,15	–	3726	–	–	513	
8 1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн НР = 72 %	шт.	13	2841,77	1084,08	36943	14093	3643	17449	58743
				1477,46	386,77	19207	5028	–	4351	
9 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	39	501,28	33,82	19550	1319	4806	9942	31851
				344,23	9,82	13425	383	–	2359	
10 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	104	78,7	0,84	8185	87	1926	4466	13663
				59,35	0,3	6172	31	–	1012	
11 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	17	4661,94	2461,71	79253	41849	295	43182	132230
				2182,88	992,29	37109	16869	–	9795	

Итого	**955 281**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	290 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	193 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 202
- материалы, изделия и конструкции, тенге	116 038
Накладные расходы, тенге	284 625
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 762
Всего	**955 281**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	12 419
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	13 064
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 615**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 000 379**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**1 050 398**
НДС (12 %)	126 048
Итого	**1 176 446**

Заказчик:
ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:
ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.