Цены Алматинская обл.

Форма 2В
Заказ Зайна

Заказчик:ТОО "Golden City DS
Подрядчик:ТОО «KC Construction»
Наименование объекта: Благоустройство школьного двора и стадиона ГКУ "Средняя школа №3"г. Капшагай

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года
(локальная смета 1-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружное водоснабжение									
	Раздел . Система полива										
1	1122-0801-0201	Форсунка диаметром 6мм. Установка	шт.	1	1293	827	1293	827	–	691	2143
					466	232	466	232	–	159	
2	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	18832	401	18832	401	3273	14977	36514
					15158	125	15158	125	–	2705	
3	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка	грубопровода	0,0024	269166,67	66666,67	646	160	2	525	1265
					201666,67	19166,67	484	46	–	94	
4	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1293	827	2586	1654	–	1383	4287
					466	232,5	932	465	–	318	
5	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 30 мм. Укладка	грубопровода	0,0024	269166,67	66666,67	646	160	2	525	1265

				201666,67	19166,67	484	46	–	94	
6 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	онных частей	0,0001	1290000	470000	129	47	36	58	202
				460000	130000	46	13	–	15	
7 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,68	1873,08	–	8766	–	–	6312	16284
				1873,08	–	8766	–	–	1206	
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,6309	796,17	–	3687	–	–	2655	6849
				796,17	–	3687	–	–	507	
9 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	трубопровода	0,1	269480	66910	26948	6691	85	21890	52745
				201720	19390	20172	1939	–	3907	
10 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1293,17	827	15518	9924	–	8301	25725
				466,17	232,58	5594	2791	–	1906	
11 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	15	1905,8	1217,8	28587	18267	–	15303	47401
				688	342,53	10320	5138	–	3511	
12 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	375,33	–	1126	–	23	1081	2384
				367,67	–	1103	–	–	177	
13 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1293,22	827,06	23278	14887	–	12450	38586
				466,17	232,5	8391	4185	–	2858	
14 1122-0801-0201	Роторы.Установка	шт.	18	1293,22	827,06	23278	14887	–	12450	38586
				466,17	232,5	8391	4185	–	2858	

Итого по разделу	**274 236**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83 994
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 905
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 165
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 421
Накладные расходы, тенге	98 601

	Сметная прибыль (8 %), тенге					20 315				
Раздел . Наружное освещение										
15 1101-0205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,208	1553	–	12747	–	–	9178	23679
				1553	–	12747	–	–	1754	
16 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,983	796,13	–	3171	–	–	2283	5890
				796,13	–	3171	–	–	436	
17 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,475	5016,84	1530,53	2383	727	1276	655	3281
				800	682,11	380	324	–	243	
18 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,8	23271,32	1705,26	88431	6480	64757	16884	113740
				4524,74	357,89	17194	1360	–	8425	
19 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	: поверхности	36,48	849,01	20,12	30972	734	20903	8764	42915
				255,89	2,44	9335	89	–	3179	
20 1308-0206-3001	Коробка протяжная. Монтаж	шт.	38	2935,32	454,47	111542	17270	–	72312	198562
				2480,84	162,13	94272	6161	–	14708	
21 1109-0305-0301	Конструкции опорные (опора). Монтаж	т конструкций	1,2502	96966,09	6888,5	121227	8612	9006	71826	208497
				82873,94	388,74	103609	486	–	15444	
22 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0483	548115,94	16397,52	26474	792	23167	2565	31362
				52070,39	6294	2515	304	–	2323	
23 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	190	1753,63	156,06	333189	29651	3290	251370	631324

	1580,25	73,5	300248	13965	–	46765

Итого по разделу	**1 259 250**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	543 471
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 689
- материалы, изделия и конструкции, тенге	122 399
Накладные расходы, тенге	435 837
Сметная прибыль (8 %), тенге	93 277
Итого по смете	**1 533 486**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	627 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 171
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 854
- материалы, изделия и конструкции, тенге	125 820
Накладные расходы, тенге	534 438
Сметная прибыль (8 %), тенге	113 592
Всего	**1 533 486**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	23 002
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	21 013
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 550**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 609 051**
НДС (12 %)	193 086
Итого	**1 802 137**

Заказчик:

ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.